

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA  
RFC: MZP 930215 3D6  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN/23/51 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FAISMUN/23/51

NOMBRE: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE  
DESCRIPCIÓN: PRIVADA LERA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: AUT/2023/FAISMUN/51  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

LOCALIDAD: TATOXCAC  
UBICACIÓN: ZACAPOAXTLA  
FECHA DE INICIO: 06 NOV 2023  
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FAISMUN/23/51  
MONTO ORIGINAL: \$425,838.58  
FECHA DE FIRMA: 06 NOV 2023  
FECHA VENCE: 15 DIC 2023  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$425,838.58  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2852923  
CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A.  
FECHA FIANZA: 06 NOV 2023  
MONTO FIANZA: \$42,583.86

FIANZA ANTICIPO: 2852917  
CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A.  
FECHA FIANZA: 06 NOV 2023  
MONTO FIANZA: \$127,751.57

FIANZA VICIOS OCULTOS: 2869458  
CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A.  
FECHA FIANZA: 15 DIC 2023  
MONTO FIANZA: \$42,583.86

MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA  
RFC: MZP 930215 3D6  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN/23/51 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF	425,838.58
TOTAL ASIGNADO.....		425,838.58

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.840	3,589.09	3,589.09	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		3,589.09	3,589.09		
002	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN	0.600	2,550.03	2,550.03	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		2,550.03	2,550.03		
003	RUPTURA Y DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO	0.260	1,108.02	1,108.02	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		1,108.02	1,108.02		
004	"PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS	0.010	61.04	61.04	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		61.04	61.04		
005	"PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS	0.040	155.13	155.13	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		155.13	155.13		
006	"EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	5.380	22,905.72	22,905.72	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		22,905.72	22,905.72		
007	"EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR	5.960	25,398.41	25,398.41	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		25,398.41	25,398.41		
008	"PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS	0.690	2,948.16	2,948.16	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		2,948.16	2,948.16		
009	"PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS	1.760	7,491.88	7,491.88	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		7,491.88	7,491.88		
010	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.410	1,766.42	1,766.42	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		1,766.42	1,766.42		
011	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.940	3,998.82	3,998.82	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		3,998.82	3,998.82		
012	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN Z	0.850	3,637.34	3,637.34	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		3,637.34	3,637.34		
013	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	10.280	43,763.74	43,763.74	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		43,763.74	43,763.74		
014	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	2.770	11,774.93	11,774.93	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		11,774.93	11,774.93		
015	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	3.180	13,531.69	13,531.69	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		13,531.69	13,531.69		
016	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	30.870	131,465.40	131,465.40	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		131,465.40	131,465.40		
017	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	9.140	38,923.22	38,923.22	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		38,923.22	38,923.22		
018	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.270	1,131.28	1,131.28	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		1,131.28	1,131.28		
019	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	1.200	5,124.36	5,124.36	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		5,124.36	5,124.36		
020	"EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR	1.330	5,682.14	5,682.14	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		5,682.14	5,682.14		
021	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN Z	0.330	1,410.03	1,410.03	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		1,410.03	1,410.03		
022	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA	2.780	11,830.61	11,830.61	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		11,830.61	11,830.61		
023	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC	2.930	12,471.45	12,471.45	100.000	100.000

MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA  
RFC: MZP 930215 3D6  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN/23/51 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE						
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		12,471.45	12,471.45		
024	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO	0.880	3,750.62	3,750.62	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		3,750.62	3,750.62		
025	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	0.790	3,370.44	3,370.44	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		3,370.44	3,370.44		
026	"PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS	0.220	943.35	943.35	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		943.35	943.35		
027	"PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS	0.560	2,397.23	2,397.23	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		2,397.23	2,397.23		
028	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.090	395.14	395.14	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		395.14	395.14		
029	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.210	894.51	894.51	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		894.51	894.51		
030	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (MEDIDA	7.040	29,997.25	29,997.25	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		29,997.25	29,997.25		
031	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLIC	4.180	17,780.89	17,780.89	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		17,780.89	17,780.89		
032	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	0.260	1,111.94	1,111.94	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		1,111.94	1,111.94		
033	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA DE	2.950	12,478.30	12,478.30	100.000	100.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		12,478.30	12,478.30		
TOTAL			100.000	425,838.58	425,838.58	100.000 100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	425,838.58 100.000	0.00 0.000	425,838.58 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

27 DIC 2023: AVANCE FISICO FINANCIERO ESTIMACI  
FINIQUITO OBRA FAISMUN/23/51 AMP  
DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRI  
LERA, EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC  
EL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEB



MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA  
RFC: MZP 930215 3D6  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN/23/51 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE				
	Componente:	01		
		APLICACIÓN DEL FONDO DE AP OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DIRECTA, REALIZADAS.		
	Actividad:	02		
		EFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARI		
	Función:	225		
		VIVIENDA		
	C.O.G.:	6.1.4.1		
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
	Ficha por pagar:	202312JHG00006		
	Acreedor:	0004663		
		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE CV		
	Contrato:	FAISMUN/23/51		
27 DIC 2023	El2JHG0018	1.2.3.5.4.1	1,108.02	7,247.14
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_ NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCA_ LIDAD TATOXCAC, ZACAPOXTLA		
	Requisición:	12JHG00006		
	Concepto:	003		
		RUPTURA Y DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO		
	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
	Unidad admin.:	.15		
		DIRECCION DE OBRAS		
	Programa:	0902		
		REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE AP		
	Componente:	01		
		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DIRECTA, REALIZADAS.		
	Actividad:	02		
		EFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARI		
	Función:	225		
		VIVIENDA		
	C.O.G.:	6.1.4.1		
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
	Ficha por pagar:	202312JHG00006		
	Acreedor:	0004663		
		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE CV		
	Contrato:	FAISMUN/23/51		
27 DIC 2023	El2JHG0018	1.2.3.5.4.1	61.04	7,308.18
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_		



MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA  
RFC: MZP 930215 3D6  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN/23/51 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE			
	Función:	225 VIVIENDA	
	C.O.G.:	6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
	Ficha por pagar:	202312JHG00006	
	Acreedor:	0004663 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE CV	
	Contrato:	FAISMUN/23/51	
27 DIC 2023	E12JHG0018	1.2.3.5.4.1	22,905.72
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_ NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCA_ LIDAD TATOXCAC, ZACAPOXTLA	30,369.03
	Requisición:	12JHG00006	
	Concepto:	006 "EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL CO	
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)	
	Unidad admin.:	.15 DIRECCION DE OBRAS	
	Programa:	0902 REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE AP	
	Componente:	01 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DIRECTA, REALIZADAS.	
	Actividad:	02 EFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARI	
	Función:	225 VIVIENDA	
	C.O.G.:	6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
	Ficha por pagar:	202312JHG00006	
	Acreedor:	0004663 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE CV	
	Contrato:	FAISMUN/23/51	
27 DIC 2023	E12JHG0018	1.2.3.5.4.1	25,398.41
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_ NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCA_ LIDAD TATOXCAC, ZACAPOXTLA	55,767.44
	Requisición:	12JHG00006	
	Concepto:	007 "EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR	
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)	

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA  
RFC: MZP 930215 3D6  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN/23/51 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE

<p>Unidad admin.: .15</p> <p>Programa: 0902</p> <p>Componente: 01</p> <p>Actividad: 02</p> <p>Función: 225</p> <p>C.O.G.: 6.1.4.1</p> <p>Ficha por pagar: 202312JHG00006</p> <p>Acreeedor: 0004663</p> <p>Contrato: FAISMUN/23/51</p> <p>27 DIC 2023 E12JHG0018</p> <p>Requisición: 12JHG00006</p> <p>Concepto: 008</p> <p>Fuente financ.: 5.02</p> <p>Unidad admin.: .15</p> <p>Programa: 0902</p> <p>Componente: 01</p> <p>Actividad: 02</p> <p>Función: 225</p> <p>C.O.G.: 6.1.4.1</p> <p>Ficha por pagar: 202312JHG00006</p> <p>Acreeedor: 0004663</p>	<p>DIRECCION DE OBRAS</p> <p>REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE AP</p> <p>OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DIRECTA, REALIZADAS.</p> <p>EFFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARI</p> <p>VIVIENDA</p> <p>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN</p> <p>INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE CV</p> <p>FAISMUN/23/51</p> <p>1.2.3.5.4.1</p> <p>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</p> <p>EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_ NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCA_ LIDAD TATOXCAC, ZACAPOAXTLA</p> <p>"PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS</p> <p>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)</p> <p>DIRECCION DE OBRAS</p> <p>REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE AP</p> <p>OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DIRECTA, REALIZADAS.</p> <p>EFFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARI</p> <p>VIVIENDA</p> <p>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN</p> <p>INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE CV</p>	<p>2,948.16</p> <p>58,715.60</p>
--	--	----------------------------------

MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA  
RFC: MZP 930215 3D6  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN/23/51 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE

<p>Contrato: 27 DIC 2023 E12JHG0018</p>	<p>FAISMUN/23/51 1.2.3.5.4.1</p>	<p>7,491.88</p>	<p>66,207.48</p>
	<p>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCALIDAD TATOXCAC, ZACAPOXTLA</p>		
Requisición:	12JHG00006		
Concepto:	009 "PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS		
Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDP)		
Unidad admin.:	.15 DIRECCION DE OBRAS		
Programa:	0902 REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE AP		
Componente:	01 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DIRECTA, REALIZADAS.		
Actividad:	02 EFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARI		
Función:	225 VIVIENDA		
C.O.G.:	6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202312JHG00006		
Acreedor:	0004663 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE CV		
<p>Contrato: 27 DIC 2023 E12JHG0018</p>	<p>FAISMUN/23/51 1.2.3.5.4.1</p>	<p>1,766.42</p>	<p>67,973.90</p>
	<p>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO  EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCALIDAD TATOXCAC, ZACAPOXTLA</p>		
Requisición:	12JHG00006		
Concepto:	010 PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT		
Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDP)		
Unidad admin.:	.15 DIRECCION DE OBRAS		
Programa:	0902 REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE AP		
Componente:	01 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA		

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA  
RFC: MZP 930215 3D6  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN/23/51 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE			
			DIRECTA, REALIZADAS.
Actividad:	02		EFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARI
Función:	225		VIVIENDA
C.O.G.:	6.1.4.1		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
Ficha por pagar:	202312JHG00006		
Acreeedor:	0004663		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE CV
Contrato:	FAISMUN/23/51		
27 DIC 2023 E12JHG0018	1.2.3.5.4.1	3,998.82	71,972.72
			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCALIDAD TATOXCAC, ZACAPOAXTLA
Requisición:	12JHG00006		
Concepto:	011		PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT
Fuente financ.:	5.02		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMD)
Unidad admin.:	.15		DIRECCION DE OBRAS
Programa:	0902		REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE AP
Componente:	01		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA
			DIRECTA, REALIZADAS.
Actividad:	02		EFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARI
Función:	225		VIVIENDA
C.O.G.:	6.1.4.1		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
Ficha por pagar:	202312JHG00006		
Acreeedor:	0004663		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE CV
Contrato:	FAISMUN/23/51		
27 DIC 2023 E12JHG0018	1.2.3.5.4.1	3,637.34	75,610.06
			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCALIDAD TATOXCAC, ZACAPOAXTLA
Requisición:	12JHG00006		
Concepto:	012		

MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA  
RFC: MZP 930215 3D6  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN/23/51 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE			
Fuente financ.:	5.02 "PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN Z (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
Unidad admin.:	.15 DIRECCION DE OBRAS		
Programa:	0902 REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE AP		
Componente:	01 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DIRECTA, REALIZADAS.		
Actividad:	02 EFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARI		
Función:	225 VIVIENDA		
C.O.G.:	6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202312JHG00006		
Acreedor:	0004663 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE CV		
Contrato:	FAISMUN/23/51		
27 DIC 2023 E12JHG0018	1.2.3.5.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_ NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCA_ LIDAD TATOXCAC, ZACAPOXTLA	43,763.74	119,373.80
Requisición:	12JHG00006		
Concepto:	013 "SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA		
Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
Unidad admin.:	.15 DIRECCION DE OBRAS		
Programa:	0902 REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE AP		
Componente:	01 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DIRECTA, REALIZADAS.		
Actividad:	02 EFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARI		
Función:	225 VIVIENDA		
C.O.G.:	6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		

MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA  
 RFC: MZP 930215 3D6  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN/23/51 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE

		OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:		202312JHG00006		
Acreeedor:		0004663		
		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE CV		
Contrato:		FAISMUN/23/51		
27 DIC 2023	El2JHG0018	1.2.3.5.4.1	11,774.93	131,148.73
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCALIDAD TATOXCAC, ZACAPOXTLA		
Requisición:		12JHG00006		
Concepto:		014		
Fuente financ.:		RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO 5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMD)		
Unidad admin.:		.15		
		DIRECCION DE OBRAS		
Programa:		0902		
		REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE AP		
Componente:		01		
		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DIRECTA, REALIZADAS.		
Actividad:		02		
		EFFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARI		
Función:		225		
		VIVIENDA		
C.O.G.:		6.1.4.1		
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:		202312JHG00006		
Acreeedor:		0004663		
		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE CV		
Contrato:		FAISMUN/23/51		
27 DIC 2023	El2JHG0018	1.2.3.5.4.1	13,531.69	144,680.42
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCALIDAD TATOXCAC, ZACAPOXTLA		
Requisición:		12JHG00006		
Concepto:		015		
Fuente financ.:		RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC 5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMD)		
Unidad admin.:		.15		
		DIRECCION DE OBRAS		
Programa:		0902		
		REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN		



MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA  
RFC: MZP 930215 3D6  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN/23/51 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE			
		EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_	
		NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCA_	
		LIDAD TATOXCAC, ZACAPOXTLA	
Requisición:		12JHG00006	
Concepto:		017	
		"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAP	
Fuente financ.:		5.02	
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM	
		DF)	
Unidad admin.:		.15	
		DIRECCION DE OBRAS	
Programa:		0902	
		REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN	
		DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA	
		APLICACIÓN DEL FONDO DE AP	
Componente:		01	
		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y	
		AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
		DIRECTA, REALIZADAS.	
Actividad:		02	
		EFFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN,	
		REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA	
		DE DRENAJE, ALCANTARI	
Función:		225	
		VIVIENDA	
C.O.G.:		6.1.4.1	
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	
		OBRAS DE URBANIZACIÓN	
Ficha por pagar:		202312JHG00006	
Acreeedor:		0004663	
		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE	
		CV	
Contrato:		FAISMUN/23/51	
27 DIC 2023	E12JHG0018	1.2.3.5.4.1	1,131.28
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	
		OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	
		EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_	
		NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCA_	
		LIDAD TATOXCAC, ZACAPOXTLA	
Requisición:		12JHG00006	
Concepto:		018	
		LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	
Fuente financ.:		5.02	
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA	
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM	
		DF)	
Unidad admin.:		.15	
		DIRECCION DE OBRAS	
Programa:		0902	
		REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN	
		DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA	
		APLICACIÓN DEL FONDO DE AP	
Componente:		01	
		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y	
		AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
		DIRECTA, REALIZADAS.	
Actividad:		02	
		EFFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN,	
		REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA	
		DE DRENAJE, ALCANTARI	



MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA  
RFC: MZP 930215 3D6  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN/23/51 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE			
	DF)		
Unidad admin.:	.15		
	DIRECCION DE OBRAS		
Programa:	0902		
	REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE AP		
Componente:	01		
	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DIRECTA, REALIZADAS.		
Actividad:	02		
	EFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARI		
Función:	225		
	VIVIENDA		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202312JHG00006		
Acreeedor:	0004663		
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE CV		
Contrato:	FAISMUN/23/51		
27 DIC 2023 E12JHG0018	1.2.3.5.4.1	1,410.03	328,416.85
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_ NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCA_ LIDAD TATOXCAC, ZACAPOXTLA		
Requisición:	12JHG00006		
Concepto:	021		
	"PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN Z		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
Unidad admin.:	.15		
	DIRECCION DE OBRAS		
Programa:	0902		
	REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE AP		
Componente:	01		
	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DIRECTA, REALIZADAS.		
Actividad:	02		
	EFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARI		
Función:	225		
	VIVIENDA		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202312JHG00006		
Acreeedor:	0004663		
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE		

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA  
RFC: MZP 930215 3D6  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN/23/51 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE

	CV		
Contrato:	FAISMUN/23/51		
27 DIC 2023 E12JHG0018	1.2.3.5.4.1	11,830.61	340,247.46
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_		
	NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCA_		
	LIDAD TATOXCAC, ZACAPOAXTLA		
Requisición:	12JHG00006		
Concepto:	022		
	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITA		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMD)		
Unidad admin.:	.15		
	DIRECCION DE OBRAS		
Programa:	0902		
	REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE AP		
Componente:	01		
	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DIRECTA, REALIZADAS.		
Actividad:	02		
	EFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARI		
Función:	225		
	VIVIENDA		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202312JHG00006		
Acreeedor:	0004663		
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE CV		
Contrato:	FAISMUN/23/51		
27 DIC 2023 E12JHG0018	1.2.3.5.4.1	12,471.45	352,718.91
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
	EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_		
	NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCA_		
	LIDAD TATOXCAC, ZACAPOAXTLA		
Requisición:	12JHG00006		
Concepto:	023		
	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMD)		
Unidad admin.:	.15		
	DIRECCION DE OBRAS		
Programa:	0902		
	REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE AP		
Componente:	01		
	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y		

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA  
RFC: MZP 930215 3D6  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN/23/51 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE			
			AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DIRECTA, REALIZADAS.
Actividad:			02 EFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARI
Función:			225 VIVIENDA
C.O.G.:			6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
Ficha por pagar:			202312JHG00006
Acreedor:			0004663 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE CV
Contrato:			FAISMUN/23/51
27 DIC 2023	E12JHG0018	1.2.3.5.4.1	3,750.62                      356,469.53
			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_ NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCA_ LIDAD TATOXCAC, ZACAPOAXTLA
Requisición:			12JHG00006
Concepto:			024 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PRO
Fuente financ.:			5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)
Unidad admin.:			.15 DIRECCION DE OBRAS
Programa:			0902 REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE AP
Componente:			01 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DIRECTA, REALIZADAS.
Actividad:			02 EFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARI
Función:			225 VIVIENDA
C.O.G.:			6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
Ficha por pagar:			202312JHG00006
Acreedor:			0004663 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE CV
Contrato:			FAISMUN/23/51
27 DIC 2023	E12JHG0018	1.2.3.5.4.1	3,370.44                      359,839.97
			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_ NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCA_ LIDAD TATOXCAC, ZACAPOAXTLA
Requisición:			12JHG00006

MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA  
 RFC: MZP 930215 3D6  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN/23/51 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE

Concepto:	025		
	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
Unidad admin.:	.15		
	DIRECCION DE OBRAS		
Programa:	0902		
	REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE AP		
Componente:	01		
	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DIRECTA, REALIZADAS.		
Actividad:	02		
	EFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARI		
Función:	225		
	VIVIENDA		
C.O.G.:	6.1.4.1		
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202312JHG00006		
Acreedor:	0004663		
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE CV		
Contrato:	FAISMUN/23/51		
27 DIC 2023 E12JHG0018	1.2.3.5.4.1	943.35	360,783.32
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_ NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCA_ LIDAD TATOXCAC, ZACAPOXTLA		
Requisición:	12JHG00006		
Concepto:	026		
	"PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
Unidad admin.:	.15		
	DIRECCION DE OBRAS		
Programa:	0902		
	REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE AP		
Componente:	01		
	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DIRECTA, REALIZADAS.		
Actividad:	02		
	EFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARI		
Función:	225		
	VIVIENDA		
C.O.G.:	6.1.4.1		





MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA  
 RFC: MZP 930215 3D6  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN/23/51 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE

		OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_ NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCA_ LIDAD TATOXCAC, ZACAPOXTLA		
Requisición:		12JHG00006		
Concepto:		030		
Fuente financ.:		REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (MEDIDA 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
Unidad admin.:		.15 DIRECCION DE OBRAS		
Programa:		0902 REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE AP		
Componente:		01 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DIRECTA, REALIZADAS.		
Actividad:		02 EFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, ALCANTARI		
Función:		225 VIVIENDA		
C.O.G.:		6.1.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:		202312JHG00006		
Acreedor:		0004663 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE CV		
Contrato:		FAISMUN/23/51		
27 DIC 2023	El2JHG0018	1.2.3.5.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO EST 1 FIN OBRA FAISMUN/23/51 DRE_ NAJE SANITARIO EN CALLE PRIV LERA, LOCA_ LIDAD TATOXCAC, ZACAPOXTLA	17,780.89	412,248.34
Requisición:		12JHG00006		
Concepto:		031 "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLIC		
Fuente financ.:		5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
Unidad admin.:		.15 DIRECCION DE OBRAS		
Programa:		0902 REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE AP		
Componente:		01 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DIRECTA, REALIZADAS.		
Actividad:		02 EFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN,		



MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA  
RFC: MZP 930215 3D6  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FAISMUN/23/51 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM  
DF)

Unidad admin.: .15

Programa: DIRECCION DE OBRAS  
0902

Componente: REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN  
DE POBREZA EXTREMA A TRAVÉS DE LA  
APLICACIÓN DEL FONDO DE AP  
01

Actividad: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y  
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
DIRECTA, REALIZADAS.  
02

Función: EFECTUAR 5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN,  
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA  
DE DRENAJE, ALCANTARI  
225

C.O.G.: VIVIENDA  
6.1.4.1

Ficha por pagar: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
OBRAS DE URBANIZACIÓN  
202312JHG00006

Acreedor: 0004663  
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARBON SA DE  
CV

Contrato: FAISMUN/23/51

SUMA PERIODO:.....	425,838.58	0.00	425,838.58
SALDO FINAL:.....	425,838.58	0.00	425,838.58

=====