

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. 001FISM2022 CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 001FISM2022
NOMBRE: CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022
DESCRIPCIÓN: CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: CONC.PRES.2022
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD: ZACAPOAXTLA
UBICACIÓN: ZACVAPOAXTLA
FECHA DE INICIO: 01 ENE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2022

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 RFC: MZP 930215 3D6
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. 001FISM2022 CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF	75,463,404.44
TOTAL ASIGNADO.....		75,463,404.44

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022 FISM	100.000	75,463,404.44	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		75,463,404.44	0.00		
TOTAL		100.000	75,463,404.44	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. 001FISM2022 CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. 001FORTAMUN2022 CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 001FORTAMUN2022
NOMBRE: CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022
DESCRIPCIÓN: CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: CONC.PRES.2022
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD: ZACAPOAXTLA
UBICACIÓN: ZACAPOAXTLA
FECHA DE INICIO: 01 ENE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2022

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 RFC: MZP 930215 3D6
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. 001FORTAMUN2022 CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR	12,521,976.09
TOTAL ASIGNADO.....		12,521,976.09

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022 FORTAMUN	100.000	12,521,976.09	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		12,521,976.09	0.00		
TOTAL		100.000	12,521,976.09	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	900,000.00 7.187	900,000.00 7.187

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. 001FORTAMUN2022 CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	900,000.00	0.00	900,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	900,000.00	0.00	900,000.00
=====			

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. 001RECFINAN2022 CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 001RECFINAN2022
NOMBRE: CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022
DESCRIPCIÓN: APOYO CON RECURSOS FINANCIEROS NO
REGULARIZABLES 2022
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD: ZACAPOAXTLA
UBICACIÓN: ZACAPOAXTLA
FECHA DE INICIO: 01 MAY 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2022

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 RFC: MZP 930215 3D6
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. 001RECFINAN2022 CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE

TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS

001	CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000
=====			

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. 001RECFINAN2022 CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FE-RFNR/22/01 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FE-RFNR/22/01

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON
DESCRIPCIÓN: CRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA
LOC. HEROES DEL 5 DE MAYO A EL MOLINO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: AUT/2022/FE-RFNR/01
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN

LOCALIDAD: HEROES DEL CINCO DE MAYO
UBICACIÓN: ZACAPOAXTLA
FECHA DE INICIO: 01 JUN 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 JUL 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: CON/FE-RFNR/01
MONTO ORIGINAL: \$2,642,238.57
FECHA DE FIRMA: 01 JUN 2022
FECHA VENCE: 31 JUL 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA DAVENTY S DE RL DE CV
DOMICILIO: CERRADA 31 ORIENTE
No. Exterior: 2022 No. Interior: H
Colonia: EL MIRADOR C. P.: 72530
Municipio: Entidad Fed.: MEXICO

TELEFONO:
R. F. C.: CDA210721UD9
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,642,238.57
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 043537-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZA
FECHA FIANZA: 01 JUN 2022
MONTO FIANZA: \$264,223.86

FIANZA ANTICIPO: 043533-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZA
FECHA FIANZA: 01 JUN 2022
MONTO FIANZA: \$792,671.57

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FE-RFNR/22/01 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
7.01	OTROS RECURSOS	2,642,238.57
TOTAL ASIGNADO.....		2,642,238.57

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
A-TRA00	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.295	7,795.20	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		7,795.20	0.00		
B-EXCA0	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	1.843	48,695.74	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		48,695.74	0.00		
C-EXCA0	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	11.293	298,380.16	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		298,380.16	0.00		
D-CAR00	CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I	1.796	47,451.77	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		47,451.77	0.00		
E-ACA09	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	4.066	107,427.91	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		107,427.91	0.00		
F-ACA09	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	5.607	148,158.77	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		148,158.77	0.00		
G-PAAS0	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.085	2,255.04	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		2,255.04	0.00		
H-PAAS0	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.114	29,440.80	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		29,440.80	0.00		
I-CAR00	CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I	0.571	15,092.06	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		15,092.06	0.00		
J-SUBAS	"SUB-BASE HIDRAULICA CONMATERIAL QUE CUM	3.083	81,471.15	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		81,471.15	0.00		
K-BASE-	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	3.083	81,471.15	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		81,471.15	0.00		
L-ACA09	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.293	34,167.51	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		34,167.51	0.00		
M-ACA09	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	23.186	612,585.79	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		612,585.79	0.00		
N-MALLO	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	3.622	95,700.00	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		95,700.00	0.00		
O-CIMB0	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.175	4,634.06	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		4,634.06	0.00		
P-CON00	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	25.208	666,064.19	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		666,064.19	0.00		
Q-PICAC	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.283	7,479.01	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		7,479.01	0.00		
R-PICAC	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	1.465	38,715.00	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		38,715.00	0.00		
S-COR00	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	0.760	20,071.91	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		20,071.91	0.00		
T-CALAF	CALAFATEO DE GRIETAS	0.226	5,962.98	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		5,962.98	0.00		
U-TRA00	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.015	389.76	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS		389.76	0.00		
V-EXCA0	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.141	3,735.00	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FE-RFNR/22/01 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON

7.01	OTROS RECURSOS			3,735.00	0.00		
W-CAR00	CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL I Y II	0.098		2,589.24	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS			2,589.24	0.00		
X-ACA08	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.203		5,366.53	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS			5,366.53	0.00		
Y-ACA09	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	0.104		2,749.19	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS			2,749.19	0.00		
Z-CIMB0	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.777		20,527.36	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS			20,527.36	0.00		
ZA-CON0	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI	1.879		49,635.12	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS			49,635.12	0.00		
ZB-PICA	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.235		6,211.80	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS			6,211.80	0.00		
ZC-RELL	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAI	0.253		6,679.51	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS			6,679.51	0.00		
ZD-PINT	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.399		10,547.30	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS			10,547.30	0.00		
ZE-TOPE	"TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM	0.391		10,324.32	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS			10,324.32	0.00		
ZF-PAAS	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.082		2,165.09	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS			2,165.09	0.00		
ZG-PAAS	SEÑAL PREVENTIVA DE LA SP-6 A SP-23 DE 0	0.758		20,032.34	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS			20,032.34	0.00		
ZH-3060	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.198		5,242.39	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS			5,242.39	0.00		
ZI-BROC	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.703		18,575.66	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS			18,575.66	0.00		
ZJ-DENT	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL P	0.127		3,361.40	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS			3,361.40	0.00		
ZK-CUNE	"CUNETETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM	3.969		104,875.60	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS			104,875.60	0.00		
ZL-LAVA	"LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200	0.158		4,169.96	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS			4,169.96	0.00		
ZM-LIMO	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.456		12,040.80	0.00	0.000	0.000
7.01	OTROS RECURSOS			12,040.80	0.00		

TOTAL		100.000		2,642,238.57	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	57.315	57.315
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,514,393.05 57.315	1,514,393.05 57.315

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 RFC: MZP 930215 3D6
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FE-RFNR/22/01 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	1,514,393.05	0.00	1,514,393.05
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1,514,393.05	0.00	1,514,393.05
=====			

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22-06 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-DF/22-06

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON
DESCRIPCIÓN: CRETO HIDRAULICO EN CALLE TEPANTA EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: AUT/2022/FISM-DF
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN

LOCALIDAD: LAS LOMAS
UBICACIÓN: ZACAPOAXTLA
FECHA DE INICIO: 02 MAY 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 JUN 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: CONT/2022/FISM/06
MONTO ORIGINAL: \$917,190.94
FECHA DE FIRMA: 30 MAY 2022
FECHA VENCE: 11 JUN 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GEO-CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFIA ESPECIALIZADA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: GTE140611NK4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$917,190.94
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2162615
CIA. AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE
FECHA FIANZA: 02 MAY 2022
MONTO FIANZA: \$91,719.09

FIANZA ANTICIPO: 2162614
CIA. AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE
FECHA FIANZA: 02 MAY 2022
MONTO FIANZA: \$275,157.28

FIANZA VICIOS OCULTOS: 2162615
CIA. AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE
FECHA FIANZA: 02 MAY 2022
MONTO FIANZA: \$91,719.09

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22-06 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF	917,190.94
TOTAL ASIGNADO.....		917,190.94

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
A-TRA00	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.492	4,510.08	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		4,510.08	0.00		
B-EXCA0	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	3.983	36,530.23	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		36,530.23	0.00		
C-ACA09	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIX	5.111	46,879.73	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		46,879.73	0.00		
D-ACA09	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIX	4.486	41,145.97	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		41,145.97	0.00		
E-PAAS0	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.118	1,078.19	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		1,078.19	0.00		
F-PAAS0	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.622	14,873.06	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		14,873.06	0.00		
G-BASE-	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	4.477	41,060.10	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		41,060.10	0.00		
H-ACA09	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIX	0.913	8,372.44	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		8,372.44	0.00		
I-ACA09	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIX	12.499	114,635.41	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		114,635.41	0.00		
J-CIMB0	" CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROL	0.868	7,959.29	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		7,959.29	0.00		
K-CON00	" CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCI	36.185	331,906.42	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		331,906.42	0.00		
L-MALLO	" SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO	5.019	46,032.33	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		46,032.33	0.00		
M-PICAC	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	2.183	20,019.74	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		20,019.74	0.00		
N-PICAC	" ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN	0.845	7,750.66	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		7,750.66	0.00		
O-COR00	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.556	14,272.79	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		14,272.79	0.00		
P-CALAF	CALAFATEO DE GRIETAS	0.365	3,343.22	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		3,343.22	0.00		
Q-GUA00	" GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C	10.118	92,803.71	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		92,803.71	0.00		
R-PICAC	" ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN	0.845	7,750.66	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		7,750.66	0.00		
S-PINT0	" SUMINISTRO Y APLICACION DE PIN	1.550	14,213.25	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		14,213.25	0.00		
T-3060	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.611	5,603.55	0.00	0.000	0.000
U-BROCA	" SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL	0.877	8,045.76	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		8,045.76	0.00		
V-MURET	" CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK,	1.288	11,817.47	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		11,817.47	0.00		

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22-06 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON

W-DENT1	"	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVE	0.429	3,935.53	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		3,935.53	0.00		
X-TOPE0	"	TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150	0.313	2,867.59	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		2,867.59	0.00		
Y-PAAS0	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.103	948.75	0.00	0.000	0.000	
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		948.75	0.00		
Z-PINCO	PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 12CM	0.305	2,795.14	0.00	0.000	0.000	
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		2,795.14	0.00		
ZA-TUBO	"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO	0.599	5,497.70	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		5,497.70	0.00		
ZB-TRA0	"	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PAR	0.013	115.49	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		115.49	0.00		
ZC-EXCA	"	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLU	0.158	1,448.41	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		1,448.41	0.00		
ZD-PLAN	"	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC=1	0.183	1,674.16	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		1,674.16	0.00		
ZE-MUPI	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENT	1.091	10,010.03	0.00	0.000	0.000	
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		10,010.03	0.00		
ZF-LIMO	"	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.795	7,294.08	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		7,294.08	0.00		

TOTAL			100.000	917,190.94	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	917,190.94 100.000	917,190.94 100.000

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 RFC: MZP 930215 3D6
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22-06 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	917,190.94	917,190.94	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	917,190.94	917,190.94	0.00
=====			

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-DF/22/03

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
DESCRIPCIÓN: HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOV. DEL KM
0+420.00 AL KM 0+600.00, LOC LA LIBERTAD

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: AUT/2022/FISM-DF
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN

LOCALIDAD: LA LIBERTAD
UBICACIÓN: LA LIBERTAD, ZACAPOAXTLA
FECHA DE INICIO: 12 ABR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 MAY 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: CONT/2022/FISM/03
MONTO ORIGINAL: \$1,194,207.15
FECHA DE FIRMA: 12 ABR 2022
FECHA VENCE: 22 MAY 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CESAR BAEZ DE LA ROSA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,194,207.15
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF	1,194,207.15
TOTAL ASIGNADO.....		1,194,207.15

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
A-TRA	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.443	5,294.12	0.00	0.000	0.000
B-EXCA	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	2.180	26,037.04	0.00	0.000	0.000
C-EXCA	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	8.792	104,994.74	0.00	0.000	0.000
D-ACA 0	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	4.212	50,296.10	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		50,296.10	0.00		
E-ACA 0	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.726	32,548.56	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		32,548.56	0.00		
F-PAAS	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.112	1,332.14	0.00	0.000	0.000
G-PAAS	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.646	19,660.61	0.00	0.000	0.000
H-BASE-	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	4.550	54,334.25	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		54,334.25	0.00		
I-ACA 0	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.967	11,544.01	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		11,544.01	0.00		
J-ACA 0	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	11.432	136,524.75	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		136,524.75	0.00		
K-MALLO	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	5.503	65,711.45	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		65,711.45	0.00		
L-CIMBO	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.281	3,351.52	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		3,351.52	0.00		
M-CON00	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	35.591	425,048.10	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		425,048.10	0.00		
N-PICAC	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.432	5,163.97	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		5,163.97	0.00		
O-PICAC	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	2.208	26,367.26	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		26,367.26	0.00		
P-COR00	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.611	19,241.44	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		19,241.44	0.00		
Q-CALAF	CALAFATEO DE GRIETAS	0.335	3,999.88	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		3,999.88	0.00		
R-GUA 0	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150	9.549	114,038.21	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		114,038.21	0.00		
U-PICAC	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.731	8,727.84	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		8,727.84	0.00		
V-RELL	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAI	1.138	13,589.38	0.00	0.000	0.000
W-PINT	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.343	16,035.84	0.00	0.000	0.000
X-TOPE	"TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 KG/CM	0.567	6,769.44	0.00	0.000	0.000
Y-PAAS0	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.102	1,214.94	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		1,214.94	0.00		
Z-MURET	"CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK, REPELL	0.995	11,881.04	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		11,881.04	0.00		
ZA-090.	SEÑAL PREVENTIVA DE LA SP-40 DE 0.71X 0.	1.148	13,709.99	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		13,709.99	0.00		
ZB-3060	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.188	2,249.01	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 RFC: MZP 930215 3D6
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO

5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		2,249.01	0.00			
ZC-BROC	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.277	3,307.16	0.00	0.000	0.000	
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		3,307.16	0.00			
ZD-DENT	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	0.182	2,173.48	0.00	0.000	0.000	
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		2,173.48	0.00			
ZE-LIM	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.759	9,060.88	0.00	0.000	0.000	

TOTAL		100.000	1,194,207.15	0.00	0.000	0.000	

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,194,207.15 100.000	1,194,207.15 100.000

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 RFC: MZP 930215 3D6
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	1,194,207.15	1,194,207.15	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1,194,207.15	1,194,207.15	0.00
=====			

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-DF/22/04

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON
DESCRIPCIÓN: CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 12 DE OCTUB
SUR, EN LA LOC. DE AHUACATLAN

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: AUT/2022/FISM-DF/22/04
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN

LOCALIDAD: AHUACATLAN
UBICACIÓN: AHUACATLAN, ZACAPOAXTLA
FECHA DE INICIO: 12 ABR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 MAY 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: CONT/2022/FISM/04
MONTO ORIGINAL: \$1,223,639.60
FECHA DE FIRMA: 12 ABR 2022
FECHA VENCE: 22 MAY 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: RAUL HUERTA BENAVIDES
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,223,639.60
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3616-20265-3
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 12 ABR 2022
MONTO FIANZA: \$122,363.96

FIANZA ANTICIPO: 3616-20264-0
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 12 ABR 2022
MONTO FIANZA: \$367,091.88

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3616-20391-9
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 19 MAY 2022
MONTO FIANZA: \$122,363.96

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF	1,223,639.60
TOTAL ASIGNADO.....		1,223,639.60

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
A-TRA00	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.432	5,282.56	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		5,282.56	0.00		
B-EXCA0	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	2.275	27,834.11	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		27,834.11	0.00		
C-EXCA0	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	5.243	64,154.48	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		64,154.48	0.00		
D-ACA09	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	3.778	46,230.94	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		46,230.94	0.00		
E-ACA09	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.571	31,463.10	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		31,463.10	0.00		
F-PAAS0	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.117	1,433.26	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		1,433.26	0.00		
G-PAAS0	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.598	19,556.54	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		19,556.54	0.00		
H-BASE-	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	4.450	54,457.72	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		54,457.72	0.00		
I-ACA09	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.934	11,427.00	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		11,427.00	0.00		
J-ACA09	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	15.571	190,531.65	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		190,531.65	0.00		
K-MALLO	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	5.316	65,048.88	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		65,048.88	0.00		
L-CIMBO	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.296	3,618.35	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		3,618.35	0.00		
M-CON00	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	37.045	453,299.57	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		453,299.57	0.00		
N-PICAC	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.469	5,740.96	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		5,740.96	0.00		
O-PICAC	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	2.151	26,318.02	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		26,318.02	0.00		
P-COR00	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.563	19,126.08	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		19,126.08	0.00		
Q-CALFO	CALAFATEO DE GRIETAS	0.324	3,970.68	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		3,970.68	0.00		
R-GUA00	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150	9.418	115,236.58	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		115,236.58	0.00		
S-PICAC	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.791	9,676.57	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		9,676.57	0.00		
T-RELLO	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO	0.094	1,148.03	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		1,148.03	0.00		
U-PINTO	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	1.360	16,637.62	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		16,637.62	0.00		
V-TOPE0	"TOPE DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150 KG/CM	0.449	5,495.84	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 RFC: MZP 930215 3D6
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON

5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		5,495.84	0.00		
W-PAASO	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.116	1,419.00	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		1,419.00	0.00		
X-MURET	"CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK, REPELL	0.960	11,744.05	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		11,744.05	0.00		
Y-090-D	SEÑAL PREVENTIVA DE LA SP-26 A SP-40 DE	1.090	13,340.70	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		13,340.70	0.00		
Z-3060	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS	0.270	3,297.93	0.00	0.000	0.000
ZA-BROC	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	0.406	4,972.47	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		4,972.47	0.00		
ZB-DENT	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	0.140	1,713.32	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		1,713.32	0.00		
ZC-LIMO	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.773	9,463.59	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		9,463.59	0.00		

TOTAL		100.000	1,223,639.60	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,223,639.60 100.000	1,223,639.60 100.000

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 RFC: MZP 930215 3D6
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	1,223,639.60	1,223,639.60	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1,223,639.60	1,223,639.60	0.00
=====			

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/05 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-DF/22/05

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE
DESCRIPCIÓN: CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A BASE DE
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: AUT/2022/FISM-DF/05
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN

LOCALIDAD: CALCAHUALCO
UBICACIÓN: ZACAPOAXTLA
FECHA DE INICIO: 21 ABR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 MAY 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: CONT/2022/FISM05
MONTO ORIGINAL: \$922,855.64
FECHA DE FIRMA: 21 ABR 2022
FECHA VENCE: 31 MAY 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JUAN CARLOS BOLAÑOS OLIVIER
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$922,855.64
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3088-13090-8
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 21 ABR 2022
MONTO FIANZA: \$81,959.96

FIANZA ANTICIPO: 3088-13089-0
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 21 ABR 2022
MONTO FIANZA: \$245,879.89

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3088-13266-1
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 31 MAY 2022
MONTO FIANZA: \$92,285.56

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/05 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF	922,855.64
TOTAL ASIGNADO.....		922,855.64

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
A-TRA00	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.319	2,947.62	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		2,947.62	0.00		
B-DEM01	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN	0.209	1,928.87	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		1,928.87	0.00		
C-EXCA0	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	3.739	34,502.44	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		34,502.44	0.00		
D-PAAS0	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.082	752.72	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		752.72	0.00		
E-ACA09	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIX	4.797	44,267.95	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		44,267.95	0.00		
F-ACA09	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIX	2.026	18,697.91	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		18,697.91	0.00		
G-PAAS0	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.124	10,371.47	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		10,371.47	0.00		
H-BASE-	" BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE	3.103	28,635.47	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		28,635.47	0.00		
I-ACA09	" ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIX	0.633	5,837.67	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		5,837.67	0.00		
J-MALLO	" SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO	3.478	32,094.91	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		32,094.91	0.00		
K-CIMB0	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.324	2,988.07	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		2,988.07	0.00		
L-CON00	" CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCI	25.082	231,487.45	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		231,487.45	0.00		
M-PICAC	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	1.513	13,958.55	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		13,958.55	0.00		
N-PICAC	" ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN	0.314	2,900.93	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		2,900.93	0.00		
O-COR00	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	0.673	6,208.55	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		6,208.55	0.00		
P-CALAF	CALAFATEO DE GRIETAS	0.203	1,875.72	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		1,875.72	0.00		
Q-TRA00	" TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND	0.050	464.59	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		464.59	0.00		
R-CUNE0	" CUNETAS DE CONCRETO SIMPLE F'C=150	3.714	34,275.16	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		34,275.16	0.00		
S-EXCA0	" EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (0.223	2,059.43	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		2,059.43	0.00		
T-PLANO	" PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C	0.081	748.95	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		748.95	0.00		
U-MUPIO	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENT	0.822	7,581.40	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		7,581.40	0.00		
V-PLANO	" PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTO	0.043	392.29	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/05 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE

5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		392.29	0.00		
W-3050	"	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO	2.017	18,614.52	0.00	0.000	0.000
X-RELL0	"	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 8	0.398	3,674.91	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		3,674.91	0.00		
Y-TRA00	"	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PAR	0.072	663.59	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		663.59	0.00		
Z-EXCA0	"	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (1.032	9,524.30	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		9,524.30	0.00		
ZA-PLAN	"	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C	1.170	10,793.80	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		10,793.80	0.00		
ZB-MUPI	"	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENT	10.557	97,423.45	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		97,423.45	0.00		
ZC-DREN	"	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES	0.798	7,361.10	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		7,361.10	0.00		
ZD-CIMO	"	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA	1.645	15,184.52	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		15,184.52	0.00		
ZE-DALA	"	DALA O CADENA DE ENRASE Y DESPLAN	3.380	31,189.50	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		31,189.50	0.00		
ZF-CAS0	"	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15	1.802	16,631.55	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		16,631.55	0.00		
ZG-MUBL	"	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X	3.334	30,769.14	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		30,769.14	0.00		
ZH-RELL	"	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 8	1.552	14,323.11	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		14,323.11	0.00		
ZI-DENT	"	CONSTRUCCION DE DENTELLON TRANVER	1.784	16,460.76	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		16,460.76	0.00		
ZJ-LIMO	"	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.517	4,774.65	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		4,774.65	0.00		
ZK-ACA0	"	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	10.350	95,517.80	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		95,517.80	0.00		
ZL-RELL	"	"RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BAN	1.941	17,910.42	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		17,910.42	0.00		
ZM-ARRO	"	"ARROPE EN TALUD A BASE DE APLANADO CON	5.099	47,060.40	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ)	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		47,060.40	0.00		
TOTAL				100.000	922,855.64	0.00	0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	922,855.64 100.000	922,855.64 100.000

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 RFC: MZP 930215 3D6
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/05 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	922,855.64	922,855.64	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	922,855.64	922,855.64	0.00
=====			

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 RFC: MZP 930215 3D6
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/07 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-DF/22/07

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE
 DESCRIPCIÓN: CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTENA
 RIO ENTRE CALLE GRAL, JUAN FCO LUCAS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
 OFICIO DE ASIGNACIÓN: AUT/2022/FISM-DF/07
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN

LOCALIDAD: ATACPAN
 UBICACIÓN: ATACPAN, ZACAPOAXTLA
 FECHA DE INICIO: 11 MAY 2022
 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 JUN 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: CONT/2022/FISM07
 MONTO ORIGINAL: \$984,581.66
 FECHA DE FIRMA: 21 JUN 2022
 FECHA VENCE: 21 JUN 2022
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LINDA ROSA CRUZ ROMAN
 DOMICILIO:
 No. Exterior: No. Interior:
 Colonia: C. P.:
 Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
 R. F. C.:

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$984,581.66
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3088-13155-0
 CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
 FECHA FIANZA: 11 MAY 2022
 MONTO FIANZA: \$98,458.17

FIANZA ANTICIPO: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
 CIA. AFIANZADORA: 3088-13154-9
 FECHA FIANZA: 11 MAY 2022
 MONTO FIANZA: \$295,374.50

FIANZA VICIOS OCULTOS: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
 CIA. AFIANZADORA: 3088-13287-0
 FECHA FIANZA: 20 JUN 2022
 MONTO FIANZA \$98,458.17

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/07 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF	984,581.66
TOTAL ASIGNADO.....		984,581.66

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
A-TRA00	"TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES	0.413	4,069.93	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		4,069.93	0.00		
B-EXCA0	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	2.607	25,663.72	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		25,663.72	0.00		
C-EXCA0	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	6.218	61,225.14	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		61,225.14	0.00		
D-PAAS0	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.112	1,106.14	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		1,106.14	0.00		
E-PAAS0	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	1.504	14,809.77	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		14,809.77	0.00		
F-ACA09	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	4.381	43,131.94	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		43,131.94	0.00		
G-ACA09	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	2.987	29,412.43	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		29,412.43	0.00		
H-BASE-	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	4.308	42,414.54	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		42,414.54	0.00		
I-ACA09	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.915	9,005.89	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		9,005.89	0.00		
J-ACA09	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	18.244	179,632.31	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		179,632.31	0.00		
K-MALL0	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	5.567	54,810.84	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		54,810.84	0.00		
L-CIMBO	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META	0.259	2,554.11	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		2,554.11	0.00		
M-CON00	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	36.780	362,141.58	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		362,141.58	0.00		
N-PICAC	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.146	1,433.20	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		1,433.20	0.00		
O-PICAC	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE	1.974	19,440.12	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		19,440.12	0.00		
P-COR00	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT	1.512	14,883.06	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		14,883.06	0.00		
Q-CALAF	CALAFATEO DE GRIETAS	0.293	2,879.98	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		2,879.98	0.00		
R-GUA00	"GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150	7.757	76,370.13	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		76,370.13	0.00		
S-PICAC	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.582	5,732.81	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		5,732.81	0.00		
T-PINT0	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.999	9,833.37	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		9,833.37	0.00		
U-MURET	"CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE BLOCK, REPELL	1.121	11,032.28	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		11,032.28	0.00		
V-PAAS0	RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN	0.238	2,343.05	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 RFC: MZP 930215 3D6
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/07 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE

5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		2,343.05	0.00		
W-DENT1	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P	0.422	4,150.78	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		4,150.78	0.00		
X-LIM00	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.661	6,504.54	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		6,504.54	0.00		

TOTAL		100.000	984,581.66	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	984,581.66 100.000	984,581.66 100.000

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 RFC: MZP 930215 3D6
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/07 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	984,581.66	984,581.66	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	984,581.66	984,581.66	0.00
=====			

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM/22/02 MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM/22/02

NOMBRE: MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD
DESCRIPCIÓN: DE LAS LOMAS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN: AUT/2022/FISM/02
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION

LOCALIDAD: LAS LOMAS
UBICACIÓN: LAS LOMAS
FECHA DE INICIO: 21 ENE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 MAR 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: CONT/2022/FISM02
MONTO ORIGINAL: \$1,740,546.57
FECHA DE FIRMA: 20 ENE 2022
FECHA VENCE: 25 MAR 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: RAUL HUERTA BENAVIDES
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,740,546.57
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3616-20206-6
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 20 ENE 2022
MONTO FIANZA: \$174,056.66

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM/22/02 MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF	1,740,546.57
TOTAL ASIGNADO.....		1,740,546.57

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
A-EXC00	" 2) EN MATERIAL ""B""	5.277	91,844.72	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		91,844.72	0.00		
B-SOACA	2) CARGA CON MAQUINA	6.320	110,007.94	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		110,007.94	0.00		
C-SOACA	1) PARA EL PRIMER KILÓMETRO	4.489	78,130.94	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		78,130.94	0.00		
D-SOACA	2) PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES	2.967	51,638.57	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		51,638.57	0.00		
E-EXMA0	B) EN MATERIAL B	8.265	143,850.58	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		143,850.58	0.00		
F-SOACA	1)PARA EL PRIMER KILOMETRO	6.598	114,843.02	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		114,843.02	0.00		
G-SOACA	1)PARA KILOMETROS SUBSECUENTES	10.902	189,756.12	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		189,756.12	0.00		
H-S/C1	PAGO DE BALASTRE (NO INCLUYE ACARREOS)	20.355	354,303.75	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		354,303.75	0.00		
I-RECOM	1)PARA EL 90%AASHTO ESTANDAR	16.748	291,500.23	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		291,500.23	0.00		
J-FCT01	2)PARA EL 90% AASHTO ESTANDAR	12.355	215,043.75	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		215,043.75	0.00		
K-AGUA0	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES.	5.544	96,496.72	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		96,496.72	0.00		
L-S/C2	LETRERO INFORMATIVO A BASE DE LAMINA DE	0.180	3,130.23	0.00	0.000	0.000
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF		3,130.23	0.00		
TOTAL		100.000	1,740,546.57	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,740,546.57 100.000	1,740,546.57 100.000

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM/22/02 MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,740,546.57	1,740,546.57	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1,740,546.57	1,740,546.57	0.00

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORT-DF/22/09 REHABILITACIÓN DE PINTURA DEL PALACIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORT-DF/22/09

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE PINTURA DEL PALACIO
DESCRIPCIÓN: MUNICIPAL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN: AUT/2022/FORT-DF/09
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN

LOCALIDAD: ZACAPOAXTLA
UBICACIÓN: ZACAPOAXTLA
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 MAY 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: CONT/2022/FORT09
MONTO ORIGINAL: \$611,776.46
FECHA DE FIRMA: 18 MAY 2022
FECHA VENCE: 18 MAY 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: URIEL SANZHEZ LINARES
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$611,776.46
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3088-13153-2
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 01 ABR 2022
MONTO FIANZA: \$61,177.65

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3088-13186-2
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
FECHA FIANZA: 18 MAY 2022
MONTO FIANZA: \$61,177.65

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORT-DF/22/09 REHABILITACIÓN DE PINTURA DEL PALACIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR	611,776.46
TOTAL ASIGNADO.....		611,776.46

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
A-OBRAP	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA	0.783	4,792.67	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		4,792.67	0.00		
B-RASP	"RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MUR	18.390	112,508.04	0.00	0.000	0.000
C-LIMPM	"LIMPIEZA EN MURO CON ACABADO APARENTE E	4.377	26,780.25	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		26,780.25	0.00		
D-DEM03	DEMOLICIÓN A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA	0.183	1,122.11	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		1,122.11	0.00		
E-PINT0	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINI	69.605	425,813.55	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		425,813.55	0.00		
F-37005	"LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO D	0.787	4,817.71	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		4,817.71	0.00		
G-INT-0	"REPOSICIÓN DE APLANADO EN MUROS EXTERIO	2.729	16,694.41	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		16,694.41	0.00		
H-INT-0	"APLANADO ACABADO ENLUCIDO EN MUROS EXTE	1.757	10,750.35	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		10,750.35	0.00		
I-37036	"LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INC	1.389	8,497.37	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		8,497.37	0.00		
TOTAL		100.000	611,776.46	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	611,776.46 100.000	611,776.46 100.000

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 RFC: MZP 930215 3D6
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORT-DF/22/09 REHABILITACIÓN DE PINTURA DEL PALACIO

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	611,776.46	611,776.46	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	611,776.46	611,776.46	0.00
=====			

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORT-DF/22/11 REHABILITACION DE TRES CANCHAS DE BALON

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORT-DF/22/11

NOMBRE: REHABILITACION DE TRES CANCHAS DE BALON
DESCRIPCIÓN: CESTO UNIDAD DEPORTIVA LOS MANZANOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN: FORT-DF/22/11
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: LOS MANZANOS
UBICACIÓN: LOS MANZANOS
FECHA DE INICIO: 21 JUN 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 JUL 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FORT-DF/22/11
MONTO ORIGINAL: \$517,595.97
FECHA DE FIRMA: 25 JUL 2022
FECHA VENCE: 25 JUL 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: URIEL SANZHEZ LINARES
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$517,595.97
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3088-13289-4
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, SA DE CV
FECHA FIANZA: 21 JUN 2022
MONTO FIANZA: \$51,759.60

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 3088-13389-7
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, SA DE CV
FECHA FIANZA: 21 JUL 2022
MONTO FIANZA: \$51,759.60

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORT-DF/22/11 REHABILITACION DE TRES CANCHAS DE BALON

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR	517,595.97
TOTAL ASIGNADO.....		517,595.97

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
37042	BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR	4.400	22,791.58	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		22,791.58	0.00		
DEM009	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN	0.160	805.32	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		805.32	0.00		
CON004	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPID	0.960	4,981.13	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		4,981.13	0.00		
45100	DESMONTAR CUBIERTA METALICA EN ARCO TECH	2.370	12,244.35	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		12,244.35	0.00		
ACA014-	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIE	0.020	100.77	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		100.77	0.00		
EXCA022	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.430	2,217.48	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		2,217.48	0.00		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRI	1.100	5,670.22	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		5,670.22	0.00		
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KIL	0.520	2,676.84	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		2,676.84	0.00		
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFIN	0.070	349.42	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		349.42	0.00		
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 K	0.110	593.17	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		593.17	0.00		
MUPI001	MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASEN	0.920	4,784.06	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		4,784.06	0.00		
45097	SUM. Y COLOC. DE CANALON METALICO CON DE	19.370	100,263.03	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		100,263.03	0.00		
TUA045	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SA	0.630	3,262.50	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		3,262.50	0.00		
TUA015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GR	0.980	5,076.97	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		5,076.97	0.00		
TUCE004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.	0.460	2,368.79	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		2,368.79	0.00		
TUA009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLA P.V.C.	0.590	3,066.58	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		3,066.58	0.00		
51354	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIR	0.170	867.71	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		867.71	0.00		
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.490	2,526.62	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		2,526.62	0.00		
51468	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	1.580	8,154.45	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		8,154.45	0.00		
LET003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA METALI	2.560	13,224.93	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		13,224.93	0.00		
11057	DESMONTAJE Y RETIRO DE TABLERO DE BASQUE	0.360	1,880.38	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		1,880.38	0.00		
14094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BA	16.560	85,712.50	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORT-DF/22/11 REHABILITACION DE TRES CANCHAS DE BALON

5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		85,712.50	0.00		
34000	PREPARACION DE LA SUPERFICIE A TRATAR CO	0.710	3,683.23	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		3,683.23	0.00		
PINT022	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL	4.250	21,989.48	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		21,989.48	0.00		
34023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP D	1.990	10,302.97	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		10,302.97	0.00		
14005	SUMINISTRO Y COL. DE TAPA DE CONCRETO PA	0.930	4,792.99	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		4,792.99	0.00		
REALUM0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PAR	17.400	90,079.24	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		90,079.24	0.00		
38022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCR	2.490	12,866.99	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		12,866.99	0.00		
51640	SUM. Y TENDIDO DE POLIDUCTO C-80 19 MM.	1.860	9,644.30	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		9,644.30	0.00		
CABLECU	CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS	3.960	20,484.20	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		20,484.20	0.00		
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	2.150	11,149.29	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		11,149.29	0.00		
12154	SUMINISTRO Y RELLENO DE TEZONTLE ROJO E	4.290	22,213.90	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		22,213.90	0.00		
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE	5.160	26,770.58	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		26,770.58	0.00		

TOTAL		100.000	517,595.97	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	517,595.97 100.000	517,595.97 100.000

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 RFC: MZP 930215 3D6
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORT-DF/22/11 REHABILITACION DE TRES CANCHAS DE BALON

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	517,595.97	0.00	517,595.97
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	517,595.97	0.00	517,595.97
=====			

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORT/22/07 CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORT/22/07

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO
DESCRIPCIÓN: EN ACCESO A UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (UPN) ENTRE AV. REVOLUCION

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: AUT/2022/FORT/07
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN

LOCALIDAD: COMALTEPEC
UBICACIÓN: COMALTEPEC, ZACAPOAXTLA
FECHA DE INICIO: 17 MAR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 ABR 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: CONT/2022/FORTA07
MONTO ORIGINAL: \$1,014,077.03
FECHA DE FIRMA: 17 MAR 2022
FECHA VENCE: 29 ABR 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN LA PENSION SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: MCP1907314S4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,014,077.03
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 6417-54887-0
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 17 MAR 2022
MONTO FIANZA: \$101,407.70

FIANZA ANTICIPO: 6417-54886-1
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 17 MAR 2022
MONTO FIANZA: \$304,223.11

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORT/22/07 CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR	1,014,077.03
TOTAL ASIGNADO.....		1,014,077.03

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001-LIM	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN	0.448	4,543.14	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		4,543.14	0.00		
002-EXC	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.738	7,484.41	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		7,484.41	0.00		
003-ACA	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	1.009	10,230.35	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		10,230.35	0.00		
004-ACA	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	1.652	16,755.02	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		16,755.02	0.00		
005-PAA	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO	0.041	419.29	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		419.29	0.00		
006-PAA	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.610	6,181.52	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		6,181.52	0.00		
007-DEN	"CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL P	1.955	19,821.51	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		19,821.51	0.00		
008-BAS	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	1.576	15,978.16	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		15,978.16	0.00		
009-ACA	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.358	3,632.82	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		3,632.82	0.00		
010-ACA	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	6.337	64,257.18	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		64,257.18	0.00		
011-PAV	"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE	14.985	151,945.16	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		151,945.16	0.00		
012-MAL	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	3.709	37,613.99	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		37,613.99	0.00		
013-CON	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI	1.454	14,749.31	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		14,749.31	0.00		
014-PIN	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.722	7,324.14	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		7,324.14	0.00		
015-PAR	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES DE CON	1.518	15,397.72	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		15,397.72	0.00		
016-140	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE 3	0.870	8,821.66	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		8,821.66	0.00		
017-REJ	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE	0.438	4,441.33	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		4,441.33	0.00		
018-LIM	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN	0.128	1,298.04	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		1,298.04	0.00		
019-PAA	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS	0.197	1,994.04	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		1,994.04	0.00		
020-MAL	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	1.082	10,970.98	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		10,970.98	0.00		
021-322	CIMBRA COMUN LIMITE DE REVESTIMIENTO DE	0.901	9,133.92	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		9,133.92	0.00		
022-FIR	"FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE	2.846	28,858.36	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORT/22/07 CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO

5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		28,858.36	0.00		
023-PIC	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.146	1,481.13	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		1,481.13	0.00		
024-PIC	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES	0.280	2,843.08	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		2,843.08	0.00		
025-PIN	"SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO	0.247	2,505.51	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		2,505.51	0.00		
026-TEL	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA DE GALLI	0.038	389.27	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		389.27	0.00		
027-REM	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M	0.139	1,409.27	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		1,409.27	0.00		
028-APM	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	0.162	1,641.86	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		1,641.86	0.00		
029-LIM	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN	0.306	3,099.72	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		3,099.72	0.00		
030-EXC	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS	0.177	1,796.26	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		1,796.26	0.00		
031-CIM	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA	1.510	15,317.07	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		15,317.07	0.00		
032-ACE	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	0.925	9,375.83	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		9,375.83	0.00		
033-CON	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI	1.612	16,345.46	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		16,345.46	0.00		
034-CIM	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN ZAPATAS	0.298	3,020.27	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		3,020.27	0.00		
035-DAL	"CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 C	3.109	31,532.16	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		31,532.16	0.00		
036-CAS	"CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 C	1.728	17,523.75	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		17,523.75	0.00		
037-MUB	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X	3.187	32,317.72	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		32,317.72	0.00		
038-LOS	"ELABORACION DE VOLADO DE CONCRETO DE 10	1.616	16,386.96	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		16,386.96	0.00		
039-REM	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M	3.216	32,611.29	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		32,611.29	0.00		
040-APM	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C	4.181	42,394.90	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		42,394.90	0.00		
041-PIN	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMAL	2.694	27,321.50	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		27,321.50	0.00		
042-LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS DE ALU	2.206	22,369.25	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		22,369.25	0.00		
043-POR	PORTON DE REJA CERO DE 5.20 M X 2.50 M I	2.252	22,839.72	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		22,839.72	0.00		
044-PUE	PUERTADE REJA CERO DE 1.85 M X 2.50 M IN	1.050	10,647.58	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		10,647.58	0.00		
045-REJ	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLI	1.542	15,641.53	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		15,641.53	0.00		
046-460	"S Y C DE CANCELERIA ALUMINIO ANODIZADO	2.385	24,189.13	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		24,189.13	0.00		
047-411	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE	0.461	4,679.78	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		4,679.78	0.00		
048-321	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSE	0.172	1,745.25	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		1,745.25	0.00		
049-ELE	"SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO DE	0.354	3,588.90	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		3,588.90	0.00		
050-ELE	"SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACI	0.213	2,159.41	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		2,159.41	0.00		
051-BAS	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	0.962	9,752.19	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORT/22/07 CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO

5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		9,752.19	0.00		
052-ACA	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR	0.219	2,217.60	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		2,217.60	0.00		
053-ACA	"ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI	3.868	39,224.72	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		39,224.72	0.00		
054-LLO	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	2.598	26,346.23	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		26,346.23	0.00		
055-PAV	"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE	9.145	92,738.94	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		92,738.94	0.00		
056-EMB	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA	0.796	8,076.57	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		8,076.57	0.00		
057-312	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB	2.632	26,695.17	0.00	0.000	0.000
5.03	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR		26,695.17	0.00		
TOTAL			100.000	1,014,077.03	0.00	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,014,077.03 100.000	1,014,077.03 100.000

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 RFC: MZP 930215 3D6
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FORT/22/07 CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	1,014,077.03	1,014,077.03	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1,014,077.03	1,014,077.03	0.00
=====			

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART/22/01 MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y JARDINES EN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PART/22/01

NOMBRE: MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y JARDINES EN
DESCRIPCIÓN: PARQUE MUNICIPAL UBICADO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION.

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN: AUT/2022/PART/01
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SUS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA

LOCALIDAD: ZACAPOAXTLA
UBICACIÓN: ZACAPOAXTLA
FECHA DE INICIO: 01 JUL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 AGO 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202207DVZ00083
MONTO ORIGINAL: \$499,036.18
FECHA DE FIRMA: 28 JUL 2022
FECHA VENCE: 28 JUL 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ERIKA PILAR RAMIRO BECERRA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$499,036.18
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 046945-00000
CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑIA AFIANZA
FECHA FIANZA: 01 JUL 2022
MONTO FIANZA: \$49,303.62

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART/22/01 MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y JARDINES EN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	PARTICIPACIONES	499,036.18
TOTAL ASIGNADO.....		499,036.18

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	"LIMPIEZA DE TERRENO PARA EL AREA EXTERI	0.284	1,417.73	0.00	0.000	0.000
5.01	PARTICIPACIONES		1,417.73	0.00		
002	"TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESP	0.224	1,117.13	0.00	0.000	0.000
5.01	PARTICIPACIONES		1,117.13	0.00		
003	"EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI	0.336	1,675.36	0.00	0.000	0.000
5.01	PARTICIPACIONES		1,675.36	0.00		
004	TRASPALEO HORIZONTAL DE MATERIAL I Y II	0.189	944.61	0.00	0.000	0.000
5.01	PARTICIPACIONES		944.61	0.00		
005	"AFINE DE CEPAS EN FONDO Y LATERALES, CO	0.050	250.25	0.00	0.000	0.000
5.01	PARTICIPACIONES		250.25	0.00		
006	"PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100	0.411	2,053.13	0.00	0.000	0.000
5.01	PARTICIPACIONES		2,053.13	0.00		
007	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	2.639	13,168.15	0.00	0.000	0.000
5.01	PARTICIPACIONES		13,168.15	0.00		
008	"SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA	1.149	5,734.39	0.00	0.000	0.000
5.01	PARTICIPACIONES		5,734.39	0.00		
009	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN COLUMNAS	3.694	18,435.02	0.00	0.000	0.000
5.01	PARTICIPACIONES		18,435.02	0.00		
010	"CONCRETO CICLÓPEO CON PIEDRA LIMPIA AL	3.020	15,063.14	0.00	0.000	0.000
5.01	PARTICIPACIONES		15,063.14	0.00		
011	"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA	1.525	7,610.77	0.00	0.000	0.000
5.01	PARTICIPACIONES		7,610.77	0.00		
012	"SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA	1.114	5,560.58	0.00	0.000	0.000
5.01	PARTICIPACIONES		5,560.58	0.00		
013	"CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM	7.186	35,861.39	0.00	0.000	0.000
5.01	PARTICIPACIONES		35,861.39	0.00		
014	"GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO P	5.993	29,905.95	0.00	0.000	0.000
5.01	PARTICIPACIONES		29,905.95	0.00		
015	"ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST	0.180	899.22	0.00	0.000	0.000
5.01	PARTICIPACIONES		899.22	0.00		
016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTE	9.658	48,195.29	0.00	0.000	0.000
5.01	PARTICIPACIONES		48,195.29	0.00		
017	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA FABRIC	29.199	145,713.86	145,713.86	100.000	100.000
5.01	PARTICIPACIONES		145,713.86	145,713.86		
018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMO	23.142	115,487.75	115,487.75	100.000	100.000
5.01	PARTICIPACIONES		115,487.75	115,487.75		
019	"TUBO POLIDUCTO 19MM (3/4") DE DIÁMETRO	0.375	1,872.33	0.00	0.000	0.000
5.01	PARTICIPACIONES		1,872.33	0.00		
020	"CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.249	1,243.06	0.00	0.000	0.000
5.01	PARTICIPACIONES		1,243.06	0.00		
021	"CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T	0.361	1,803.75	0.00	0.000	0.000
5.01	PARTICIPACIONES		1,803.75	0.00		
022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EC	2.965	14,797.70	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART/22/01 MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y JARDINES EN						
5.01	PARTICIPACIONES			14,797.70	0.00	
023	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR D	1.283		6,405.06	0.00	0.000 0.000
5.01	PARTICIPACIONES			6,405.06	0.00	
024	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA	3.506		17,494.82	0.00	0.000 0.000
5.01	PARTICIPACIONES			17,494.82	0.00	
025	"SUMINISTRO Y PLANTACION DE PLANTA ARA LI	1.074		5,359.20	0.00	0.000 0.000
5.01	PARTICIPACIONES			5,359.20	0.00	
026	"LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY	0.194		966.54	0.00	0.000 0.000
5.01	PARTICIPACIONES			966.54	0.00	

TOTAL		100.000		499,036.18	261,201.61	52.341 52.341

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	52.341	47.659	100.000
FINANCIERO:	261,201.61 52.341	237,834.57 47.659	499,036.18 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

09 SEP 2022: ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OB
MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y JAR-
DINES EN PARQUE MUNICIPAL UBICADO
EN PLAZA CONSTITUCION
POR UN MONTO DE \$261,201.61

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
RFC: MZP 930215 3D6
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART/22/01 MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y JARDINES EN

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:.....		237,834.57	0.00	237,834.57
09 SEP 2022	009DVZ0001	145,713.86		383,548.43
	1.2.3.5.4.1			
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION DOS FINIQUITO OBRA PART/22/01 DENOMINADA MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y JARDINES DEL PARQUE UBICADO EN LA PLAZA			
Requisición:	07DVZ00083			
Concepto:	017			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
Unidad admin.:	.15			
	DIRECCION DE OBRAS			
Programa:	0801			
	FORTALECIMEINTO DE LA PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL			
Componente:	01			
	OBRAS PÚBLICAS CON RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES, REALIZADAS.			
Actividad:	02			
	REALIZAR 03 OBRAS Y/O ACCIONES CON PARTICIPACIONES.			
Función:	227			
	DESARROLLO REGIONAL			
C.O.G.:	6.1.4.1			
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	202207DVZ00083-02			
Acreedor:	0004303			
	ERIKA PILAR RAMIRO BECERRA			
Contrato:	202207DVZ00083			
09 SEP 2022	009DVZ0001	115,487.75		499,036.18
	1.2.3.5.4.1			
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO ESTIMACION DOS FINIQUITO OBRA PART/22/01 DENOMINADA MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y JARDINES DEL PARQUE UBICADO EN LA PLAZA			
Requisición:	07DVZ00083			
Concepto:	018			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
Unidad admin.:	.15			
	DIRECCION DE OBRAS			
Programa:	0801			
	FORTALECIMEINTO DE LA PLANEACION DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL			
Componente:	01			
	OBRAS PÚBLICAS CON RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES, REALIZADAS.			
Actividad:	02			
	REALIZAR 03 OBRAS Y/O ACCIONES CON PARTICIPACIONES.			

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 RFC: MZP 930215 3D6
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PART/22/01 MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y JARDINES EN

Función:	227			
	DESARROLLO REGIONAL			
C.O.G.:	6.1.4.1			
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE			
	OBRAS DE URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	202207DVZ00083-02			
Acreedor:	0004303			
	ERIKA PILAR RAMIRO BECERRA			
Contrato:	202207DVZ00083			
SUMA PERIODO:.....	261,201.61	0.00	261,201.61	
SALDO FINAL:.....	499,036.18	0.00	499,036.18	
=====				