



ZACAPOAXTLA

AYUNTAMIENTO 2024-2027
"UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO"

15 de octubre de 2025.

OFICIO No. ZAC.207/DOP/1426/2025

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:


Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. LIC. MARGARITO ROJAS PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA



Archivo. Control de Gestión.

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	207	1	2025	2	33	1	4	1FAISMUN	1	19102.18	0	2	612	28000000	23000000	18000000	0	0	0	0	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, DE ESCUELA BACHILLERATO Y PREPARATORIA	
		2											8500000	13500000	13500000	3151984.13	3151984.13	3151984.13	3151984.13	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO		
		2											52881630	42881630	41868768.7	22782831.1	22782831.1	14524597.9	14524597.9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, REHABILITACION DE CAMINOS, LOS RENDIMIENTOS SE UTILIZARAN EN ESTA PARTIDA, EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
		2											615	8500000	3500000	1000000	0	0	0	0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, REHABILITACION DE CARRETERA	
21	207	2	2025	2	33	1	5	1FORTAMUN	1	3768.64	0	1	271	11500000	11500000	3500000	0	0	0	0	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	
		2											10100000	10100000	8500000	6000000	6000000	5342870	5342870	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2025, LOS RENDIMIENTOS SE UTILIZARAN EN ESTA PARTIDA, PERO SE CONSIDERARAN EN EL ULTIMO TRIMESTRE		
		2											392	200000	200000	100000	100000	100000	66646	66646	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CONAGUA	
		2											358	4000000	4000000	4000000	2500000	2500000	2482585.6	2482585.6	PAGO PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES AL RELLENO SANITARIO 2024	
		2											441	7600000	5600000	4000000	3149212.08	3149212.08	3149212.08	3149212.08	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: ADQUISICION DE CALENTADORES PARA DIREFENTES LOCALIDADES, ADQUISICION DE LAMINA GALVANIZADA, Y ADQUISICION DE FERTILIZANTE.	
		2											541	2000000	2000000	1000000	0	0	0	0	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR PARA EQUIPAMIENTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	
		2											614	14295265	19035501.8	17536685.5	8710542.86	8710542.86	7970308.22	7970308.22	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	
		2											853	2700000	2759763.25	2759763.25	2759763.25	2759763.25	2759763.25	2759763.25	REHABILITACION DE CAMINOS CONVENIO PARA APORTACION AL CERESO 2025	
		2											326	2800000	0	0	0	0	0	0	0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FAISMUN										
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS.		
	2do. Trimestre	3.70	1	27	0.00	0	13			
	3er. Trimestre	1.89	1	53	0.00	0	47	NO SE ALCANZO LA META, YA QUE POR CUESTIONES DE MODIFICACION EN LA PLANEACION GENERAL.		
	4to. Trimestre	1.89	1	53	0.00	0	47			
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.		
	2do. Trimestre	44.44	12	27	7.69	1	13	NO SE CUMPLIO LA META, POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS DE VALIDACION EN DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.		
	3er. Trimestre	45.28	24	53	44.68	21	47	NO SE ALCANZO LA META, YA QUE HUBO UNA MODIFICACION EN LA PLANEACION, POR CUESTIONES DE NECESIDADES PRIORITARIAS.		
	4to. Trimestre	45.28	24	53	44.68	21	47			
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.		
	2do. Trimestre	51.85	14	27	92.31	12	13	NO SE CUMPLIO LA META, YA QUE FALTARON DE MIGRAR DOS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE.		
	3er. Trimestre	52.83	28	53	55.32	26	47	NO SE ALCANZO LA META, YA QUE HUBO UNA MODIFICACION EN LA PLANEACION, POR CUESTIONES DE NECESIDADES PRIORITARIAS.		
	4to. Trimestre	52.83	28	53	55.32	26	47			

Nombre del municipio
ZACAPOAXTLA



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN											
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	13,798,816.26	55,195,265.00	25.00	13,798,816.26	55,195,265.00	SE ALCANZO LA META			
	2do. Trimestre	50.00	27,597,632.52	55,195,265.00	50.00	27,597,632.52	55,195,265.00	SE ALCANZO LA META			
	3er. Trimestre	75.00	41,396,448.78	55,195,265.00	75.00	41,396,448.78	55,195,265.00	SE ALCANZO LA META			
	4to. Trimestre	100.00	55,195,265.00	55,195,265.00							
Indice en el Ejercicio de Recursos											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	13,798,816.26	55,195,265.00	2.52	1,392,111.40	55,195,265.00	NO SE ALCANZO LA META, YA QUE AUN SE ESTA TRABAJANDO EN LA PLANEACION Y APROBACION TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA.			
	2do. Trimestre	50.00	27,597,632.52	55,195,265.00	26.90	14,849,031.06	55,195,265.00	NO SE ALCANZO LA META, YA QUE AUN SE ESTA TRABAJANDO EN LA PLANEACION Y APROBACION TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA.			
	3er. Trimestre	75.00	41,396,448.78	55,195,265.00	39.44	21,771,385.15	55,195,265.00	NO SE ALCANZO LA META, YA QUE AUN SE ESTA TRABAJANDO EN LA PLANEACION Y APROBACION TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA.			
	4to. Trimestre	100.00	55,195,265.00	55,195,265.00							
Indice de Dependencia Financiera											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	2.89	27,597,632.52	9,542,510.00	2.89	27,597,632.52	9,542,510.00	SE ALCANZO LA META			
	4to. Trimestre	2.89	55,195,265.00	19,085,020.00			0.00				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre		0.00	0.00							



MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	30.80	8,500,000.00	27,597,632.52	27.47	7,681,767.25	27,597,632.52	NO SE ALCANZO LA META, YA QUE EN CUESTION DE CFE Y RESIDUOS SOLIDOS VA A MES CAMBIO POR ESTA RAZON AUN FALTA CONSIDERAR ESE PAGO.	
	4to. Trimestre	30.44	16,800,000.00	55,195,265.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.29	80,000.00	27,597,632.52	0.11	30,414.00	27,597,632.52	NO SE ALCANZO LA META, YA QUE AUN ESTA PENDIENTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2025	
	4to. Trimestre	0.36	200,000.00	55,195,265.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	27,597,632.52	0.00	0.00	27,597,632.52	EL MUNICIPIO ESTA EXCENTO DE ESTA OBLIGACION, DEBIDO A QUE SE CUENTA CON LOCALIDADES MENORES DE 10,000 HABITANTES.	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	55,195,265.00		0.00			
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	27,597,632.52	0.00	0.00	27,597,632.52	LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION SE REALIZA CON RECURSOS PROPIOS DE ESTE MUNICIPIO	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	55,195,265.00					
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	30.06	8,295,265.00	27,597,632.52	14.81	4,087,637.73	27,597,632.52	NO SE ALCANZO LA META, YA QUE ALGUNOS EXPEDIENTES AUN ESTAN EN PROCESO DE VALIDACION, POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.	
	4to. Trimestre	25.90	14,295,265.00	55,195,265.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	23.19	6,400,000.00	27,597,632.52	0.00	0.00	27,597,632.52	NO SE ALCANZO LA META YA QUE, EN RECIENTES FECHAS EMITIERON LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR DICHO RECURSO EN CUESTION DE SEGURIDAD PUBLICA	
	4to. Trimestre	20.84	11,500,000.00	55,195,265.00					



FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECUADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CANTIDAD FINANCIADA	CANTIDAD AL TRANSFERIRSE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE260202532710	34617	FAISMUN-2025/01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AHUATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOATLÁN, PUEBLA	AHUACATLÁN	\$ 2,871,146.27	\$ 2,871,734.83	\$ 2,871,734.83	\$ 2,871,734.83	\$ 2,871,734.83	\$ 2,871,734.83	\$ 2,871,734.83	100	2211.37	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE260202532711	22412	FAISMUN-2025/02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO A SAN FRANCISCO ENTRE CARRETERA TEJUTLÁN-AHUATEPEC Y FRANCISCO MONTE DE OCA EN LA LOCALIDAD DE TEJUTLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOATLÁN, PUEBLA	GONZALO BAUTISTA	\$ 1,419,480.05	\$ 1,419,480.05	\$ 1,419,480.05	\$ 1,419,480.05	\$ 1,419,480.05	\$ 1,419,480.05	\$ 1,419,480.05	100	1094	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE260202532708	51101	FAISMUN-2025/03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LOS ANGELES EN LA LOCALIDAD DE TEZCOCOVHUIAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOATLÁN, PUEBLA	TEZCOCOVHUIAC	\$ 2,742,746.43	\$ 2,739,900.99	\$ 2,739,900.99	\$ 2,739,900.99	\$ 2,739,900.99	\$ 2,739,900.99	\$ 2,739,900.99	100	1885.94	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE260202532709	28045	FAISMUN-2025/04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA A COMALTEPEC Y CALLE LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE XALTICAPAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOATLÁN, PUEBLA	XALTICAPAC	\$ 1,779,127.48	\$ 1,774,413.72	\$ 1,774,413.72	\$ 1,774,413.72	\$ 1,774,413.72	\$ 1,774,413.72	\$ 1,774,413.72	100	1381	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE260202582522	96807	FAISMUN-2025/05	REHABILITACIÓN DEL CAMINO XALACAPAN-TEPOMAC DEL KM 0+00.00 AL KM 1+600.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPOMAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOATLÁN, PUEBLA	TEPOMAC	\$ 929,126.48	\$ 926,838.03	\$ 926,838.03	\$ 926,838.03	\$ 926,838.03	\$ 278,051.41	\$ 278,051.41	30	2400	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE260202532716	38450	FAISMUN-2025/06	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA REFORMA Y CALLE GUILLERMO IGNATO, EN LA LOCALIDAD DE ATACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOATLÁN, PUEBLA	ATACAPAN	\$ 2,735,154.43	\$ 2,731,682.62	\$ 2,731,682.62	\$ 2,731,682.62	\$ 2,731,682.62	\$ 815,504.79	\$ 815,504.79	30	554.32	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE260202582541	54803	FAISMUN-2025/07	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA REFORMA Y CALLE GUILLERMO IGNATO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XALTICUELA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOATLÁN, PUEBLA	SANTA CRUZ XALTICUELA	\$ 2,202,528.28	\$ 2,198,341.69	\$ 2,198,341.69	\$ 2,198,341.69	\$ 2,198,341.69	\$ 659,502.51	\$ 659,502.51	30	469.92	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE260202532714	38865	FAISMUN-2025/08	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENILAND ZAPATA, ENTRE CALLE 17 DE OCTUBRE Y CALLE 18 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOATLÁN, PUEBLA	LA LIBERTAD	\$ 3,647,448.52	\$ 3,647,448.52	\$ 3,647,448.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202582548	78246	FAISMUN-2025/09	CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA REFORMA Y CALLE GUILLERMO IGNATO, EN LA LOCALIDAD DE TATONGAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOATLÁN, PUEBLA	TATONGAC	\$ 3,059,237.39	\$ 3,055,362.06	\$ 3,055,362.06	\$ 3,055,362.06	\$ 3,055,362.06	\$ 916,608.62	\$ 916,608.62	30	850	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE260202532713	41031	FAISMUN-2025/10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLUMNA DE LA CALLE DE LA REFORMA Y CALLE GUILLERMO IGNATO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOATLÁN, PUEBLA	XILITA	\$ 2,650,857.71	\$ 2,646,491.98	\$ 2,646,491.98	\$ 2,646,491.98	\$ 2,646,491.98	\$ 1,351,178.95	\$ 1,351,178.95	50	1115	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE260202532712	44276	FAISMUN-2025/11	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PUJUAL Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO MONTE DE OCA Y EL POZONER, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOATLÁN, PUEBLA	CABECERA MUNICIPAL	\$ 3,155,914.54	\$ 3,151,984.13	\$ 3,151,984.13	\$ 3,151,984.13	\$ 3,151,984.13	\$ 3,151,984.13	\$ 3,151,984.13	100	234.83	METROS LINEALES	TERMINADA
PUE260202582532	78577	FAISMUN-2025/12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA REFORMA Y CALLE GUILLERMO IGNATO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOATLÁN, PUEBLA	EL PROGRESO	\$ 2,188,277.31	\$ 2,184,958.79	\$ 2,184,958.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE260202582528	81520	FAISMUN-2025/13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO TATZECUJALA-CUACUILCO, DE LA LOCALIDAD DE TATZECUJALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOATLÁN, PUEBLA	TATZECUJALA	\$ 2,421,848.48	\$ 2,418,585.09	\$ 2,418,585.09	\$ 2,418,585.09	\$ 2,418,585.09	\$ 1,694,222.01	\$ 1,694,222.01	70	1296.28	METROS CUADRADOS	EN PROCESO

PUJ250302582534	85294	FAISMUN-2025/14	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO XALACAPAN-TEPOXAC CON KM 0+000.00 AL 1+480.00 META 2025.340 DE LA LOCALIDAD DE TEPOXAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPAXTIA, PUEBLA.	TEPOXAC	\$	2,319,491.64	\$	2,319,491.64	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUJ250302537707	49330	FAISMUN-2025/15	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER ABRILAGA Y EL PORVENIR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPAXTIA, PUEBLA.	CABECERA MUNICIPAL	\$	3,150,055.11	\$	3,150,055.11	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUJ250302537704	45668	FAISMUN-2025/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPAXTIA, PUEBLA.	JILOTEPEC	\$	1,771,200.98	\$	1,771,200.98	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUJ250302582532	82450	FAISMUN-2025/17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO HERÓES DEL CINCO DE MAYO- INDEPENDENCIA (RUTENOL) EL MOLINO, CON KM 0+000.00 AL 3+720.00 META 2025.3069, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE INDEPENDENCIA.	INDEPENDENCIA	\$	2,245,406.30	\$	2,245,406.30	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUJ250302582530	84439	FAISMUN-2025/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COYOTEPEC Y CALLE PUEBLA, COLONIA JILOTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ZACAPAXPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPAXTIA, PUEBLA.	SAN FRANCISCO ZACAPAXPAN	\$	1,651,633.09	\$	1,651,633.09	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUJ250302582538	91294	FAISMUN-2025/19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO XIZAPAXTENO- SAN FRANCISCO ZACAPAXPAN, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE INDEPENDENCIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPAXTIA, PUEBLA.	SAN FRANCISCO ZACAPAXPAN	\$	2,627,069.48	\$	2,627,069.48	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUJ250302582545	85413	FAISMUN-2025/20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SEDAN, DE LA LOCALIDAD DE MAZAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPAXTIA, PUEBLA.	MAZAPA	\$	1,817,511.93	\$	1,817,511.93	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUJ250302582544	86147	FAISMUN-2025/21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE XOCHIATINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPAXTIA, PUEBLA.	SAN JUAN TAHITIC	\$	2,278,196.92	\$	2,278,196.92	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUJ250302582533	89400	FAISMUN-2025/22	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VISTA HERMOSA, COLONIA RAMOS, DE LA LOCALIDAD DE TATOKCAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPAXTIA, PUEBLA.	TATOKCAC	\$	2,151,445.11	\$	2,151,445.11	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUJ250302582539	90551	FAISMUN-2025/23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA LINDA VISTA, DE LA LOCALIDAD DE TATOKCAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPAXTIA, PUEBLA.	TATOKCAC	\$	2,924,687.41	\$	2,924,687.41	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUJ250302582547	95556	FAISMUN-2025/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA TAMAMIZ DE LA LOCALIDAD DE XALTICAPAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPAXTIA, PUEBLA.	XALTICAPAC	\$	441,763.22	\$	441,763.22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUJ250302582527	95117	FAISMUN-2025/25	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, DE LA LOCALIDAD DE ITXACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPAXTIA, PUEBLA.	ITXACAPAN	\$	1,510,000.00	\$	1,510,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0	0	0	0	METROS LINEALES	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUJ250302582551	85974	FAISMUN-2025/26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HERÓES DE LA LOCALIDAD DE XALACAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPAXTIA, PUEBLA.	XALACAPAN	\$	2,887,530.22	\$	2,887,530.22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

PUE25002582337	11362	FAISMUN-2025/40	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TATOKCAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA	TATOKCAC	\$	879,253.99	\$	879,253.99	\$	879,253.99	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0	0	0	0	PIEZAS	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE25002582449	116023	FAISMUN-2025/41	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ZACAPEXPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA	SAN FRANCISCO ZACAPEXPAN	\$	316,531.44	\$	316,531.44	\$	316,531.44	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0	0	0	0	PIEZAS	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE25002582535	116159	FAISMUN-2025/42	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME, EN LA LOCALIDAD XOCHITEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	XOCHITEPEC	\$	425,142.70	\$	425,142.70	\$	425,142.70	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE25002582550	116311	FAISMUN-2025/43	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	LA LIBERTAD	\$	595,206.73	\$	595,206.73	\$	595,206.73	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PUE25002582540	116627	FAISMUN-2025/44	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN TAHITIC	\$	1,092,315.77	\$	1,092,315.77	\$	1,092,315.77	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
		FAISMUN-2025/45	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA JUAN DE LA BARRERA, COL. PRIMERA SECCIÓN, LOCALIDAD EL MOLINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	EL MOLINO	\$	1,249,195.62	\$	1,249,195.62	\$	1,249,195.62	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0	0	0	0		OBRA EN PROCESO DE VALIDACION EN SIFAS
		FAISMUN-2025/46	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME, EN LA LOCALIDAD DE NEXPATENO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	NEXPATENO	\$	201,103.40	\$	201,103.40	\$	201,103.40	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0	0	0	0		OBRA EN PROCESO DE VALIDACION EN SIFAS
	117743	FAISMUN-2025/47	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COMATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	COMATEPEC	\$	527,552.40	\$	527,552.40	\$	527,552.40	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0	0	0	0		OBRA EN PROCESO DE VALIDACION EN SIFAS
					\$	31,804,841.37	\$	31,767,222.50	\$	90,767,900.05	\$	25,934,815.19	\$	25,934,815.19	\$	17,676,582.01	\$	17,676,582.01						
FOND SISTEMA SHC		No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	INDICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	CONTRIBUIMETO	DEVENGADO	EFECTUO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	RENTA DE EQUIPO	RENTA DE MATERIALES	RENTA DE MANO DE OBRA	OBSERVACIONES							
TMP_PUE25002545260		FORTAMUN-2025/06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TALAMEL DE LA LOCALIDAD DE TATZECUJALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	TATZECUJALA	\$	2,610,385.76	\$	2,610,385.76	\$	2,610,385.76	\$	2,610,385.76	\$	2,610,385.76	\$	2,610,385.76	\$	2,610,385.76	100	100	100	1742	METROS CUADRADOS	TERMINADA
TMP_PUE25002545268		FORTAMUN-2025/07	REHABILITACIÓN DEL CAMINO JILOTEPEC- MADERO DEL KM 0+000.00 AL KM 3+600.00, MADERO - IXTACAPAN DEL KM 3+600.00 AL KM 6+250.00 EN LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA	JILOTEPEC	\$	2,194,904.54	\$	2,194,904.54	\$	2,194,904.54	\$	2,194,904.54	\$	2,194,904.54	\$	2,194,904.54	\$	2,194,904.54	100	100	100	31250	METROS CUADRADOS	TERMINADA
TMP_PUE25002545272		FORTAMUN-2025/08	REHABILITACIÓN DEL CAMINO XACAPEXPAN-XOCHITEPEC DEL KM 0+000.00 AL KM 4+100.00 EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	XOCHITEPEC	\$	1,437,958.38	\$	1,437,958.38	\$	1,437,958.38	\$	1,437,958.38	\$	1,437,958.38	\$	1,437,958.38	\$	1,437,958.38	100	100	100	20500	METROS CUADRADOS	TERMINADA
TMP_PUE25002601884		FORTAMUN-2025/14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHALANCO DE LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA.	LAS LOMAS	\$	2,471,753.73	\$	2,467,294.18	\$	2,467,294.18	\$	2,467,294.18	\$	2,467,294.18	\$	1,727,059.54	\$	1,727,059.54	70	87		1560.2	METROS CUADRADOS	EN PROCESO

5	3	PUE250802582542	Proyecto de inversión	17341214.97	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 2 NIVELES PARA AGUAS Y MÓDULO DE SANITARIOS, PARA EDUCACIÓN DE NIÑOS HEREDOS DE LA LOCALIDAD DE RIGDONIA NOROCCIDENTAL, SEDE ZACAPOXTLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.- 98925	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoxtla	17341214.97	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
5	3	PUE250802582543	Proyecto de inversión	1154534.78	AMBLACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN ISIDRO, COL. BENTO JUAREZ, LOCALIDAD XALACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.- 118553	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoxtla	1154534.78	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
5	3	PUE250802582544	Proyecto de inversión	2278196.92	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HEBRAÚLICO EN LA CALLE XOCHATEMO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.- 86347	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoxtla	2278196.92	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
5	3	PUE250802582545	Proyecto de inversión	1817511.93	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HEBRAÚLICO EN LA CALLE SAN JUAN TAHITIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.- 85413	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoxtla	1817511.93	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
5	3	PUE250802582546	Proyecto de inversión	703403.2	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.- 85413	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zacapoxtla	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
5	3	PUE250802582547	Proyecto de inversión	441763.22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HEBRAÚLICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COLUMNA TAMANIZ DE LA LOCALIDAD DE XALTIPAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.- 95356	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoxtla	441763.22	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
5	3	PUE250802582548	Proyecto de inversión	3059237.39	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HEBRAÚLICO EN LA CALLE LA ESCOBILLA, DE LA LOCALIDAD DE TATONGAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.- 78256	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoxtla	3059237.39	3055362.06	916608.62	916608.62	916608.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
5	3	PUE250802582549	Proyecto de inversión	310531.44	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ZACAPAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.- 118603	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zacapoxtla	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
5	3	PUE250802582550	Proyecto de inversión	595206.73	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.- 118511	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zacapoxtla	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
5	3	PUE250802582551	Proyecto de inversión	2887530.22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HEBRAÚLICO EN LA CALLE NIÑOS HEREDOS, DE LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.- 85974	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoxtla	2887530.22	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia a Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado) ido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Zacapoaxtla	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	19102.18	0		Total del Programa Presupuestario	101381630	101381630	91368768.73	25934815.19	17676582.01	17676582.01			
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1FAISMUN	Municipio de Zacapoaxtla			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	3500000	18500000	17000000	0	0	0	0	Validado	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: ADQUISICION DE CALENTADORES PARA DIFERENTES LOCALIDADES
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1FAISMUN	Municipio de Zacapoaxtla			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	8500000	3500000	1000000	0	0	0	0	Validado	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, REHABILITACIÓN DE CARRETERA
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1FAISMUN	Municipio de Zacapoaxtla			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	52881630	42881630	41868768.73	22782831.06	14524857.88	14524857.88	14524857.88	Validado	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, REHABILITACIÓN DE CAMINOS, LOS RENDIMIENTOS SE UTILIZARAN EN ESTA PARTIDA, EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	1FAISMUN	Municipio de Zacapoaxtla			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	8500000	13500000	13500000	3151984.13	3151984.13	3151984.13	3151984.13	Validado	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO



Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Número del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medición	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	3	Puebla	Zacapoxtla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Dinero	005 - Presupuesto, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198724	Ejecución de Recursos	Del monto anual aprobado al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos asignados a la ejecución o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	$\left(\frac{\text{Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}}{\text{Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}}\right) * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	[Justi.] [ciclo 2025, trim.3.] ust:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: jssu sacomtreasr/fecha: 27/10 /25]	75	[Justi.] [ciclo 2025, trim.3.] ust:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: jssu sacomtreasr/fecha: 27/10 /25]	39.443	[Justi.] [ciclo 2025, trim.3.] ust:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: jssu sacomtreasr/fecha: 27/10 /25]	NO SE ALCANZO LA META, SE INICIÓ EL TRABAJO POR PLANEAR Y APROBAR TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ADAMAS DE QUE HUBO UNA MODIFICACION EN LA PRESUPUESTAL, POR CUESTIONES RELACIONADAS A FENOMENOS NATURALES, YA QUE SE TUVO QUE DESTINAR MAS RECURSO A UN PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA CUAHUA HABITANTES.	95.5	Validado
2025	3	Puebla	Zacapoxtla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Dinero	004 - Presupuesto, Control y Seguimiento del Gasto	FAS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Porcentaje de proyectos complementarios o registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el trimestre de ejecución, en la MIDS, en la infraestructura productiva, saneamiento y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016.	$\left(\frac{\text{Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre de ejecución, en la infraestructura productiva, saneamiento y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016}}{\text{Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre de ejecución, en la infraestructura productiva, saneamiento y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016}}\right) * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Decreciente	52.8019	[Justi.] [ciclo 2025, trim.3.] ust:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: jssu sacomtreasr/fecha: 27/10 /25]	52.8019	[Justi.] [ciclo 2025, trim.3.] ust:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: jssu sacomtreasr/fecha: 27/10 /25]	44.8885	[Justi.] [ciclo 2025, trim.3.] ust:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: jssu sacomtreasr/fecha: 27/10 /25]	98.67	Validado	
2025	3	Puebla	Zacapoxtla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Dinero	005 - Presupuesto, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Permite conocer el monto anual aprobado al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	$\left(\frac{\text{Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}}{\text{Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}}\right) * 100$	Componentes	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	[Justi.] [ciclo 2025, trim.3.] ust:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: jssu sacomtreasr/fecha: 14/10 /25]	75	[Justi.] [ciclo 2025, trim.3.] ust:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: jssu sacomtreasr/fecha: 14/10 /25]	100	[Justi.] [ciclo 2025, trim.3.] ust:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: jssu sacomtreasr/fecha: 14/10 /25]	Validado		
2025	3	Puebla	Zacapoxtla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Dinero	004 - Presupuesto, Control y Seguimiento del Gasto	FAS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201090	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos, proyectos complementarios o registrados en la MIDS, en la infraestructura productiva, saneamiento y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial.	$\left(\frac{\text{Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre de ejecución, en la infraestructura productiva, saneamiento y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial}}{\text{Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre de ejecución, en la infraestructura productiva, saneamiento y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial}}\right) * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Decreciente	1.88879	[Justi.] [ciclo 2025, trim.3.] ust:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: jssu sacomtreasr/fecha: 14/10 /25]	1.88879	[Justi.] [ciclo 2025, trim.3.] ust:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: jssu sacomtreasr/fecha: 14/10 /25]	0	[Justi.] [ciclo 2025, trim.3.] ust:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario: jssu sacomtreasr/fecha: 14/10 /25]	N/D	Validado	

