



ZACAPOAXTLA

AYUNTAMIENTO 2024-2027
"UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO"

15 de enero de 2026.


OFICIO No. **ZAC.207/DOP/087/2026**

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



C. LIC. MARGARITO ROJAS PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA

Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2025
 DESTINO DE GASTO
 FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL ADMONISTRADO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302582532	96807	FAISMUN-2025/05	REHABILITACION DEL CAMINO XALACAPAN-TEPOXAC DEL KM 0+000.00 AL KM 1+500.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPOXAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	TEPOXAC	\$ 926,838.03	\$ 926,838.03	\$ 926,838.03	\$ 926,838.03	\$ 926,838.03	\$ 926,838.03	\$ 926,838.03	100	100	8000	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE2500202532716	38450	FAISMUN-2025/06	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAMORA PERALTA, ENTRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER ARRIAGA Y EL PORVENIR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	ATACAPAN	\$ 2,731,682.62	\$ 2,731,682.62	\$ 2,731,682.62	\$ 2,731,682.62	\$ 2,731,682.62	\$ 2,731,682.62	\$ 2,731,682.62	100	100	1848.41	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582541	54803	FAISMUN-2025/07	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANGELO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AXTELEA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	SANTA CRUZ AXTELEA	\$ 2,198,341.69	\$ 2,198,341.69	\$ 2,198,341.69	\$ 2,198,341.69	\$ 2,198,341.69	\$ 1,271,881.93	\$ 1,271,881.93	58	100	1566.4	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE2500202532714	38865	FAISMUN-2025/08	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAMORA ENTRE EL 12 DE OCTUBRE Y EL 13 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE BARBERA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	LA LIBERTAD	\$ 3,647,448.52	\$ 3,647,448.52	\$ 3,647,448.52	\$ 3,647,448.52	\$ 3,647,448.52	\$ 3,647,448.52	\$ 3,647,448.52	100	100	2768.6	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582548	78256	FAISMUN-2025/09	CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA ESCONDIDA, EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	TATOXCAC	\$ 3,055,362.06	\$ 3,055,362.06	\$ 3,055,362.06	\$ 3,055,362.06	\$ 3,055,362.06	\$ 3,055,362.06	\$ 3,055,362.06	100	100	2026.59	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250202532713	41031	FAISMUN-2025/10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOMAGCO DE LA LOCALIDAD DE XIUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	XIUTLA	\$ 2,646,491.98	\$ 2,646,491.98	\$ 2,646,491.98	\$ 2,646,491.98	\$ 2,646,491.98	\$ 2,646,491.98	\$ 2,646,491.98	100	100	2023.59	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250202532712	44276	FAISMUN-2025/11	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER ARRIAGA Y EL PORVENIR, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 3,151,984.13	\$ 3,151,984.13	\$ 3,151,984.13	\$ 3,151,984.13	\$ 3,151,984.13	\$ 3,151,984.13	\$ 3,151,984.13	100	100	234.83	METROS LINEALES	TERMINADA
PUE250302582552	78577	FAISMUN-2025/12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	EL PROGRESO	\$ 2,184,958.79	\$ 2,184,958.79	\$ 2,184,958.79	\$ 2,184,958.79	\$ 2,184,958.79	\$ 2,184,958.79	\$ 2,184,958.79	100	100	1652.5	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582528	81520	FAISMUN-2025/13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO TATZECUALA-CUACUILCO, DE LA LOCALIDAD DE TATZECUALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	TATZECUALA	\$ 2,418,585.09	\$ 2,418,585.09	\$ 2,418,585.09	\$ 2,418,585.09	\$ 2,418,585.09	\$ 2,418,585.09	\$ 2,418,585.09	100	100	1851.83	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582534	85294	FAISMUN-2025/14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO XALACAPAN-TEPOXAC CON KM 0+000.00 AL 1+840.00 META 2025 300 ML DEL KM 0+450.00 AL KM 0+750.00 DE LA LOCALIDAD DE TEPOXAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	TEPOXAC	\$ 2,319,491.64	\$ 2,319,491.64	\$ 2,319,491.64	\$ 2,319,491.64	\$ 2,319,491.64	\$ 1,679,586.82	\$ 1,679,586.82	72.41	84.31	1590.9	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE250302582542	98026	FAISMUN-2025/15	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 2 NIVELES PARA AULAS Y MODULO DE SANITARIOS, PARA EDUCACION SUPERIOR, EN EL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL, SEDE ZACAPOAXTLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 17,326,225.69	\$ 17,326,225.69	\$ 17,326,225.69	\$ 17,326,225.69	\$ 17,326,225.69	\$ 5,197,867.71	\$ 5,197,867.71	30	12.5	1	PIEZAS	EN PROCESO
PUE250302582524	102892	FAISMUN-2025/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+185.00, EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	COMALTEPEC	\$ 1,875,298.44	\$ 1,875,298.44	\$ 1,875,298.44	\$ 1,875,298.44	\$ 1,875,298.44	\$ 1,281,770.41	\$ 1,281,770.41	68.21	80.03	882	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE250402611785	124133	FAISMUN-2025/17	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA JUAN DE LA BARBERA, COL. PRIMERA SECCION, LOCALIDAD EL MOLINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	EL MOLINO	\$ 1,246,661.88	\$ 1,246,661.88	\$ 1,246,661.88	\$ 1,246,661.88	\$ 1,246,661.88	\$ 1,168,974.78	\$ 1,168,974.78	93.77	95.99	610.5	METROS LINEALES	EN PROCESO

PUE250302582538	91294	FAISMUN-2025/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO NEXPANATENO. SAN FRANCISCO ZACAPEPAN DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	AHUATEPEC	\$ 2,624,850.22	\$ 2,783,196.52	\$ 2,783,196.52	\$ 2,783,196.52	\$ 2,783,196.52	\$ 2,783,196.52	\$ 1,885,070.65	\$ 1,885,070.65	68	70.75	1386	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE250202532704	45668	FAISMUN-2025/20	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZARAGOZA, DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	JILOTEPEC	\$ 1,767,706.44	\$ 1,767,706.44	\$ 1,767,706.44	\$ 1,767,706.44	\$ 1,767,706.44	\$ 530,311.93	\$ 530,311.93	30	18.35	219.56	METROS CUADRADOS	EN PROCESO	
PUE250302582532	84450	FAISMUN-2025/22	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZARAGOZA, DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	INDEPENDENCIA (XUUTENO)	\$ 2,242,047.49	\$ 2,242,047.49	\$ 2,242,047.49	\$ 2,242,047.49	\$ 2,242,047.49	\$ 1,927,327.99	\$ 1,927,327.99	85.96	90	1620	METROS CUADRADOS	EN PROCESO	
PUE250302582543	118355	FAISMUN-2025/21	AMPLIACION DE RED DE ENERGIÁ ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	XALACAPAN	\$ 1,151,635.83	\$ 1,151,635.83	\$ 1,151,635.83	\$ 1,151,635.83	\$ 1,151,635.83	\$ 345,490.75	\$ 345,490.75	30	84	440.6	METROS CUADRADOS	EN PROCESO	
PUE250402611786	119469	FAISMUN-2025/22	AMPLIACION DE RED DE ENERGIÁ ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	LAS LOMAS	\$ 1,946,512.86	\$ 1,946,512.86	\$ 1,946,512.86	\$ 1,946,512.86	\$ 1,946,512.86	\$ 583,953.86	\$ 583,953.86	30	10.13	130.5	METROS LINEALES	EN PROCESO	
PUE250302582545	85413	FAISMUN-2025/23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SERDAN, DE LA LOCALIDAD DE MAZAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	MAZAPA	\$ 1,814,756.91	\$ 1,814,756.91	\$ 1,814,756.91	\$ 1,814,756.91	\$ 1,814,756.91	\$ 1,306,788.15	\$ 1,306,788.15	72	89	598.5	METROS CUADRADOS	EN PROCESO	
PUE250302582529	108779	FAISMUN-2025/24	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACAPOAXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	ZACAPOAXTLA	\$ 964,023.43	\$ 964,023.43	\$ 964,023.43	\$ 964,023.43	\$ 964,023.43	\$ 784,225.71	\$ 784,225.71	81	82.4	206.56	METROS CUADRADOS	EN PROCESO	
PUE250302582527	95117	FAISMUN-2025/25	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, DE LA LOCALIDAD DE IXTACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	IXTACAPAN	\$ 1,507,969.99	\$ 1,507,969.99	\$ 1,507,969.99	\$ 1,507,969.99	\$ 1,507,969.99	\$ 904,781.99	\$ 904,781.99	30	32.5	960.3	METROS LINEALES	EN PROCESO	
PUE250302582526	101607	FAISMUN-2025/26	REHABILITACION DE LA OBRA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION POR GRAVITACION A CARGAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE NEXITACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	NEXITACAPAN	\$ 518,374.01	\$ 518,374.01	\$ 518,374.01	\$ 518,374.01	\$ 518,374.01	\$ 311,024.41	\$ 311,024.41	30	17.16	75.8	METROS LINEALES	EN PROCESO	
PUE250302582530	84439	FAISMUN-2025/27	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COYOTEPEC Y CALLE PUEBLA, COLONIA COYOTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ZACAPEPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	SAN FRANCISCO ZACAPEPAN	\$ 1,648,584.72	\$ 1,648,584.72	\$ 1,648,584.72	\$ 1,648,584.72	\$ 1,648,584.72	\$ 494,575.41	\$ 494,575.41	30	33.23	395.8	METROS CUADRADOS	EN PROCESO	
PUE250302582525	105870	FAISMUN-2025/28	AMPLIACION DE RED DE ENERGIÁ ELÉCTRICA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COL. LA HERMITA, LOCALIDAD COMALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	COMALTEPEC	\$ 1,463,448.87	\$ 1,463,448.87	\$ 1,463,448.87	\$ 1,463,448.87	\$ 1,463,448.87	\$ 439,034.66	\$ 439,034.66	30	0	0	METROS LINEALES	EN PROCESO	
PUE250302582531	108230	FAISMUN-2025/29	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS, 20 DE NOVIEMBRE, INDEPENDENCIA E INSURGENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZARAGOZA Y 20 DE NOVIEMBRE EN SECCION 3A EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	LA LIBERTAD	\$ 1,716,368.87	\$ 1,716,368.87	\$ 1,716,368.87	\$ 1,716,368.87	\$ 1,716,368.87	\$ 514,910.66	\$ 514,910.66	30	21.14	122.5	METROS CUADRADOS	EN PROCESO	
PUE250202532707	49310	FAISMUN-2025/30	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER ARRIAGA Y EL PORVENIR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 3,147,343.70	\$ 3,147,343.70	\$ 3,147,343.70	\$ 3,147,343.70	\$ 3,147,343.70	\$ 944,203.11	\$ 944,203.11	30	75	1120.8	METROS CUADRADOS	EN PROCESO	
PUE250302582521	107826	FAISMUN-2025/31	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RAMOS, DE LA LOCALIDAD DE TATOCXAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	TATOCXAC	\$ 2,949,259.46	\$ 2,949,259.46	\$ 2,949,259.46	\$ 2,949,259.46	\$ 2,949,259.46	\$ 884,777.84	\$ 884,777.84	30	10.45	140.23	METROS LINEALES	EN PROCESO	
PUE250302582533	89400	FAISMUN-2025/32	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VISTA HERMOSA, COLONIA RAMOS, DE LA LOCALIDAD DE TATOCXAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	TATOCXAC	\$ 2,149,193.19	\$ 2,149,193.19	\$ 2,149,193.19	\$ 2,149,193.19	\$ 2,149,193.19	\$ 644,757.96	\$ 644,757.96	30	22.82	285.3	METROS CUADRADOS	EN PROCESO	
PUE250302582544	86147	FAISMUN-2025/33	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE XOCHITLENO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN TAHITIC	\$ 2,273,310.63	\$ 2,273,310.63	\$ 2,273,310.63	\$ 2,273,310.63	\$ 2,273,310.63	\$ 681,993.19	\$ 681,993.19	30	43.19	650.9	METROS CUADRADOS	EN PROCESO	

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025



FAISMUN

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre ENE 2025	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS.
	2do. Trimestre	3.70	1	27	0.00	0	0.00	0	13	
	3er. Trimestre	1.89	1	53	0.00	0	0.00	0	47	NO SE ALCANZO LA META, YA QUE POR CUESTIONES DE MODIFICACION EN LA PLANEACION GENERAL.
	4to. Trimestre	1.89	1	53	0.00	0	0.00	0	47	NO SE ALCANZO LA META, YA QUE POR CUESTIONES DE MODIFICACION EN LA PLANEACION GENERAL.

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	44.44	12	27	7.69	1	13	7.69	13	NO SE CUMPLIO LA META, POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS DE VALIDACION EN DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.
	3er. Trimestre	45.28	24	53	44.68	21	47	44.68	47	NO SE ALCANZO LA META, YA QUE HUBO UNA MODIFICACION EN LA PLANEACION, POR CUESTIONES DE NECESIDADES PRIORITARIAS.
	4to. Trimestre	45.28	24	53	44.68	21	47	44.68	47	NO SE ALCANZO LA META, YA QUE HUBO UNA MODIFICACION EN LA PLANEACION, POR CUESTIONES DE NECESIDADES PRIORITARIAS.

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	51.85	14	27	92.31	12	13	92.31	13	NO SE CUMPLIO LA META, YA QUE FALTARON DE MIGRAR DOS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE.
	3er. Trimestre	52.83	28	53	55.32	26	47	55.32	47	NO SE ALCANZO LA META, YA QUE HUBO UNA MODIFICACION EN LA PLANEACION, POR CUESTIONES DE NECESIDADES PRIORITARIAS.
	4to. Trimestre	52.83	28	53	55.32	26	47	55.32	47	NO SE ALCANZO LA META, YA QUE HUBO UNA MODIFICACION EN LA PLANEACION, POR CUESTIONES DE NECESIDADES PRIORITARIAS.

Nombre del municipio
ZACAPOAXTLA



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Método de Cálculo RECIBIDO FI 11 / SBICGDR (Recursos disponibles en el Fortamun al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	13,798,816.26	55,195,265.00	25.00	13,798,816.26	55,195,265.00	SE ALCANZO LA META
	2do. Trimestre	50.00	27,597,632.52	55,195,265.00	50.00	27,597,632.52	55,195,265.00	SE ALCANZO LA META
	3er. Trimestre	75.00	41,396,448.78	55,195,265.00	75.00	41,396,448.78	55,195,265.00	SE ALCANZO LA META
	4to. Trimestre	100.00	55,195,265.00	55,195,265.00	100.00	55,195,265.00	55,195,265.00	SE ALCANZO LA META

Índice en el Ejercicio de Recursos

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	13,798,816.26	55,195,265.00	2.52	1,392,111.40	55,195,265.00	NO SE ALCANZO LA META, YA QUE AUN SE ESTA TRABAJANDO EN LA PLANEACION Y APROBACION TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA.
	2do. Trimestre	50.00	27,597,632.52	55,195,265.00	26.90	14,849,031.06	55,195,265.00	NO SE ALCANZO LA META, YA QUE AUN SE ESTA TRABAJANDO EN LA PLANEACION Y APROBACION TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA.
	3er. Trimestre	75.00	41,396,448.78	55,195,265.00	39.44	21,771,385.15	55,195,265.00	NO SE ALCANZO LA META, YA QUE AUN SE ESTA TRABAJANDO EN LA PLANEACION Y APROBACION TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA.
	4to. Trimestre	100.00	55,195,265.00	55,195,265.00	60.42	33,349,968.30	55,195,265.00	NO SE ALCANZO LA META YA QUE POR CUESTIONES DE UNA MODIFICACION EN LA PLANEACION, SE AJUSTARON ALCUNOS PROYECTOS.

Índice de Dependencia Financiera

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	2.89	27,597,632.52	9,542,510.00	2.89	27,597,632.52	9,542,510.00	
	4to. Trimestre	2.89	55,195,265.00	19,085,020.00	2.89	55,195,265.00	19,085,020.00	

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
{[Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1]-1}*100	4to Trimestre	3.70	101,661,826.00	98,035,340.83	-0.79	97,258,845.10	98,035,340.83	



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

		Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras				ALCANZADA				Justificación de Variaciones
		PLANEADO		ALCANZADA		PLANEADO		ALCANZADA		
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
<p>RECIBIDO</p> <p>F/11/SB/ICOB/ Estimación General de Desarrollo Regional</p> <p>Método ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100</p>	2do. Trimestre	30.80	8,500,000.00	27,597,632.52	27.47	7,581,767.25	27,597,632.52	27.47	7,581,767.25	27,597,632.52
	4to. Trimestre	30.44	16,800,000.00	55,195,265.00	19.90	10,985,589.20	55,195,265.00	19.90	10,985,589.20	55,195,265.00
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua										
<p>Método de Cálculo</p> <p>Método ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100</p>	2do. Trimestre	0.29	80,000.00	27,597,632.52	0.11	30,414.00	27,597,632.52	0.11	30,414.00	27,597,632.52
	4to. Trimestre	0.36	200,000.00	55,195,265.00	0.19	102,878.00	55,195,265.00	0.19	102,878.00	55,195,265.00
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales										
<p>Método de Cálculo</p> <p>Método ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100</p>	2do. Trimestre	0.00	0.00	27,597,632.52	0.00	0.00	27,597,632.52	0.00	0.00	27,597,632.52
	4to. Trimestre	0.00	0.00	55,195,265.00	0.00	0.00	55,195,265.00	0.00	0.00	55,195,265.00
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local										
<p>Método de Cálculo</p> <p>Método ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100</p>	2do. Trimestre	0.00	0.00	27,597,632.52	0.00	0.00	27,597,632.52	0.00	0.00	27,597,632.52
	4to. Trimestre	0.00	0.00	55,195,265.00	0.00	0.00	55,195,265.00	0.00	0.00	55,195,265.00
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura										
<p>Método de Cálculo</p> <p>Método ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100</p>	2do. Trimestre	30.06	8,295,265.00	27,597,632.52	14.81	4,087,637.73	27,597,632.52	14.81	4,087,637.73	27,597,632.52
	4to. Trimestre	25.90	14,295,265.00	55,195,265.00	20.71	11,429,576.57	55,195,265.00	20.71	11,429,576.57	55,195,265.00
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública										
<p>Método de Cálculo</p> <p>Método ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100</p>	2do. Trimestre	23.19	6,400,000.00	27,597,632.52	0.00	0.00	27,597,632.52	0.00	0.00	27,597,632.52
	4to. Trimestre	20.84	11,500,000.00	55,195,265.00	7.19	3,970,702.72	55,195,265.00	7.19	3,970,702.72	55,195,265.00

RECIBIDO

F/11/SB/ICOB/
Estimación General de
Desarrollo Regional

Método ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100

RECIBIDO

F/11/SB/ICOB/
Estimación General de
Desarrollo Regional

Método ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100

RECIBIDO

F/11/SB/ICOB/
Estimación General de
Desarrollo Regional

Método ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100

RECIBIDO

F/11/SB/ICOB/
Estimación General de
Desarrollo Regional

Método ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100

RECIBIDO

F/11/SB/ICOB/
Estimación General de
Desarrollo Regional

Método ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100

RECIBIDO

F/11/SB/ICOB/
Estimación General de
Desarrollo Regional


Método ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100

RECIBIDO

F/11/SB/ICOB/
Estimación General de
Desarrollo Regional

Método ejercido para el pago de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100

Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recu	Tipo de Recu	Clave Ramo	Modalidad	Pograma pres	Programa For	Institucion Eji	Rendimiento	Reintegrro	Tipo de Gasc	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(IV	Comprometic	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
21	207	1	2025	2	33	1	4	1	1	23734.15	0	2	612	28000000	17326225.69	17326225.69	17326225.69	17326225.69	5197867.71	5197867.71	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, DE ESCUELA BACHILLERATO Y PREPARATORIA	
		2																			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	
		2											614	52881630	61518274.06	61518274.06	61518274.06	61518274.06	42197982.32	42197982.32	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, REHABILITACION DE CAMINOS, LOS RENDIMIENTOS SE UTILIZARAN EN ESTA PARTIDA, EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
		2											615	8500000	0	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, REHABILITACION DE CARRETERA
		2											622	35000000	4735924.01	4735924.01	4735924.01	4735924.01	1420777.2	1420777.2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: ADQUISICION DE CALENTADORES PARA DIFERENTES LOCALIDADES	
21	207	1	2025	2	33	1	5	1	1	4592.03	0	1	271	11500000	1799959.24	1799959.24	1799959.24	1799959.24	0	0	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	
		2											311	10100000	8008495	8008495	8008495	8008495	7572034	7572034	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2025, LOS RENDIMIENTOS SE UTILIZARON EN ESTA PARTIDA	
		2											392	200000	140000	140000	140000	140000	102878	102878	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CONAGUA	
		2											358	4000000	3723878.4	3723878.4	3723878.4	3723878.4	3413555.2	3413555.2	PAGO PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES AL RELLENO SANITARIO 2024	
		2											441	7600000	3149212.08	3149212.08	3149212.08	3149212.08	3149212.08	3149212.08	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: ADQUISICION DE CALENTADORES PARA DIFERENTES LOCALIDADES; ADQUISICION DE LAMINA GALVANIZADA, Y ADQUISICION DE FERTILIZANTE.	
		2											541	2000000	9145822.23	9145822.23	9145822.23	9145822.23	2170134.96	2170134.96	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR PARA EQUIPAMIENTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO PATRULLA DE PREVENICION, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	
		2											614	14295265	19588974.99	19588974.99	19588974.99	19588974.99	11213131.81	11213131.81	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE CAMINOS	
		2											853	27000000	2979509.73	2979509.73	2979509.73	2979509.73	2979509.73	2979509.73	CONVENIO PARA APORTACION AL CERESO 2025 Y APORTACION A OBRA MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION	
		2											326	28000000	0	0	0	0	0	0	0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
		2											155	0	130300	130300	130300	130300	130300	130300	PAGO PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	
		2											549	0	1670267.76	1670267.76	1670267.76	1670267.76	1670267.76	1670267.76	ADQUISICION DE PATRULLA TIPO MOTOCICLETA DE PREVENICION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	
		2											511	0	650611.09	650611.09	650611.09	650611.09	0	0	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	
		2											581	0	1465000	1465000	1465000	1465000	732500	732500	ADQUISICION DE PREDIO PARA CONSTRUCCION DE BACHILLERATO	
		2											613	0	2747826.51	2747826.51	2747826.51	2747826.51	216444.76	216444.76	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR, Y OBRAS EN CONJUNTO CON FAISMUN DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento o Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Puebla	Zacapoaxtla	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	23734.15	0	2 - Gasto de Inversión	Total del Programa Presupuestario	101381630	101405364.1	101405364.1	101405364.1	58268396.34	58268396.34		Validado			
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Zacapoaxtla			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	3500000	4735924.01	4735924.01	4735924.01	4735924.01	1420777.2	1420777.2		Validado	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: ADQUISICIÓN DE CALENTADORES PARA DIREFENTES LOCALIDADES	
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Zacapoaxtla			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	8500000	0	0	0	0	0	0	0		Validado	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, REHABILITACIÓN DE CARRETERA
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Zacapoaxtla			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	52881630	61518274.06	61518274.06	61518274.06	42197982.32	42197982.32			Validado	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, REHABILITACIÓN DE CAMINOS, LOS RENDIMIENTOS SE UTILIZARÁN EN ESTA PARTIDA, EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Zacapoaxtla			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	8500000	17824940.39	17824940.39	17824940.39	9451769.11	9451769.11			Validado	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, REHABILITACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Zacapoaxtla			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	28000000	17326225.69	17326225.69	17326225.69	5197867.71	5197867.71			Validado	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, DE ESCUELA BACHILLERATO Y PREPARATORIA	
Puebla	Zacapoaxtla	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	4918.56	0		Total del Programa Presupuestario	5519857.03	5519857.03	5519857.03	5519857.03	33349968.3	33349968.3					



Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones 33 Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	2747826.51	2747826.51	2747826.51	2747826.51	216444.76	216444.76	Validado	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR, Y OBRAS EN CONJUNTO CON FASMUN DE REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
										613 - Inversión	0	0	0	0	0		2 - Gasto de Inversión
										Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones							
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones 33 Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	19588974.99	19588974.99	19588974.99	19588974.99	11213131.81	11213131.81	Validado	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACIÓN DE CAMINOS
										614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	14295265	14295265	14295265	14295265	14295265		2 - Gasto de Inversión
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones 33 Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	1799959.24	1799959.24	1799959.24	1799959.24	0	0	Validado	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
										271 - Vestuario y uniformes	11500000	11500000	11500000	11500000	11500000		1 - Gasto corriente
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones 33 Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	8008495	8008495	8008495	8008495	7572034	7572034	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2025, LOS RENDIMIENTOS SE UTILIZARON EN ESTA PARTIDA
										311 - Energía eléctrica	10100000	10100000	10100000	10100000	10100000		1 - Gasto corriente
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones 33 Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	326 - Arrendamien to de maquinaria, otros equipos y herramienta s	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	Validado	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones 33 Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	155 - Apoyos a la capacitación de los servidores publicos	0	0	0	0	0	Validado	PAGO PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL




2025	4	PUE25030025825	20	207	Puebla	21	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbанизación	2241049.02	2241049.02	2241049.02	672314.71	672314.71	672314.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE APOLATENO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAMBILIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 107912																				
2025	4	PUE25030025825	21	207	Puebla	21	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	2949259.46	2949259.46	2949259.46	884777.84	884777.84	884777.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
AMPLIACIÓN DE PRESABE SANITARIO EN LA COLONIA COLCOSKAM DE LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 107826																				
2025	4	PUE25030025825	24	207	Puebla	21	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbанизación	1875298.44	1875298.44	1875298.44	1281770.41	1281770.41	1281770.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA DEL MEXICO Y CALLE DE LOS HERÓSCOS EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 102882																				
2025	4	PUE25030025825	25	207	Puebla	21	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbанизación	1463448.87	1463448.87	1463448.87	439034.66	439034.66	439034.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COL LA HERMITA, LOCALIDAD COMALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 105878																				
2025	4	PUE25030025825	26	207	Puebla	21	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	518374.01	518374.01	518374.01	311024.41	311024.41	311024.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD A CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE NERITCAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 101607																				




2025	4	PUJ2503025825	27	Proyecto de Inversión	3020000	RESABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, DE LA LOCALIDAD DE IXTACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 95117	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	1507969.99	1507969.99	1507969.99	904781.99	904781.99	904781.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUJ2503025825	29	Proyecto de Inversión	965220.42	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA HÉROES DE ZACAPOAXTLA EN LA COLONIA LA CORTADURA DE LA LOCALIDAD DE ZACAPOAXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 108779	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	964023.43	964023.43	964023.43	784225.71	784225.71	784225.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUJ2503025825	30	Proyecto de Inversión	1651833.09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COTOPEPEC Y CALLE PUEBLA, COLONIA COTOPEPEC, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ZACOPAPPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 84439	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1648584.72	1648584.72	1648584.72	494575.41	494575.41	494575.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUJ2503025825	31	Proyecto de Inversión	1719772.44	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS, 20 DE NOVIEMBRE, DEFENDENCIA E INSURGENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 20 DE NOVIEMBRE EN SECCIÓN 3A EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 108230	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	1716368.87	1716368.87	1716368.87	514910.66	514910.66	514910.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUJ2503025825	32	Proyecto de Inversión	2245406.3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO HÉROES DEL CINCO DE MAYO - INDEPENDENCIA (AUTENO), EL MOLINO; CON KM 0+000.00 AL 3+1750.00 META 2025 300 ML DEL KM 2+1380.00 AL KM 2+480.00 DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA (AUTENO), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 62450	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2242047.49	2242047.49	2242047.49	1927327.99	1927327.99	1927327.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2025	4	PUE2509025825 33	2153445.11	2153445.11	2149193.19	2149193.19	2149193.19	2149193.19	2149193.19	644757.96	644757.96	644757.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VISTA HERMOSA, COLONIA RAMOS, DE LA LOCALIDAD DE TEOPOAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.- 8940																
2025	4	PUE2509025825 34	2331286.77	2331286.77	2319491.64	2319491.64	2319491.64	2319491.64	2319491.64	1679586.82	1679586.82	1679586.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO XALACAPAN - TEOPOAC CON KM 0+000.00 AL 1+840.00 META 2025 300 ML DEL KM 0+450.00 AL KM 0+750.00 DE LA LOCALIDAD DE TEOPOAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.- 8524																
2025	4	PUE2509025825 35	425142.7	425142.7	425142.7	425142.7	425142.7	425142.7	425142.7	127542.81	127542.81	127542.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD XOCHITEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.- 116159																
2025	4	PUE2509025825 36	2394845.23	2394845.23	2392775.52	2392775.52	2392775.52	2392775.52	2392775.52	717832.66	717832.66	717832.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO XOCHITEPEC-ZALACAPAN CON KM 0+000.00 AL 4+700.00 META 2025 300 ML DEL KM 0+300.00 AL KM 0+600.00, EN LA LOCALIDAD DE TEOPOAC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.- 108661																
2025	4	PUE2509025825 37	879253.99	879253.99	879253.99	879253.99	879253.99	879253.99	879253.99	263776.2	263776.2	263776.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TATODCAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.- 115362																



2025	4	PUE2503025825-43	Proyecto de inversión	1154534.78	AMBIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN SIBIRO, COL. BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD XALACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 118553	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1151635.83	1151635.83	1151635.83	344490.75	344490.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE2503025825-44	Proyecto de inversión	2278196.92	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE XOCOMTEN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 86147	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2278310.63	2278310.63	681993.19	681993.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	PUE2503025825-45	Proyecto de inversión	1817511.93	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SERDAN DE LA LOCALIDAD DE MAZAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 85413	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1814756.91	1814756.91	1306788.15	1306788.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	PUE2503025825-46	Proyecto de inversión	703403.2	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MALACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 113177	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	703403.2	703403.2	211020.96	211020.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	PUE2503025825-47	Proyecto de inversión	441763.22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA TAMARIZ DE LA LOCALIDAD DE TATOKCAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 95556	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	439379.06	439379.06	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	PUE2503025825-48	Proyecto de inversión	305937.99	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA ESCONDIDA, DE LA LOCALIDAD DE TATOKCAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 78256	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	3055862.06	3055862.06	3055862.06	3055862.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



2025	4	PUE2502025825 49	Proyecto de inversión	316531.44	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLAR PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ZACAPOAXTAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTAN, PUEBLA - 116023	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	316531.44	316531.44	316531.44	94959.43	94959.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE2502025825 50	Proyecto de inversión	595206.73	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTAN, PUEBLA - 116311	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	595206.73	595206.73	595206.73	178562.02	178562.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE2502025825 51	Proyecto de inversión	2887330.72	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HERDÉS, DE LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTAN, PUEBLA - 85974	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2885164.24	2885164.24	2885164.24	865549.27	865549.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE2502025825 52	Proyecto de inversión	2188227.31	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTAN, PUEBLA - 78377	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2184958.79	2184958.79	2184958.79	2184958.79	2184958.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE2504026161 80	Proyecto de inversión	1174293.81	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COL. PRIMERA SECCIÓN, LOCALIDAD EL MOLINO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTAN, PUEBLA - 124629	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1208701.06	1208701.06	1208701.06	362610.32	362610.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2025	4	PUE2504026158	21	527552.4	117743	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA -	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	525178.15	525178.15	525178.15	525178.15	157553.45	157553.45	157553.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE2504026117	85	13307860.55		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA LIAM DE LA BARRERA, COL. PRIMERA SECCION, LOCALIDAD EL MOLINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 124133	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1246661.88	1246661.88	1246661.88	1168974.78	1168974.78	1168974.78	1168974.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE2504026117	86	1952711.6		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE AMERICANA EN LA BARRERA DE LAS LOMAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 119469	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1946512.86	1946512.86	1946512.86	583953.86	583953.86	583953.86	583953.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE2504026117	87	201103.4		CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE NEXPAMATENO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 122636	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	198892.03	198892.03	198892.03	59667.61	59667.61	59667.61	59667.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE2504026211	36	8841963.15		RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALCHUALCO-JARDIN DE LOS VOLCANES- LOS MANZANOS DEL KM. 0+000 AL KM 2+800 META 2025 DEL KM. 1+140 AL KM 1+240, EN LA LOCALIDAD JARDIN DE LOS VOLCANES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA).	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	8341963.15	8341963.15	8341963.15	2502588.95	2502588.95	2502588.95	2502588.95	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones



2025	4	PUE2504026212 02	Adquisición	2383569.75	ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR, PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	2383569.75	2383569.75	2383569.75	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE2504026211 65	Adquisición	650611.09	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, EJERCICIO FISCAL 2025, DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	650611.09	650611.09	650611.09	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE2504026212 12	Proyecto de inversión	379104.98	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MITRO AARON JOAQUÍN, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 6 DE ENERO DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	379104.98	379104.98	379104.98	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE2504026212 65	Proyecto de inversión	1507969.98	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN BOULEVARD DE LOS MARIACHOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	1507969.98	1507969.98	1507969.98	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE2504026212 71	Proyecto de inversión	518374.01	REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD A CÁRGAMO DE ROMBO EN LA LOCALIDAD DE NEXTICAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	518374.01	518374.01	518374.01	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE2504026211 84	Adquisición	676252.48	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PATRULLA DE PREVENCIÓN, PARA LA FUERZA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	676252.48	676252.48	676252.48	2170134.96	2170134.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	PUE2504026212 16	Proyecto de inversión	721482.52	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR, EN LA COLONIA CRISTALES DE LA LOCALIDAD DE ZACAPOAXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	721482.52	721482.52	721482.52	216444.76	216444.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2025	4	PUE2504026212-19	2157364	2157364	2157364	2157364	2157364	2157364	2157364	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIBRIDALCO EN LA CALLE PRINCIPAL DE COHUATZALPAN QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, DE LA LOCALIDAD DE COHUATZALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2157364	2157364	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		ADQUISICIÓN DE UN PREDIO (FRACCIÓN DE PARCELA N 15-2-1 PIZ DEL EJIDO DE ATACAPAN), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL BACHILLERATO DIGITAL N° 143 CON C.C.T. 218BH116F DE LA LOCALIDAD DE NEXTECAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	1465000	1465000	732500	732500	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		APORTACION A OBRA: APLICACIÓN DE SELLO Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TRAMO AISLADO DE LA CARRETERA ACUACÓ-HUENUELA EN EL KM 8+000.00.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	219746.48	219746.48	219746.48	219746.48	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIBRIDALCO EN LA CALLE CUALANCO DE LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2467294.18	2467294.18	2467294.18	2467294.18	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIBRIDALCO EN EL CAMINO TATEZCOALCO DE LA LOCALIDAD DE LA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 81520	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2418585.09	2418585.09	2418585.09	2418585.09	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

(obs.1: observación Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquirir el terreno correspondiente, trimestre 4.0, usuario: carmenmvalderram, fecha: 2026-01-22), obs.2: (observación) Usar una clasificación distinta de "Otros proyectos", trimestre 4.0, usuario: carmenmvalderram, fecha: 2026-01-22), obs.3: (observación) Cambiar el nombre del programa de inversión correspondiente, trimestre 4.0, usuario: carmenmvalderram, fecha: 2026-01-22), obs.4: (observación) Cambiar el nombre del programa proyecto, trimestre 4.0, usuario: carmenmvalderram, fecha: 2026-01-22)

(obs.1: observación Modificar estatus de contrato, trimestre 4.0, usuario: saragoceastroh, fecha: 2026-01-15), obs.2: (observación) Modificar estatus de contrato, trimestre 4.0, usuario: saragoceastroh, fecha: 2026-01-15), obs.3: (observación) Modificar estatus de contrato, trimestre 4.0, usuario: saragoceastroh, fecha: 2026-01-15), obs.4: (observación) Modificar estatus de contrato, trimestre 4.0, usuario: saragoceastroh, fecha: 2026-01-15)



{obj1: (observación/Modificar
estatus de contrato.,
trimestre:4.0,
usuario:osegbiocastroh,
fecha:2026-01-15), obj2:
(observación/Modificar estatus
de contrato., trimestre:4.0,
usuario:osegbiocastroh,
fecha:2026-01-15), obj3:
(observación/Modificar estatus
de contrato., trimestre:4.0,
usuario:osegbiocastroh,
fecha:2026-01-15), obj4:
(observación/Modificar estatus
de contrato., trimestre:4.0,
usuario:osegbiocastroh,
fecha:2026-01-15)}

{obj1: (observación/Modificar
estatus de contrato.,
trimestre:4.0,
usuario:osegbiocastroh,
fecha:2026-01-15), obj2:
(observación/Modificar estatus
de contrato., trimestre:4.0,
usuario:osegbiocastroh,
fecha:2026-01-15), obj3:
(observación/Modificar estatus
de contrato., trimestre:4.0,
usuario:osegbiocastroh,
fecha:2026-01-15), obj4:
(observación/Modificar estatus
de contrato., trimestre:4.0,
usuario:osegbiocastroh,
fecha:2026-01-15)}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO YALACAPAN-
TEPOMAC DEL KM.0+00.00 AL KM.1+600.00
EN LA LOCALIDAD DE TEPOMAC,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
ZACAPAXTLA, PUEBLA. - 98807

ADQUISICIÓN DE PATRULLA TIPO
MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2025, DEL MUNICIPIO DE
ZACAPAXTLA, PUEBLA.

Validado avances

Terminado

926838.03

926838.03

926838.03

926838.03

926838.03

Organización
Proyecto de Inversión
de Infraestructura
Social

Zacapoaxtla

207

Puebla

21

Proyecto de inversión

929126.48

4

2025

PUE2503025825

22

Validado / Registrado
avances

Terminado

1670267.76

1670267.76

1670267.76

1670267.76

1670267.76

Seguridad
Programa de Inversión
de Adquisiciones

Zacapoaxtla

207

Puebla

21

Adquisición

1670267.76

4

2025

PUE2504026211

76



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Objeto Funcional	Fuente	Sistema	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Ejecución	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido programático	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Ejeto
2025	4	4	Puebla	Zacapoaxtla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	2 - Vivienda Social	2 - Vivienda Social	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198724	Indice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio de México se resta el monto de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial de México) / (Monto anual aprobado del municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Ascendente	100	(Justi) (poco) 2025, trim-4 Just Adicionalmente con los recursos normales que impactan en las acciones del Programa presupuestal usó un presupuesto de 2007/2 (01/2021)	100	Programa: 100.42179 deficiente	60.42	NO SE ALCANZO LA META YA QUE AUN SE TIENE PENDIENTE EL PAGO DE LOS PAGOS A COMAQUA ALGUNOS PAGOS DE CFE DEL MES DE DICIEMBRE, DICIEMBRE POR EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y ADMAS DE LAS APORTACIONES DE FORTAMUN. SE TIENEN PAGOS PENDIENTES.	60.42	Validado	
2025	4	4	Puebla	Zacapoaxtla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	2 - Vivienda Social	2 - Vivienda Social	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	197229	Porcentaje de recursos destinados a necesidades de seguridad pública	(Monto ejercido para el pago de necesidades de seguridad pública) / (Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje Estratégico	Eficiencia	Ascendente	20.83512	20.83512	NO SE ALCANZO LA META YA QUE AUN ESTAN EN PROCESO DE PAGO DICHOS PROYECTOS, SOLO SE COMPROMETIDOS.	20.83512	7.18382	34.53	Validado			
2025	4	4	Puebla	Zacapoaxtla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	2 - Vivienda Social	2 - Vivienda Social	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	197400	Porcentaje de recursos destinados a necesidades de seguridad pública	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / aguas residuales) / (Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje Estratégico	Eficiencia	Ascendente	0	0	EL MUNICIPIO ESTA EXCENTO DE ESTA OBLIGACION, DEBIDO A QUE LOCALIDADES HABITANTES DE 10,000 HABITANTES.	0	0	ND	Validado			
2025	4	4	Puebla	Zacapoaxtla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	2 - Vivienda Social	2 - Vivienda Social	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198876	Porcentaje de recursos destinados a obligaciones financieras	(Monto ejercido para el pago de obligaciones financieras) / (Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje Estratégico	Eficiencia	Ascendente	30.43739	30.43739	NO SE ALCANZO LA META YA QUE EN CUENTAS DE CFE Y RESIDUOS SOLIDOS VA A SER LA RAZON AUN FALTA CONSIDERAR ESE PAGO	30.43739	19.80314	65.39	Validado			
2025	4	4	Puebla	Zacapoaxtla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	2 - Vivienda Social	2 - Vivienda Social	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199037	Porcentaje de recursos destinados a derechos y aprovechamientos por concepto de agua	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua) / (Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje Estratégico	Eficiencia	Ascendente	36235	36235	NO SE ALCANZO LA META PEDIENTE EL PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE 2025.	36235	19839	51.44	Validado			
2025	4	4	Puebla	Zacapoaxtla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	2 - Vivienda Social	2 - Vivienda Social	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199523	Porcentaje de recursos destinados a proyectos complementarios registrados en la MDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que se ejecutaron durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre) / (Monto total de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Descendente	52.83019	52.83019	Programa: 100.42179 deficiente	52.83019	85.31915	95.5	Validado		
2025	4	4	Puebla	Zacapoaxtla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	2 - Vivienda Social	2 - Vivienda Social	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199721	Porcentaje de recursos destinados a proyectos directos registrados en la MDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como directos en el Catálogo FAIS (educación, salud, alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MDS durante el año. La clasificación de proyectos se consultaba en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre) / (Monto total de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Ascendente	45.26302	45.26302	Programa: 100.42179 deficiente	45.26302	44.68085	98.67	Validado		



2025	4	4	Puebla	Zacapoaxtla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN Social	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	159640	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	Del monto total del FORTAMUN destinado al municipio o demarcación territorial se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Semestral	Porcentaje Estratégico	Eficacia	Ascendente	25.89944	20.70753	79.95	Validado	NO SE ALCANZO LA META YA QUE ALCUJANOS PROYECTOS AJUSTAN EN PROCESO DE EJECUCION	
2025	4	4	Puebla	Zacapoaxtla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN Social	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200072	Porcentaje de recursos destinados a la reconstrucción de sistemas de drenaje	Del monto total del FORTAMUN destinado al municipio o demarcación territorial se reportó al sistema de drenaje. Los montos correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Semestral	Porcentaje Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0	ND	Validado	LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION SE REALIZA CON RECURSOS PROPIOS DE ESTE MUNICIPIO	
2025	4	4	Puebla	Zacapoaxtla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN Social	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200437	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos de municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Trimestral	Porcentaje Gestión	Eficacia	Ascendente	100	3.69916	100	100	Validado	RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FORTAMUN AL MUNICIPIO O DEMARCACION TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO. MONTO ANUAL APROBADO DEL FORTAMUN EN EL MUNICIPIO O DEMARCACION TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO (15/01/2025 hasta fecha 15/01/2026)
2025	4	4	Puebla	Zacapoaxtla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN Social	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200437	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Este indicador muestra la relación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México en el año / ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1.	Propósito	Anual	Porcentaje Estratégico	Eficiencia	Ascendente	3.69916	-7.9206	-21.41	Validado	HUBO UNA VARIACION YA QUE EN SE TIVO UNA DISMINUCION Y POR CUESTIONES DE REPLANTEAMIENTO POR LAS ENTIDADES DEL MUNICIPIO	
2025	4	4	Puebla	Zacapoaxtla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN Social	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200748	Índice de Demanda a Financiera Municipal	Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Discrepante	2.89207	2.89207	100	Validado	ERROR AL MOMENTO DE REGISTRO, SE TOMARA EN CUENTA EL MOMENTO DEL PROXIMO TRIMESTRE
2025	4	4	Puebla	Zacapoaxtla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Demarcación Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201460	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año, correspondiente al Sumal de otros proyectos de la MIDS al trimestre correspondiente. Este total no considerado en el Catálogo MIDS al trimestre correspondiente puede considerarse como proyecto especial	Actividad	Trimestral	Porcentaje Gestión	Eficacia	Discrepante	1.88979	0	ND	Validado		

