

ZACAPOAXTLA

AYUNTAMIENTO 2024-2027
UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO

Oficio No. ZAC.207/DOP/1254/2026

Asunto: Solicitud de validación del Informe Definitivo 2025 del SRFT.

JOSUÉ MARTÍNEZ SANTOS
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Informe Definitivo del Ejercicio 2025**.


Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 15 de julio de 2026


C. Lic. Margarito Rojas Parra
Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla



Archivo. Control de Gestión.

☎ 233 488 5548

📍 Plaza de la Constitución s/n, Zacapoaxtla, Puebla.

C.P. 73680

✉ zacapoaxtla2427_h.ayuntamiento@outlook.com



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIF AIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO / RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD DE CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532710	34617	FAISMUN-2025/01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AHUATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	AHUACATLÁN	\$ 2,873,149.27	\$ 2,871,734.83	\$ 2,871,734.83	\$ 2,871,734.83	\$ 2,871,734.83	\$ 2,871,734.83	\$ 2,871,734.83	100	100	2211.37	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250202532711	22412	FAISMUN-2025/02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CAMINO ASAN FRANCISCO ENTRE CARRETERA TEZUTLÁN-ACAETE Y FRANCISCO MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE GONZALO BAUTISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	GONZALO BAUTISTA	\$ 1,419,480.05	\$ 1,419,480.05	\$ 1,419,480.05	\$ 1,419,480.05	\$ 1,419,480.05	\$ 1,419,480.05	\$ 1,419,480.05	100	100	1094	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250202532708	51101	FAISMUN-2025/03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE TEXCOCOYOHUAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	TEXCOCOYOHUAC	\$ 2,742,746.43	\$ 2,739,900.99	\$ 2,739,900.99	\$ 2,739,900.99	\$ 2,739,900.99	\$ 2,739,900.99	\$ 2,739,900.99	100	100	1885.94	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250202532709	28045	FAISMUN-2025/04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA A COMALTEPECY CALLE LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE XALTICAPAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	XALTICAPAC	\$ 1,779,122.48	\$ 1,774,413.72	\$ 1,774,413.72	\$ 1,774,413.72	\$ 1,774,413.72	\$ 1,774,413.72	\$ 1,774,413.72	100	100	1381	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582522	96807	FAISMUN-2025/05	REHABILITACIÓN DEL CAMINO XALACAPAN-TEPOXAC DEL KM 0+000.00 AL KM 1+600.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPOXAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	TEPOXAC	\$ 929,126.48	\$ 926,838.03	\$ 926,838.03	\$ 926,838.03	\$ 926,838.03	\$ 926,838.03	\$ 926,838.03	100	100	8000	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250202532716	38450	FAISMUN-2025/06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSE MARIA PERALTA, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GUILLERMO LOBATO, DE LA LOCALIDAD DE ATACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	ATACAPAN	\$ 2,735,154.43	\$ 2,731,682.62	\$ 2,731,682.62	\$ 2,731,682.62	\$ 2,731,682.62	\$ 2,731,682.62	\$ 2,731,682.62	100	100	1848.41	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582541	54803	FAISMUN-2025/07	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACUESCO, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XALTETELA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	SANTA CRUZ XALTETELA	\$ 2,202,528.28	\$ 2,198,341.69	\$ 2,198,341.69	\$ 2,198,341.69	\$ 2,198,341.69	\$ 2,198,341.69	\$ 2,198,341.69	100	100	1566.4	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250202532714	38865	FAISMUN-2025/08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	LA LIBERTAD	\$ 3,652,174.42	\$ 3,647,448.52	\$ 3,647,448.52	\$ 3,647,448.52	\$ 3,647,448.52	\$ 3,647,448.52	\$ 3,647,448.52	100	100	2769.6	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582548	78256	FAISMUN-2025/09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA ESCONDIDA, EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	TATOXCAC	\$ 3,059,237.39	\$ 3,055,362.06	\$ 3,055,362.06	\$ 3,055,362.06	\$ 3,055,362.06	\$ 3,055,362.06	\$ 3,055,362.06	100	100	2026.59	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250202532713	41031	FAISMUN-2025/10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LOMAGCO DE LA LOCALIDAD DE XILITA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	XILITA	\$ 2,650,857.71	\$ 2,646,491.98	\$ 2,646,491.98	\$ 2,646,491.98	\$ 2,646,491.98	\$ 2,646,491.98	\$ 2,646,491.98	100	100	2023.59	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250202532712	44276	FAISMUN-2025/11	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER ARRIAGA Y EL PORVENIR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	CABECERA MUNICIPAL	\$ 3,155,914.54	\$ 3,151,984.13	\$ 3,151,984.13	\$ 3,151,984.13	\$ 3,151,984.13	\$ 3,151,984.13	\$ 3,151,984.13	100	100	234.83	METROS LINEALES	TERMINADA
PUE250302582552	78577	FAISMUN-2025/12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	EL PROGRESO	\$ 2,188,227.31	\$ 2,184,958.79	\$ 2,184,958.79	\$ 2,184,958.79	\$ 2,184,958.79	\$ 2,184,958.79	\$ 2,184,958.79	100	100	1652.5	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582528	81520	FAISMUN-2025/13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO TATZECUALA-CUACUILCO, DE LA LOCALIDAD DE TATZECUALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	TATZECUALA	\$ 2,411,848.48	\$ 2,418,585.09	\$ 2,418,585.09	\$ 2,418,585.09	\$ 2,418,585.09	\$ 2,418,585.09	\$ 2,418,585.09	100	100	1851.83	METROS CUADRADOS	TERMINADA

PUE250302582534	85294	FAISMUN-2025/14	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO XALACAPAN-TEPOXACCON KM 0+000.00 AL 1+840.00 META 2025 300ML DEL KM 0+450.00 AL KM 0+750.00 DE LA LOCALIDAD DE TEPOXAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	TEPOXAC	\$ 2,331,206.77	\$ 2,319,491.64	\$ 2,319,491.64	\$ 2,319,491.64	\$ 2,319,491.64	\$ 2,319,491.64	\$ 2,319,491.64	\$ 2,319,491.64	100	100	1886.99	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582542	98926	FAISMUN-2025/15	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 2 NIVELES PARA AULAS Y MÓDULO DE SANITARIOS, PARA EDUCACIÓN SUPERIOR, EN EL COMPLEJO REGIONAL NOROCCIDENTAL, SEDE ZACAPOAXTLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 17,341,214.97	\$ 17,326,225.69	\$ 17,326,225.69	\$ 17,326,225.69	\$ 17,326,225.69	\$ 17,326,225.69	\$ 17,326,225.69	\$ 17,326,225.69	100	100	8	PIEZAS	TERMINADA
PUE250302582524	102892	FAISMUN-2025/16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+185.00, EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	COMALTEPEC	\$ 1,879,105.58	\$ 1,875,298.44	\$ 1,875,298.44	\$ 1,875,298.44	\$ 1,875,298.44	\$ 1,875,298.44	\$ 1,875,298.44	\$ 1,875,298.44	100	100	1102.11	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250402611785	124133	FAISMUN-2025/17	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA JUAN DE LA BARRERA, COL. PRIMERA SECCIÓN, LOCALIDAD EL MOLINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	EL MOLINO	\$ 1,249,195.62	\$ 1,246,661.88	\$ 1,246,661.88	\$ 1,246,661.88	\$ 1,246,661.88	\$ 1,246,661.88	\$ 1,246,661.88	\$ 1,246,661.88	100	100	636	METROS LINEALES	TERMINADA
PUE250302582538	91294	FAISMUN-2025/18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO NEXPANATENO-SAN FRANCISCO ZACAPEPAN, DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	AHUATEPEC	\$ 2,627,069.18	\$ 2,783,196.52	\$ 2,783,196.52	\$ 2,783,196.52	\$ 2,783,196.52	\$ 2,783,196.52	\$ 2,783,196.52	\$ 2,783,196.52	100	100	1959	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250202532704	45668	FAISMUN-2025/19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANOZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	JILOTEPEC	\$ 1,771,200.98	\$ 1,767,706.44	\$ 1,767,706.44	\$ 1,767,706.44	\$ 1,767,706.44	\$ 1,767,706.44	\$ 1,767,706.44	\$ 1,767,706.44	100	100	1196.38	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582532	82450	FAISMUN-2025/20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO HEROES DEL ONCE DE MAYO- INDEPENDENCIA (XUTENO), EL MOLINO; CON KM 0+000.00 AL 3+720.00 META 2025 300 ML, DEL KM 2+180.00 AL KM 2+480.00 DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA (XUTENO), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	INDEPENDENCIA (XUTENO)	\$ 2,245,406.30	\$ 2,242,047.49	\$ 2,242,047.49	\$ 2,242,047.49	\$ 2,242,047.49	\$ 2,242,047.49	\$ 2,242,047.49	\$ 2,242,047.49	100	100	1800	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582543	118353	FAISMUN-2025/21	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN ISIDRO, COL. BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	XALACAPAN	\$ 1,154,534.78	\$ 1,151,635.83	\$ 1,151,635.83	\$ 1,151,635.83	\$ 1,151,635.83	\$ 1,151,635.83	\$ 1,151,635.83	\$ 1,151,635.83	100	100	524	METROS LINEALES	TERMINADA
PUE250402611786	119469	FAISMUN-2025/22	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE AHUACATITAN, COL. PRIMERA SECCIÓN, LOCALIDAD LAS LOMAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	LAS LOMAS	\$ 1,949,357.19	\$ 1,946,512.86	\$ 1,946,512.86	\$ 1,946,512.86	\$ 1,946,512.86	\$ 1,946,512.86	\$ 1,946,512.86	\$ 1,946,512.86	100	100	1288	METROS LINEALES	TERMINADA

PUE250302582545	85413	FAISMUN-2025/23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SERDAN, DE LA LOCALIDAD DE MAZAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	MAZAPA	\$ 1,817,511.93	\$ 1,814,756.91	\$ 1,814,756.91	\$ 1,814,756.91	\$ 1,814,756.91	\$ 1,814,756.91	\$ 1,814,756.91	\$ 1,814,756.91	100	100	1108.94	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582529	108779	FAISMUN-2025/24	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA HEROES DE ZACAPOAXTLA EN LA COLONIA LA CORTADURA DE LA LOCALIDAD DE ZACAPOAXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	ZACAPOAXTLA	\$ 965,220.42	\$ 964,023.43	\$ 964,023.43	\$ 964,023.43	\$ 964,023.43	\$ 964,023.43	\$ 964,023.43	\$ 964,023.43	100	100	206.56	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582527	95117	FAISMUN-2025/25	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, DE LA LOCALIDAD DE IXTACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	IXTACAPAN	\$ 1,510,000.00	\$ 1,507,969.99	\$ 1,507,969.99	\$ 1,507,969.99	\$ 1,507,969.99	\$ 1,507,969.99	\$ 1,507,969.99	\$ 1,507,969.99	100	100	2954.58	METROS LINEALES	TERMINADA
PUE250302582526	101607	FAISMUN-2025/26	REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD A CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE NEXTICAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	NEXTICAPAN	\$ 519,182.84	\$ 518,374.01	\$ 518,374.01	\$ 518,374.01	\$ 518,374.01	\$ 518,374.01	\$ 518,374.01	\$ 518,374.01	100	100	441.75	METROS LINEALES	TERMINADA
PUE250302582530	84439	FAISMUN-2025/27	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COYOTEPEC Y CALLE PUEBLA, COLONIA COYOTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ZACAPEXAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	SAN FRAN. CISCO ZACAPEXAN	\$ 1,651,633.09	\$ 1,648,584.72	\$ 1,648,584.72	\$ 1,648,584.72	\$ 1,648,584.72	\$ 1,648,584.72	\$ 1,648,584.72	\$ 1,648,584.72	100	100	1190.93	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582525	105870	FAISMUN-2025/28	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COL. LA HERMITA, LOCALIDAD COMALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	COMALTEPEC	\$ 1,466,408.79	\$ 1,463,448.87	\$ 1,463,448.87	\$ 1,463,448.87	\$ 1,463,448.87	\$ 1,463,448.87	\$ 1,463,448.87	\$ 1,463,448.87	100	100	484	METROS LINEALES	TERMINADA
PUE250302582531	108230	FAISMUN-2025/29	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS, 20 DE NOVIEMBRE, INDEPENDENCIA E INSURGENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 20 DE NOVIEMBRE EN SECCIÓN 3A EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	LAURENTAD	\$ 1,719,772.44	\$ 1,716,368.87	\$ 1,716,368.87	\$ 1,716,368.87	\$ 1,716,368.87	\$ 1,716,368.87	\$ 1,716,368.87	\$ 1,716,368.87	100	100	579.54	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250202532707	49310	FAISMUN-2025/30	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER ARRIAGA Y EL PORVENIR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 3,150,055.11	\$ 3,147,343.70	\$ 3,147,343.70	\$ 3,147,343.70	\$ 3,147,343.70	\$ 3,147,343.70	\$ 3,147,343.70	\$ 3,147,343.70	100	100	1489.79	METROS CUADRADOS	TERMINADA

PUE250302582521	107826	FAISMUN-2025/31	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA COLOSKAN DE LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	TATOXCAC	\$ 2,951,384.13	\$ 2,949,259.46	\$ 2,949,259.46	\$ 2,949,259.46	\$ 2,949,259.46	\$ 2,949,259.46	\$ 2,949,259.46	\$ 2,949,259.46	100	100	1342	METROS UNIALES	TERMINADA
PUE250302582533	89400	FAISMUN-2025/32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VISTA HERMOSA, COLONIA RAMOS, DE LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	TATOXCAC	\$ 2,151,445.11	\$ 2,149,193.19	\$ 2,149,193.19	\$ 2,149,193.19	\$ 2,149,193.19	\$ 2,149,193.19	\$ 2,149,193.19	\$ 2,149,193.19	100	100	1250	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582544	86147	FAISMUN-2025/33	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE XOCHIATEND DE LA LOCALIDAD DESAN JUAN TAHITIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN TAHITIC	\$ 2,278,196.92	\$ 2,273,310.63	\$ 2,273,310.63	\$ 2,273,310.63	\$ 2,273,310.63	\$ 2,273,310.63	\$ 2,273,310.63	\$ 2,273,310.63	100	100	1507.18	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582536	108661	FAISMUN-2025/34	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO XOXCHITEPEC-XALACAPAN CON KM 0+000.00 AL 4+709.00 META 2025 300 M, DEL KM 0+300.00 AL KM 0+600.00, EN LA LOCALIDAD DE TEPOXCAC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	TEPOXCAC	\$ 2,394,845.23	\$ 2,392,775.52	\$ 2,392,775.52	\$ 2,392,775.52	\$ 2,392,775.52	\$ 2,392,775.52	\$ 2,392,775.52	\$ 2,392,775.52	100	100	1813.18	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582551	85974	FAISMUN-2025/35	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE XALACAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA.	XALACAPAN	\$ 2,887,530.22	\$ 2,885,164.24	\$ 2,885,164.24	\$ 2,885,164.24	\$ 2,885,164.24	\$ 2,885,164.24	\$ 2,885,164.24	\$ 2,885,164.24	100	100	2129.64	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582539	90551	FAISMUN-2025/36	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA LINDA VISTA, DE LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	TATOXCAC	\$ 2,924,687.41	\$ 2,923,738.17	\$ 2,923,738.17	\$ 2,923,738.17	\$ 2,923,738.17	\$ 2,923,738.17	\$ 2,923,738.17	\$ 2,923,738.17	100	100	2031.36	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582520	107372	FAISMUN-2025/37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE APOLATENO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN TAHITIC	\$ 2,243,725.72	\$ 2,241,049.02	\$ 2,241,049.02	\$ 2,241,049.02	\$ 2,241,049.02	\$ 2,241,049.02	\$ 2,241,049.02	\$ 2,241,049.02	100	100	1511.93	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250402616160	124629	FAISMUN-2025/38	AMPLIACIÓN DE RBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, COL. PRIMERA SECCIÓN, LOCALIDAD EL MOLINO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	EL MOLINO	\$ 1,209,899.15	\$ 1,208,701.06	\$ 1,208,701.06	\$ 1,208,701.06	\$ 1,208,701.06	\$ 1,208,701.06	\$ 1,208,701.06	\$ 1,208,701.06	100	100	680	METROS UNIALES	TERMINADA

PUE250302582547	95556	FAISMUN-2025/39	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA TAMANIZ DE LA LOCALIDAD DE XALTICHC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	XALTICAPAC	\$ 441,763.22	\$ 439,379.06	\$ 439,379.06	\$ 439,379.06	\$ 439,379.06	\$ 439,379.06	\$ 439,379.06	\$ 439,379.06	100	100	312.15	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582546	113177	FAISMUN-2025/40	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	XALACAPAN	\$ 703,403.20	\$ 703,403.20	\$ 703,403.20	\$ 703,403.20	\$ 703,403.20	\$ 703,403.20	\$ 703,403.20	\$ 703,403.20	100	100	40	PIEZAS	TERMINADA
PUE250302582537	113662	FAISMUN-2025/40	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	TATOXCAC	\$ 879,253.99	\$ 879,253.99	\$ 879,253.99	\$ 879,253.99	\$ 879,253.99	\$ 879,253.99	\$ 879,253.99	\$ 879,253.99	100	100	50	PIEZAS	TERMINADA
PUE250302582549	116023	FAISMUN-2025/40	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ZACAPEXPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	SANFRAN CISCO ZACAPEXPAN	\$ 316,531.44	\$ 316,531.44	\$ 316,531.44	\$ 316,531.44	\$ 316,531.44	\$ 316,531.44	\$ 316,531.44	\$ 316,531.44	100	100	18	PIEZAS	TERMINADA
PUE250402615821	117743	FAISMUN-2025/40	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COMALTIEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	COMALTIEPEC	\$ 525,178.15	\$ 525,178.15	\$ 525,178.15	\$ 525,178.15	\$ 525,178.15	\$ 525,178.15	\$ 525,178.15	\$ 525,178.15	100	100	30	PIEZAS	TERMINADA
PUE250302582535	116159	FAISMUN-2025/41	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD XOCHITEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	XOCHITEPEC	\$ 425,142.70	\$ 425,142.70	\$ 425,142.70	\$ 425,142.70	\$ 425,142.70	\$ 425,142.70	\$ 425,142.70	\$ 425,142.70	100	100	754.15	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582550	116311	FAISMUN-2025/41	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	LA LIBERTAD	\$ 595,206.73	\$ 595,206.73	\$ 595,206.73	\$ 595,206.73	\$ 595,206.73	\$ 595,206.73	\$ 595,206.73	\$ 595,206.73	100	100	1061.37	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250302582540	116627	FAISMUN-2025/41	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN TAHITIC	\$ 1,092,315.77	\$ 1,092,315.77	\$ 1,092,315.77	\$ 1,092,315.77	\$ 1,092,315.77	\$ 1,092,315.77	\$ 1,092,315.77	\$ 1,092,315.77	100	100	1946.62	METROS CUADRADOS	TERMINADA

PUE250402611787	122636	FAISMUN-2025/41	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE NEXPANATENO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	NEXPANATENO	\$ 201,103.40	\$ 198,892.03	\$ 198,892.03	\$ 198,892.03	\$ 198,892.03	\$ 198,892.03	\$ 198,892.03	\$ 198,892.03	100	100	334.55	METROS CUADRADOS	TERMINADA
TOTAL ANUAL					\$ 101,381,630.00	\$ 101,405,364.15	\$ 101,405,364.15	\$ 101,405,364.15	\$ 101,405,364.15	\$ 101,405,364.15	\$ 101,405,364.15	\$ 101,405,364.15					

FORTAMUN																	
FOLIO SISTEMA SHCP		No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD DE OBRA FINAL	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	
TMP_PUE250402621136		FORTAMUN-2025/05	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALCAHUALCO JARDIN DE LOS VOLCANES-LOS MANZANOS DEL KM. 0+000 AL KM 2+800 META 2025 DEL KM. 1+140 AL KM 1+240, EN LA LOCALIDAD JARDIN DE LOS VOLCANES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	JARDIN DE LOS VOLCANES	\$ 8,341,963.15	\$ 8,341,963.15	\$ 8,341,963.15	\$ 8,341,963.15	\$ 8,341,963.15	\$ 8,341,963.15	\$ 8,341,963.15	\$ 100.00	100	1740	METROS CUBICOS	TERMINADA	
TMP_PUE250202545260		FORTAMUN-2025/06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE XALAMEL DE LA LOCALIDAD DE TATZECUALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	TATZECUALA	\$ 2,610,385.76	\$ 2,610,385.76	\$ 2,610,385.76	\$ 2,610,385.76	\$ 2,610,385.76	\$ 2,610,385.76	\$ 2,610,385.76	\$ 100.00	100	1742	METROS CUADRADOS	TERMINADA	
TMP_PUE250202545268		FORTAMUN-2025/07	REHABILITACIÓN DEL CAMINO JILOTEPEC-MADERO DEL KM 0+000.00 AL KM 3+600.00, MADERO-IXTACAPAN DEL KM 3+600.00 AL KM 6+250.00 EN LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	JILOTEPEC	\$ 2,194,904.54	\$ 2,194,904.54	\$ 2,194,904.54	\$ 2,194,904.54	\$ 2,194,904.54	\$ 2,194,904.54	\$ 2,194,904.54	\$ 100.00	100	31250	METROS CUADRADOS	TERMINADA	
TMP_PUE250202545272		FORTAMUN-2025/08	REHABILITACIÓN DEL CAMINO XALACAPAN-XOCHITEPEC DEL KM 0+000.00 AL KM 4+100.00 EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	XOCHITEPEC	\$ 1,437,958.38	\$ 1,437,958.38	\$ 1,437,958.38	\$ 1,437,958.38	\$ 1,437,958.38	\$ 1,437,958.38	\$ 1,437,958.38	\$ 100.00	100	20500	METROS CUADRADOS	TERMINADA	
TMP_PUE250402621165		FORTAMUN-2025/10	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, EJERCICIO FISCAL 2025, DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	ZACAPOAXTLA	\$ 650,611.09	\$ 650,611.09	\$ 650,611.09	\$ 650,611.09	\$ 650,611.09	\$ 650,611.09	\$ 650,611.09	\$ 100.00	100	67	EQUIPOS	TERMINADA	
TMP_PUE250402621176		FORTAMUN-2025/11	ADQUISICION DE PATRULLA TIPO MOTOCICLETA DE PREVENCIÓN PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	ZACAPOAXTLA	\$ 1,670,267.76	\$ 1,670,267.76	\$ 1,670,267.76	\$ 1,670,267.76	\$ 1,670,267.76	\$ 1,670,267.76	\$ 1,670,267.76	\$ 100.00	100	1	PATRULLA TIPO MOTOCICLETAS	TERMINADA	
PUE250302601984		FORTAMUN-2025/14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CHALANCO DE LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA.	LAS LOMAS	\$ 2,467,294.18	\$ 2,467,294.18	\$ 2,467,294.18	\$ 2,467,294.18	\$ 2,467,294.18	\$ 2,467,294.18	\$ 2,467,294.18	\$ 100.00	100	1794.54	METROS CUADRADOS	TERMINADA	
TMP_PUE250402621184		FORTAMUN-2025/15	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO PATRULLA DE PREVENCIÓN, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	ZACAPOAXTLA	\$ 6,762,252.48	\$ 6,762,252.48	\$ 6,762,252.48	\$ 6,762,252.48	\$ 6,762,252.48	\$ 6,762,252.48	\$ 6,762,252.48	\$ 100.00	100	7	VEHICULOS	TERMINADA	

TMP_PUE250402621551		FORTAMUN-2025/16	ADQUISICIÓN DE UN PREDIO (FRACCIÓN DE PARCELA N° 15 Z-1 P1/2 DEL EJIDO DE ATACAPAN), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL BACHILLERATO DIGITAL N° 143 CON C.C.T. 21EBH116F DE LA LOCALIDAD DE NEXTICAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	NEXTICAPAN	\$ 1,465,000.00	\$ 1,465,000.00	\$ 1,465,000.00	\$ 1,465,000.00	\$ 1,465,000.00	\$ 1,465,000.00	\$ 1,465,000.00	\$ 1,465,000.00	\$ 100.00	100	1	TERRENO	TERMINADA
TMP_PUE250402621202		FORTAMUN-2025/17	ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR, PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	ZACAPOAXTLA	\$ 2,383,569.75	\$ 2,383,569.75	\$ 2,383,569.75	\$ 2,383,569.75	\$ 2,383,569.75	\$ 2,383,569.75	\$ 2,383,569.75	\$ 2,383,569.75	\$ 100.00	100	1	VEHICULO	TERMINADA
TMP_PUE250402621204		FORTAMUN-2025/18	APORTACIÓN A OBRA: APLICACIÓN DE SELLO Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TRAMO AISLADO DE LA CARRETERA A CUACOHUEHUETLA EN EL KM 8+000.00.	ZACAPOAXTLA	\$ 219,746.48	\$ 219,746.48	\$ 219,746.48	\$ 219,746.48	\$ 219,746.48	\$ 219,746.48	\$ 219,746.48	\$ 219,746.48	\$ 100.00	100	1	APORTACION	TERMINADA
TMP_PUE250402621212		FORTAMUN-2025/19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MTRO AARON JOAQUÍN, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 6 DE ENERO DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	LA LIBERTAD	\$ 379,104.98	\$ 379,104.98	\$ 379,104.98	\$ 379,104.98	\$ 379,104.98	\$ 379,104.98	\$ 379,104.98	\$ 379,104.98	\$ 100.00	100	277.07	METROS CUADRADOS	TERMINADA
TMP_PUE250402621216		FORTAMUN-2025/20	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR, EN LA COLONIA CRISTALES DE LA LOCALIDAD DE ZACAPOAXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	ZACAPOAXTLA	\$ 721,482.52	\$ 721,482.52	\$ 721,482.52	\$ 721,482.52	\$ 721,482.52	\$ 721,482.52	\$ 721,482.52	\$ 721,482.52	\$ 100.00	100	94	METROS LINEALES	TERMINADA
TMP_PUE250402621219		FORTAMUN-2025/21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE COHUATZALPAN QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, DE LA LOCALIDAD DE COHUATZALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	COHUATZALPAN	\$ 2,157,364.00	\$ 2,157,364.00	\$ 2,157,364.00	\$ 2,157,364.00	\$ 2,157,364.00	\$ 2,157,364.00	\$ 2,157,364.00	\$ 2,157,364.00	\$ 100.00	100	1604.95	METROS CUADRADOS	TERMINADA
TMP_PUE250402621265		FAISMUN-2025/25	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, DE LA LOCALIDAD DE IXTACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	IXTACAPAN	\$ 1,507,969.98	\$ 1,507,969.98	\$ 1,507,969.98	\$ 1,507,969.98	\$ 1,507,969.98	\$ 1,507,969.98	\$ 1,507,969.98	\$ 1,507,969.98	\$ 100.00	100	2954.58	METROS LINEALES	TERMINADA
TMP_PUE250402621271		FAISMUN-2025/26	REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD A CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE NEXTICAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	NEXTICAPAN	\$ 518,374.01	\$ 518,374.01	\$ 518,374.01	\$ 518,374.01	\$ 518,374.01	\$ 518,374.01	\$ 518,374.01	\$ 518,374.01	\$ 100.00	100	441.75	METROS LINEALES	TERMINADA



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES
INFORME DEFINITIVO 2025

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Número de otros proyectos FAISMUN registrados en el SIFAIS en el trimestre t/ Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS en el año t)*100	INFORME DEFINITIVO	1.89	1	53	0.00	0	47	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Número de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el SIFAIS en el trimestre t/ Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS en el año t)*100	INFORME DEFINITIVO	45.28	24	53	44.68	21	47	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Número de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el SIFAIS en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS en el año t) * 100	INFORME DEFINITIVO	52.83	28	53	55.32	26	47	



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2025

FORTAMUN

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	55,195,265.00	55,195,265.00	100.00	55,195,265.00	55,195,265.00	

Índice en el Ejercicio de Recursos

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	55,195,265.00	55,195,265.00	100.00	55,195,265.00	55,195,265.00	

Índice de Dependencia Financiera

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	INFORME DEFINITIVO	2.89	55,195,265.00	19,085,020.00	2.92	55,195,265.00	18,920,652.50	

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	INFORME DEFINITIVO	3.70	101,661,826.00	98,035,340.83	-0.79	97,258,845.10	98,035,340.83	

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	30.44	16,800,000.00	55,195,265.00	26.65	14,711,883.13	55,195,265.00	



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	0.36	200,000.00	55,195,265.00	0.25	138,517.00	55,195,265.00	
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0.00	55,195,265.00	0.00	0.00	55,195,265.00	EL MUNICIPIO ESTA EXCENTO DE ESTA OBLIGACION, DEBIDO A QUE SE CUENTA CON LOCALIDADES MENORES DE 10,000 HABITANTES.
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0.00	55,195,265.00	0.00	0.00	55,195,265.00	LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION SE REALIZA CON RECURSOS PROPIOS DE ESTE MUNICIPIO
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de Infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	25.90	14,295,265.00	55,195,265.00	40.47	22,336,801.50	55,195,265.00	
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	INFORME DEFINITIVO	20.84	11,500,000.00	55,195,265.00	19.95	11,013,726.24	55,195,265.00	

Entidad	Municipio	Tipo de Registro de Recurso	Año de Ejercicio del Presupuesto	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Código de Cuenta	Programa	Subprograma	Actividad	Objeto de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Cantidad (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Zacapoaxtla	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	101381630	101405364.15	101405364.15	101405364.15	101405364.15	101405364.15	Validado	[("Dependencia Ejecutora":"Municipio de Zacapoaxtla", "Observación":"LOS RENDIMIENTOS SE UTILIZARON EN LA PARTIDA 614, POR LA CANTIDAD DE \$23,734.15")]	
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Zacapoaxtla	1-Gastos corrientes	441-Ayudas sociales a personas	0	4735924.01	4735924.01	4735924.01	4735924.01	4735924.01	Validado	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: ADQUISICION DE CALENTADORES PARA DIFERENTES LOCALIDADES
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Zacapoaxtla	2-Gastos de Inversión	622-Edificación no habitacional	3500000	0	0	0	0	Validado	PARTIDA ACANCELAR POR ERROR EN REGISTRO	
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Zacapoaxtla	2-Gastos de Inversión	615-Construcción de vías de comunicación	8500000	0	0	0	0	Validado	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, REHABILITACIÓN DE CARRETERA	
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Zacapoaxtla	2-Gastos de Inversión	614-División de terrenos y construcción de obras de urbanización	52881630	61518274.06	61518274.06	61518274.06	61518274.06	61518274.06	Validado	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, REHABILITACIÓN DE CAMINOS, LOS RENDIMIENTOS SE UTILIZARAN EN ESTA PARTIDA, EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Zacapoaxtla	2-Gastos de Inversión	613-Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	8500000	17824940.39	17824940.39	17824940.39	17824940.39	17824940.39	Validado	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Zacapoaxtla	2-Gastos de Inversión	612-Edificación no habitacional	28000000	17326225.69	17326225.69	17326225.69	17326225.69	17326225.69	Validado	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, DE ESCUELA BACHILLERATO Y PREPARATORIA
Puebla	Zacapoaxtla	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	Total del Programa Presupuestario	55195265	55198709.7	55198709.7	55198709.7	55198709.7	55198709.7	Validado	[("Dependencia Ejecutora":"Municipio de Zacapoaxtla", "Observación":"LOS RENDIMIENTOS SE UTILIZARON EN LA PARTIDA 311, POR LA CANTIDAD DE \$3,444.70")]	

Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	2-Gasto de Inversión	541- Vehículos y Equipo Terrestre	2000000	9145822.23	9145822.23	9145822.23	9145822.23	9145822.23	9145822.23	Validado	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR PARA EQUIPAMIENTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO PATRULLA DE PREVENCIÓN, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	2-Gasto de Inversión	549- Otros equipos de transporte	0	1670267.76	1670267.76	1670267.76	1670267.76	1670267.76	1670267.76	Validado	ADQUISICION DE PATRULLA TIPO MOTOCICLETA DE PREVENCIÓN PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	1-Gasto corriente	853- Otros convenios	2700000	2979509.73	2979509.73	2979509.73	2979509.73	2979509.73	2979509.73	Validado	CONVENIO PARA APORTACION ALCERESO 2025 Y APORTACION A OBRA MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	1-Gasto corriente	441- Ayudas sociales a personas	7600000	3149212.08	3149212.08	3149212.08	3149212.08	3149212.08	3149212.08	Validado	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: ADQUISICION DE CALENTADORES PARA DIFERENTES LOCALIDADES, ADQUISICION DE LAMINAGALVANIZADA, Y ADQUISICION DE FERTILIZANTE.
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	2-Gasto de Inversión	511- Muebles de oficina y estantería	0	650946.76	650946.76	650946.76	650946.76	650946.76	650946.76	Validado	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	1-Gasto corriente	338- Servicios de limpieza y manejo de desechos	4000000	3723878.4	3723878.4	3723878.4	3723878.4	3723878.4	3723878.4	Validado	PAGO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES AL RELLENO SANITARIO 2024
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	1-Gasto corriente	392- Impuestos y derechos	200000	138517	138517	138517	138517	138517	138517	Validado	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CONAGUA
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	2-Gasto de Inversión	613- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	2747826.51	2747826.51	2747826.51	2747826.51	2747826.51	2747826.51	Validado	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR, Y OBRAS EN CONJUNTO CON FAISMUN DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE



Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	2-Gasto de inversión	614-División de terrenos y construcción de obras de urbanización	14295265	19588974.99	19588974.99	19588974.99	19588974.99	19588974.99	19588974.99	Validado	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE CAMINOS
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	1-Gasto corriente	326-Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2800000	0	0	0	0	0	0	Validado	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	1-Gasto corriente	334-Servicios de capacitación	0	130300	130300	130300	130300	130300	130300	Validado	PAGO PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	1-Gasto corriente	271-Vestuario y uniformes	11500000	1799959.24	1799959.24	1799959.24	1799959.24	1799959.24	1799959.24	Validado	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	1-Gasto corriente	311-Energía eléctrica	10100000	8008495	8008495	8008495	8008495	8008495	8008495	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2025, LOS RENDIMIENTOS SE UTILIZARON EN ESTA PARTIDA
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	2-Gasto de inversión	581-Terrenos	0	1465000	1465000	1465000	1465000	1465000	1465000	Validado	ADQUISICION DE PREDIO PARA CONSTRUCCION DE BACHILLERATO
Puebla	Zacapoaxtla	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	1-Gasto corriente	155-Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA A CANCELAR POR ERROR EN REGISTRO



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	INTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE MUNICIPAL	RESPONSABLE NOMINADO	PROGRAMA	PROYECCIÓN	CLASIFICACIÓN	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TESTEADO	SERVICIO	OBSERVACIONES
2025	5	PUE250302582534	Proyecto de Inversión	2331206.77	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO XALACAPAN-TEPOXAC CON KM 0+000.00 AL 1+840.00 META 2025 300 ML DEL KM 0+450.00 AL KM 0+750.00 DE LA LOCALIDAD DE TEPOXAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.- 85294	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2319491.64	2319491.64	2319491.64	2319491.64	2319491.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582548	Proyecto de Inversión	3059237.39	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA ESCONDIDA, DE LA LOCALIDAD DE TATOKCAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.- 78256	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	3055362.06	3055362.06	3055362.06	3055362.06	3055362.06	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582552	Proyecto de Inversión	2188227.31	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.- 78577	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2184958.79	2184958.79	2184958.79	2184958.79	2184958.79	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2025	5	PUE250202532708	Proyecto de Inversión	2742746.43	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE TEXOCO YOHUAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.- 51101	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2739900.99	2739900.99	2739900.99	2739900.99	2739900.99	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2025	5	PUE250202532712	Proyecto de Inversión	3155914.54	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE FRANCISCO JAVIERARRIA GA Y EL PORVENIR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.- 44276	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguay saneamiento	3151984.13	3151984.13	3151984.13	3151984.13	3151984.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2025	5	PUE250302601984	Proyecto de Inversión	2467294.18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHALANCO DE LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2467294.18	2467294.18	2467294.18	2467294.18	2467294.18	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2025	5	PUE250402611184	Adquisición	6762252.48	ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO PATRULLA DE PREVENCIÓN, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	6762252.48	6762252.48	6762252.48	6762252.48	6762252.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones


2025	5	PUE250402621216	Proyecto de Inversión	721482.52	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR, EN LA COLONIA CRISTALES DE LA LOCALIDAD DE ZACAPOAXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	721482.52	721482.52	721482.52	721482.52	721482.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582521	Proyecto de Inversión	2951384.13	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA COLOSIKAN DE LA LOCALIDAD DE TATOCXAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.-107826	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	2949259.46	2949259.46	2949259.46	2949259.46	2949259.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582524	Proyecto de Inversión	1879105.58	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA DEL KM 0+000 00 AL KM 0+185.00, EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.-102892	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1875298.44	1875298.44	1875298.44	1875298.44	1875298.44	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582527	Proyecto de Inversión	3020000	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, DE LA LOCALIDAD DE IXTACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.-95117	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	3015939.97	3015939.97	3015939.97	3015939.97	3015939.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582528	Proyecto de Inversión	2421848.48	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO TATZECUJALA- CUACULCO, DE LA LOCALIDAD DE TATZECUJALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.-81520	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2418585.09	2418585.09	2418585.09	2418585.09	2418585.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582530	Proyecto de Inversión	1651633.09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COYOTEPEC Y CALLE PUEBLA, COLONIA FRANCISCO ZACATEPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.-84439	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1648584.72	1648584.72	1648584.72	1648584.72	1648584.72	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582532	Proyecto de Inversión	2245406.3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO HÉROES DEL CINCO DE MAYO-INDEPENDENCIA (XIUTENO), EL MOLINO; CON KM 0+000 00 AL 3+720.00 MET A 2025 300 M, DEL KM 2+180.00 AL KM 2+480.00 DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA (XIUTENO), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.-82450	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2242047.49	2242047.49	2242047.49	2242047.49	2242047.49	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones




2025	5	PUE250202532710	Proyecto de inversión	2873149.27	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AHUATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA- 34617	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2871734.83	2871734.83	2871734.83	2871734.83	2871734.83	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250202532714	Proyecto de inversión	3652174.42	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 38865	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	3647448.52	3647448.52	3647448.52	3647448.52	3647448.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582536	Proyecto de inversión	2394845.23	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO XOCHITEPEC-XALACAPAN CON KM 0+000 00AL4+709 00 META 2025 300 ML, DEL KM 0+300 00 AL KM 0+600 00, EN LA LOCALIDAD DE TEPOXAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 108661	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2392775.52	2392775.52	2392775.52	2392775.52	2392775.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582541	Proyecto de inversión	2202528.28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ACUESCO, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XALTETELA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA- 54803	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2198341.69	2198341.69	2198341.69	2198341.69	2198341.69	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582547	Proyecto de inversión	441763.22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA TAMANIZ DE LA LOCALIDAD DE XALTICAPAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 95556	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	439379.06	439379.06	439379.06	439379.06	439379.06	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250402616160	Proyecto de inversión	1174293.81	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COL. PRIMERA SECCIÓN, LOCALIDAD EL MOLINO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.- 124629	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1208701.06	1208701.06	1208701.06	1208701.06	1208701.06	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250702532707	Proyecto de inversión	3150055.11	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER ARRIAGA Y EL PORVENIR EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.- 49310	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	3147343.7	3147343.7	3147343.7	3147343.7	3147343.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2025	5	PUE250402611785	Proyecto de Inversión	1330780.55	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA JUAN DE LA BARRERA, COL. PRIMERA SECCIÓN, LOCALIDAD EL MOLINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 124133	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1246661.88	1246661.88	1246661.88	1246661.88	1246661.88	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE2502025451268	Proyecto de Inversión	2194904.54	REHABILITACIÓN DEL CAMINO JILOTEPEC-MADERO DEL KM 0+000.00 AL KM 3+600.00, MADERO-XTA CAPAN DEL KM 3+600.00 AL KM 6+250.00 EN LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2194904.54	2194904.54	2194904.54	2194904.54	2194904.54	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250402621165	Adquisición	650611.09	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, EJERCICIO FISCAL 2025, DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	650611.09	650611.09	650611.09	650611.09	650611.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582539	Proyecto de Inversión	2924687.41	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁUUCO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA LINDA VISTA, DE LA LOCALIDAD DE ATOXCAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 90551	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2923738.17	2923738.17	2923738.17	2923738.17	2923738.17	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582544	Proyecto de Inversión	2278196.92	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁUUCO EN LA CALLE XOCHIATENO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.- 85147	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2273310.63	2273310.63	2273310.63	2273310.63	2273310.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582546	Proyecto de Inversión	703403.2	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.-113177	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	703403.2	703403.2	703403.2	703403.2	703403.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582549	Proyecto de Inversión	316531.44	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ZACAPEXPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.-116023	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	316531.44	316531.44	316531.44	316531.44	316531.44	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2025	5	PUE250202532716	Proyecto de Inversión	2735154.43	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARIAPERALTAE NTRRE CALLE REFORMA Y CALLE GUILLERMO LOBATO, DE LA LOCALIDAD DE ATACAPÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.- 38450	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2731682.62	2731682.62	2731682.62	2731682.62	2731682.62	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250202532713	Proyecto de Inversión	2650857.71	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMAGCO DE LA LOCALIDAD DE XIUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 41031	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2646491.98	2646491.98	2646491.98	2646491.98	2646491.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250402621204	Proyecto de Inversión	21974648	APORTACION A OBRA: APLICACIÓN DE SELLO Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN TRAMO AISLADO DE LA CARRETERA ACUACO-HUEHUETLA EN EL KM 8+000.00.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2197464.8	2197464.8	2197464.8	2197464.8	2197464.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación)No se adjunan fotografías de la obra, trimestre:5.0, usuario:carturoperere, fecha:2025-07-14))
2025	5	PUE250402621219	Proyecto de Inversión	2157364	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE COHUATZALPAN QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, DE LA LOCALIDAD DE COHUATZALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2157364	2157364	2157364	2157364	2157364	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582525	Proyecto de Inversión	1466408.79	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COL. LA HERMITA, LOCALIDAD COMALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 105870	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1463448.87	1463448.87	1463448.87	1463448.87	1463448.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582545	Proyecto de Inversión	1814756.91	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SERDAN, DE LA LOCALIDAD DE MAZAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.- 85413	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1814756.91	1814756.91	1814756.91	1814756.91	1814756.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582551	Proyecto de Inversión	2887530.22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HERÓES, DE LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.- 85974	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2885164.24	2885164.24	2885164.24	2885164.24	2885164.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2025	5	PUE250402611787	Proyecto de Inversión	201103.4	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE NEXPANATENO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 122636	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	198892.03	198892.03	198892.03	198892.03	198891.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250202545272	Proyecto de Inversión	1437958.38	REHABILITACIÓN DEL CAMINO XALACAPAN-XOCHITEPEC DEL KM 0+000.00 AL KM 4+100.00 EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1437958.38	1437958.38	1437958.38	1437958.38	1437958.38	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582531	Proyecto de Inversión	1719772.44	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS, 20 DE NOVIEMBRE, DEPENDENCIA E INSURGENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZARATA Y 20 DE NOVIEMBRE EN SECCIÓN 3A EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 308230	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	1716368.87	1716368.87	1716368.87	1716368.87	1716368.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582538	Proyecto de Inversión	2627069.48	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO NEXPANATENO-SAN FRANCISCO ZACAPEXKAN, DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 91294	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2783196.52	2783196.52	2783196.52	2783196.52	2783196.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582543	Proyecto de Inversión	1154534.78	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN ISIDRO, COL. BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD XALACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 118353	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1151635.83	1151635.83	1151635.83	1151635.83	1151635.83	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250202532709	Proyecto de Inversión	1779122.48	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA A COMALTEPEC Y CALLE LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE XALTICAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 28045	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1774413.72	1774413.72	1774413.72	1774413.72	1774413.72	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250202532711	Proyecto de Inversión	1419480.05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CAMINO ASAN FRANCISCO ENTRE CARRETERA TEZIUTLÁN-A CAJETE Y FRANCISCO MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE GONZALO BAUTISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 22412	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1419480.05	1419480.05	1419480.05	1419480.05	1419480.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones




2025	5	PUE250202545260	Proyecto de Inversión	2610385.76	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE XALAMEL DE LA LOCALIDAD DE TATZECUALA, PERTENECEIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2610385.76	2610385.76	2610385.76	2610385.76	2610385.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250402621212	Proyecto de Inversión	379104.98	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MITRO AARON JOAQUÍN, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 6 DE ENERO DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, PERTENECEIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	379104.98	379104.98	379104.98	379104.98	379104.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582526	Proyecto de Inversión	1038365.07	REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD A CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE NEXICAPAN, PERTENECEIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.-101607	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	1036748.02	1036748.02	1036748.02	1036748.02	1036748.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582529	Proyecto de Inversión	965220.42	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA HEROES DE ZACAPOAXTLA EN LA COLONIA LA CORTADURA DE LA LOCALIDAD DE ZACAPOAXTLA, PERTENECEIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.-108779	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	964023.43	964023.43	964023.43	964023.43	964023.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582537	Proyecto de Inversión	879253.99	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, PERTENECEIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.-113562	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	879253.99	879253.99	879253.99	879253.99	879253.99	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582542	Proyecto de Inversión	17341214.97	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 2 NIVELES PARA AULAS Y MÓDULO DE SANITARIOS, PARA EDUCACIÓN SUPERIOR, EN EL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL, SEDE ZACAPOAXTLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.-98926	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	17326225.69	17326225.69	17326225.69	17326225.69	17326225.69	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación: fotografías no concluyentes, trimestres 5, 6, usuario: arturo pereze, fecha: 2026-07-13))
2025	5	PUE250302582550	Proyecto de Inversión	595206.73	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, PERTENECEIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.-116311	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	595206.73	595206.73	595206.73	595206.73	595206.73	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2025	5	PUE250402621551	Adquisición	1465000	ADQUISICIÓN DE UN PREDIO (FRACCIÓN DE PARCELA N 152-1 P1/2 DEL EJIDO DE ATACAPAN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL BACHILLERATO DIGITAL N° 143 CON C.C.T. 21EBH1116F DE LA LOCALIDAD DE NEXICAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	1465000	1465000	1465000	1465000	1465000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582520	Proyecto de Inversión	2243725.72	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE APOLATENO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.- 107372	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2241049.02	2241049.02	2241049.02	2241049.02	2241049.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582522	Proyecto de Inversión	929126.48	REHABILITACIÓN DEL CAMINO XALACAPAN-TEPOXAC DEL KM 0+000 00 AL KM 1+600.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPOXAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.- 96807	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	926838.03	926838.03	926838.03	926838.03	926838.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582533	Proyecto de Inversión	2151445.11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VISTA HERMOSA, COLONIA RAMOS, DE LA LOCALIDAD DE TATOCAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.- 89400	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	2149193.19	2149193.19	2149193.19	2149193.19	2149193.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582535	Proyecto de Inversión	425142.7	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD XOXCHITEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.- 116159	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	425142.7	425142.7	425142.7	425142.7	425142.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250302582540	Proyecto de Inversión	1092315.77	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.- 116627	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	1092315.77	1092315.77	1092315.77	1092315.77	1092315.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250402615821	Proyecto de Inversión	527552.4	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.- 117743	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	525178.15	525178.15	525178.15	525178.15	525178.15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



2025	5	PUE250202532704	Proyecto de Inversión	1771200.88	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE HILOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.- 45668	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1767706.44	1767706.44	1767706.44	1767706.44	1767706.44	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250402611786	Proyecto de Inversión	1952711.6	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE AHUACATITAN, COL. PRIMERA SECCIÓN, LOCALIDAD LAS LOMAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA. - 119469	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1946512.86	1946512.86	1946512.86	1946512.86	1946512.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250402621202	Adquisición	2383569.75	ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR, PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	2383569.75	2383569.75	2383569.75	2383569.75	2383569.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250402621136	Proyecto de Inversión	8341963.15	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALCAHUAL CO-JARDIN DE LOS VOLCANES LOS MANZANOS DEL KM. 0+000 AL KM. 2+800 META 2025 DEL KM. 1+340 AL KM. 1+240, EN LA LOCALIDAD JARDIN DE LOS VOLCANES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA).	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	8341963.15	8341963.15	8341963.15	8341963.15	8341963.15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250402621176	Adquisición	1670267.76	ADQUISICION DE PATRULLA TIPO MOTOCICLETA DE PREVENCIÓN PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	1670267.76	1670267.76	1670267.76	1670267.76	1670267.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250402621265	Proyecto de Inversión	1507969.98	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, DE LA LOCALIDAD DE DXTACAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	1507969.98	1507969.98	1507969.98	1507969.98	1507969.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	PUE250402621271	Proyecto de Inversión	518374.01	REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD A CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE NEXTRICAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	21	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	518374.01	518374.01	518374.01	518374.01	518374.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	5	5	Puebla	Zacapoaxtla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411-Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:(ciclo2025,trim5,justAdecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:jesusacntreras,fecha:22/06/26)}	{just1:(ciclo2025,trim5,justAdecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:jesusacntreras,fecha:22/06/26)}	100			100	Validado	
2025	5	5	Puebla	Zacapoaxtla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411-Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	197229	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	20.83512		20.83512	19.95412		99.77	Validado		
2025	5	5	Puebla	Zacapoaxtla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411-Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	197400	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0		0		N/D	Validado			
2025	5	5	Puebla	Zacapoaxtla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411-Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	198976	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	30.43739		30.13739	26.65425		87.57	Validado		
2025	5	5	Puebla	Zacapoaxtla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411-Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199087	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	.36235		.36235	.25096		69.26	Validado		

PUEBLA

Gobierno del Estado

Secretaría de Desarrollo

Secretaría de Desarrollo

OPERADO

Coordinación General de Desarrollo Regional

ROMÁN ROSA

PUEBLA

Enferme

de



2025	5	5	Puebla	Zacapoaxtla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411-Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	5-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	52.83019	52.83019	55.31915	95.5	Validado
2025	5	5	Puebla	Zacapoaxtla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411-Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	5-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	45.28302	45.28302	44.68085	98.67	Validado
2025	5	5	Puebla	Zacapoaxtla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411-Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199840	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de la infraestructura	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	25.89944	25.89944	40.46809	156.25	Validado
2025	5	5	Puebla	Zacapoaxtla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411-Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200072	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0	0	N/D	Validado
2025	5	5	Puebla	Zacapoaxtla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411-Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	Validado



Justificación:
Just: Adecuación de las normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, uso de recursos, fecha: 22/06/26

Justificación:
Just: Adecuación de las normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, uso de recursos, fecha: 22/06/26

2025	5	5	Puebla	Zacapoaxtla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411-Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200437	Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	3.69916	3.69916	-79206	-21.61	Validado
2025	5	5	Puebla	Zacapoaxtla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411-Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	6-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200748	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	2.89207	2.89207	2.9172	99.14	Validado	
2025	5	5	Puebla	Zacapoaxtla	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411-Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional	5-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1.88679	1.88679	0	N/D	Validado	

