


DESTINO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CICLO	TITULO ESTIMADO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	CODIGO DE CLASIFICACION	MUNICIPIO	RES	LOCALIDAD	TITULO PROGRAMATICO	CLASIFICACION	PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE PAGADO	ESTADO							
2023	2	PUE230202226655	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XILTA SAN JUAN TANTIC DEL DISTRITO FEDERAL	207	33	Zacapoxtla	San Juan Tantic	San Juan Tantic	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y Viabilidad	de Transportes y Viabilidad	Municipio de Zacapoxtla	de 9887	1848	1701	0	4025	10/05/2023	07/08/2023	7 327 349.70	7 327 349.70	7 327 349.70	6 111 696.62	6 111 696.62	6 111 696.62	Validado avances
2023	2	PUE230202226934	REHABILITACION DE CARRETERA ACUJACO QUETZALAN EN EL TRAMO DE DOMINADO URBANIZADO COLONADO EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA	207	33	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y Viabilidad	de Transportes y Viabilidad	Municipio de Zacapoxtla	de 95398	430	600	0	31680	24/04/2023	22/07/2023	13 070 038.35	13 070 038.35	13 070 038.35	9 967 979.83	9 967 979.83	9 967 979.83	Validado avances
2023	2	PUE230202226913	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 212980969W UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEXICOCAN EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA	207	33	Zacapoxtla	Mexicocan	Mexicocan	Proyecto de Inversión Social	de Educación	de Educación	Municipio de Zacapoxtla	de 98555	140	100	0	Comedores	24/04/2023	22/06/2023	1 495 547.14	1 495 547.14	1 495 547.14	1 495 547.14	1 495 547.14	1 495 547.14	Validado avances
2023	2	PUE230202226924	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal	207	33	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Otros Proyectos	de Transportes y Viabilidad	de Transportes y Viabilidad	Municipio de Zacapoxtla	de 95494	0	0	0	PROYECTO	22/02/2023	03/04/2023	1 478 863.20	1 478 863.20	1 478 863.20	1 478 863.20	1 478 863.20	1 478 863.20	Validado avances
2023	2	PUE230202227132	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS DEMARCACIONES CALLE FRANCISCO I. MAESTRO LIBERIDAD MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA	207	33	Zacapoxtla	La Libertad	La Libertad	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y Viabilidad	de Transportes y Viabilidad	Municipio de Zacapoxtla	de 103515	109	90	0	1308.5	28/04/2023	16/06/2023	1 982 722.46	1 982 722.46	1 982 722.46	1 982 722.46	1 982 722.46	1 982 722.46	Validado avances
2023	2	PUE230202226632	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS DEMARCACIONES CALLE CAMERON SEPADA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA	207	33	Zacapoxtla	La Libertad	La Libertad	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y Viabilidad	de Transportes y Viabilidad	Municipio de Zacapoxtla	de 100059	122	78	0	1119.7	28/04/2023	16/06/2023	1 528 548.50	1 528 548.50	1 528 548.50	1 528 548.50	1 528 548.50	1 528 548.50	Validado avances
2023	2	PUE23020227206	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS DEMARCACIONES CALLE ESCOBAR VICALDO EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA	207	33	Zacapoxtla	Xalacapan	Xalacapan	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y Viabilidad	de Transportes y Viabilidad	Municipio de Zacapoxtla	de 103981	775	663	0	366	02/05/2023	20/06/2023	2 553 627.98	2 553 627.98	2 553 627.98	2 553 627.98	2 553 627.98	2 553 627.98	Validado avances
2023	2	PUE23020227387	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TANTIC EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA	207	33	Zacapoxtla	San Juan Tantic	San Juan Tantic	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y Viabilidad	de Transportes y Viabilidad	Municipio de Zacapoxtla	de 104875	490	413	0	9124.9	03/04/2023	01/06/2023	1 070 092.96	1 070 092.96	1 070 092.96	1 070 092.96	1 070 092.96	1 070 092.96	Validado avances
2023	2	PUE23020226191	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RICARDO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ESCOBAR VICALDO EN LA LOCALIDAD DE TATOCACAN EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA PUEBLA	207	33	Zacapoxtla	Tatocac	Tatocac	Proyecto de Inversión Social	de Transportes y Viabilidad	de Transportes y Viabilidad	Municipio de Zacapoxtla	de 9856	184	187	0	1280	17/04/2023	15/06/2023	1 603 225.07	1 603 225.07	1 603 225.07	1 603 225.07	1 603 225.07	1 603 225.07	Validado avances



DESTINO DEL GASTO

CICLO	TRM	FOLIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD	ID MUNI	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION	BASES	MONI	HOMI	RENOI	UNIDAD	FECHA	FECHA	MONTO	RECUERDO	COMPROMETI	DEVINGADO	LIBERADO	PAGADO	PLUO	
					ESTADO	CICLO	LOCALIDAD		PROYECTO	N	ECUATORIA	CLASO	RES	ES	ANOS	DE	INICIO	TERMINO	ANUNCIO							
2023	2	PUE23002216263	1004-FANS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO EN CALLES DE PRIMADA Y DIAGONAL, HERONES DE ZACAPOXTLA ENTRE CALLES BICENTENARIO Y CALLES AYOCO EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.- 97417	Puebla	207	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y Utilidades	Municipio de Zacapoxtla	97417	520	480	0	Metros Cuadrados	17/04/2023	28/05/2023	907,695.87	907,695.87	907,695.87	907,695.87	907,695.87	907,695.87	907,695.87	Validado Avances
2023	2	PUE23002235851	FORTAMUN	ARENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES EN LAS LOCALIDADES DE KALACAPAN, ATACAPAN, OJACULCO, FRANCISCO MADERO, IXTACAPAN Y LOS CRISTALES, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoxtla	Canculito	Urbanización		Municipio de Zacapoxtla	FORTA DE MUNI- DE/23/1	0	0	300	Máquina y equipo	23/02/2023	14/04/2023	872,497.48	872,497.48	872,497.48	872,497.48	872,497.48	872,497.48	872,497.48	Validado Repetido Avances

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

