

Resultados SRFT

2do Trimestre 2023

FAISMUN

Módulo Destino del Gasto



Módulo Ejercicio del Gasto



Módulo indicadores



Resultados SRFT

2do Trimestre 2023

FORTAMUN

Módulo Destino del Gasto



Módulo Ejercicio del Gasto



Módulo indicadores



Estatus



Si Reporto



No Solvento



No Reporto




Coordinación General
de Planeación,
Seguimiento y Evaluación

INDICADORES

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2023	2	2	Puebla	Zacapoaxtla	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	{just1:{ciclo:2023,trim:2,just:Otras causas,usuario:josevillag,fecha:17/07/23}}	10	N/D	Validado
2023	2	2	Puebla	Zacapoaxtla	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	179967	Índice de Dependencia Financiera	{Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1.27579	1.27579		2.36946	53.84	Validado
2023	2	2	Puebla	Zacapoaxtla	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	{Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	45.83333	45.83333		40	87.27	Validado
2023	2	2	Puebla	Zacapoaxtla	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	{Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.70725	41.70725		26.35388	63.19	Validado
2023	2	2	Puebla	Zacapoaxtla	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	{Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.70725	41.70725		41.70725	100	Validado
2023	2	2	Puebla	Zacapoaxtla	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	{Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	54.16667	54.16667		50	108.33	Validado





MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	8	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	0.00	0	24	10.00	1	10	
	3er. Trimestre	0.00	0	42				
	4to. Trimestre	1.82	1	55				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	50.00	4	8	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	45.83	11	24	40.00	4	10	
	3er. Trimestre	45.24	19	42				
	4to. Trimestre	40.00	22	55				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	50.00	4	8	0.00	0	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META, YA QUE ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION.
	2do. Trimestre	54.17	13	24	50.00	5	10	
	3er. Trimestre	54.76	23	42				
	4to. Trimestre	58.18	32	55				




MUNICIPIO DE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.68	8,564,786.7	51,338,720.0	16.68	8,564,786.67	51,338,720.00	SE ALCANZO LA META
	2do. Trimestre	41.71	21,411,966.7	51,338,720.0	41.71	21,411,966.67	51,338,720.00	SE ALCANZO LA META
	3er. Trimestre	66.73	34,259,146.7	51,338,720.0				
	4to. Trimestre	100.10	51,388,720.0	51,338,720.0				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	51,338,720.0	51,338,720.0				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.68	8,564,786.7	51,338,720.0	7.21	3,699,609.90	51,338,720.0	ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META PLANEADA, YA QUE SE TIENEN EXPEDIENTES EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	41.71	21,411,966.7	51,338,720.0	26.35	13,529,743.43	51,338,720.0	ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META PLANEADA, YA QUE SE TIENEN EXPEDIENTES EN PROCESO DE VALIDACION
	3er. Trimestre	66.73	34,259,146.7	51,338,720.0				
	4to. Trimestre	100.10	51,388,720.0	51,338,720.0				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1.28	21,411,966.67	16,783,340.00	2.37	21,411,966.67	9,036,639.00	
	4to. Trimestre	3.06	51,388,720.00	16,783,340.00				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[[Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1]-1]*100	4to Trimestre	5.64	90,923,975.00	86,073,650.00	-100.00			

DESTINO DEL GASTO


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202226455	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO XILITA SAN JUAN TAHITIC DEL KM 0.525.00 AL 1.100.00, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 98807	Puebla	207	Zacapoaxtla	San Juan Tahitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	98807	1848	1701	0	Metros Cuadrados	4025	10/05/2023	07/08/2023	7,327,349.70	7,327,349.70	7,327,349.70	6,111,696.62	6,111,696.62	6,111,696.62	Validado avances
2023	2	PUE230202226094	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ACUJACO CUETZALAN, EN EL TRAMO DENOMINADO PUENTE COLORADO LIBRAMIENTO ORIENTE RANCHO BONITO, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPOAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 95598	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	95598	430	600	0	Metros Cuadrados	31680	24/04/2023	22/07/2023	13,070,038.35	13,070,038.35	13,070,038.35	9,967,979.83	9,967,979.83	9,967,979.83	Validado avances
2023	2	PUE230202226413	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE 21DPROB66W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NEXTICAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 98555	Puebla	207	Zacapoaxtla	Nexiticapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	98555	140	100	0	Comedor(es)	1	24/04/2023	22/06/2023	1,495,547.14	1,495,547.14	1,495,547.14	1,495,547.14	1,495,547.14	1,495,547.14	Validado avances
2023	2	PUE230202226024	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 95494	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla		Otros Proyectos	Municipio de Zacapoaxtla	95494	0	0	0	PROYECTOS	1	22/02/2023	03/04/2023	1,478,863.20	1,478,863.20	1,478,863.20	1,478,863.20	1,478,863.20	1,478,863.20	Validado avances
2023	2	PUE230202227132	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 103515	Puebla	207	Zacapoaxtla	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	103515	109	90	0	Metros Cuadrados	1308.5	28/04/2023	16/06/2023	1,982,722.46	1,982,722.46	1,982,722.46	1,982,722.46	1,982,722.46	1,982,722.46	Validado avances
2023	2	PUE230202226622	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARMEN SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 100059	Puebla	207	Zacapoaxtla	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	100059	122	78	0	Metros Cuadrados	1179.7	28/04/2023	16/06/2023	1,528,548.50	1,528,548.50	1,528,548.50	1,528,548.50	1,528,548.50	1,528,548.50	Validado avances
2023	2	PUE230202227206	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEONA VICARIO, EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 103981	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	103981	775	663	0	Metros Cuadrados	366	02/05/2023	20/06/2023	2,553,627.98	2,553,627.98	2,553,627.98	2,553,627.98	2,553,627.98	2,553,627.98	Validado avances
2023	2	PUE230202227387	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 104875	Puebla	207	Zacapoaxtla	San Juan Tahitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	104875	490	413	0	Metros Cuadrados	9124.9	03/04/2023	01/06/2023	1,070,092.96	1,070,092.96	1,070,092.96	1,070,092.96	1,070,092.96	1,070,092.96	Validado avances
2023	2	PUE230202226191	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 98966	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatoxcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	98966	184	187	0	Metros Cuadrados	1290	17/04/2023	15/06/2023	1,603,225.07	1,603,225.07	1,603,225.07	1,603,225.07	1,603,225.07	1,603,225.07	Validado avances



DESTINO DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	2	PUE230202226263	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ADOPRETO EN CALLES PRIVADA Y DIAGONAL HÉROES DE ZACAPOAXTLA ENTRE CALLES BICENTENARIO Y HÉROES DE ZACAPOAXTLA, EN COLONIA AYOCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 97417	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	97417	620	480	0	Metros Cuadrados	686.05	17/04/2023	26/05/2023	907,695.87	907,695.87	907,695.87	907,695.87	907,695.87	907,695.87	Validado avances
2023	2	PUE230202235851	33	FORTAMUN	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES EN LAS LOCALIDADES DE XALACAPAN, ATACAPAN, CUACUILCO, FRANCISCO I. MADERO, IXTACAPAN Y LOS CRISTALES, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoaxtla	Cuacuilco	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	FORTAMUN-DF/23/10	0	0	300	Maquinaria y equipo	2	23/02/2023	14/04/2023	872,497.48	872,497.48	872,497.48	872,497.48	872,497.48	872,497.48	Validado Registrado avances	







NOMBRE DEL MUNICIPIO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FISM-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230202226024	95494	FAISMUN/23/01	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN PRIMER TRIMESTRE EN DIFERENTES LOCALIDADES, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	VARIAS	1478863.2	1478863.2	1478863.2	1478863.2	1478863.2	1478863.2	1478863.2	100	100	PROYECTOS	OBRA TERMINADA
PUE230202227387	104875	FAISMUN/23/02	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN TAHITIC	1070092.96	1070092.96	1070092.96	1070092.96	1070092.96	1070092.96	1070092.96	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230202226034	95598	FAISMUN/23/03	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ACUACO – CUETZALAN, EN EL TRAMO DENOMINADO PUENTE COLORADO – LIBRAMIENTO ORIENTE – RANCHO BONITO, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPOAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	ZACAPOAXTLA	13070038.35	13070038.35	13070038.35	13070038.35	9967979.83	9967979.83	9967979.83	76.27	76.27	Metros Cuadrados	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
PUE230202226191	96966	FAISMUN/23/04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	TATOXCAC	1603225.07	1603225.07	1603225.07	1603225.07	1603225.07	1603225.07	1603225.07	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230202226263	97417	FAISMUN/23/05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ADOCRETO EN CALLES PRIVADA Y DIAGONAL HÉROES DE ZACAPOAXTLA ENTRE CALLES BICENTENARIO Y HÉROES DE ZACAPOAXTLA, EN COLONIA AYOCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	ZACAPOAXTLA	907695.87	907695.87	907695.87	907695.87	907695.87	907695.87	907695.87	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230202226413	98555	FAISMUN/23/06	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 21DPR0806W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NEXTICAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	NEXTICAPAN	1495547.14	1495547.14	1495547.14	1495547.14	932559.9	932559.9	932559.9	62.36	62.36	Metros Cuadrados	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
PUE230202226455	98807	FAISMUN/23/07	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO XILITA-SAN JUAN TAHITIC DEL KM 0+525.00 AL +100.00, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	SAN JUAN TAHITIC	7327349.7	7327349.7	7327349.7	7327349.7	6111696.62	6111696.62	6111696.62	83.41	83.41	Metros Cuadrados	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
PUE230202226622	100059	FAISMUN/23/08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARMEN SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	LA LIBERTAD	1528548.5	1528548.5	1528548.5	1528548.5	1528548.5	1528548.5	1528548.5	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230202227132	103515	FAISMUN/23/09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	LA LIBERTAD	1982722.46	1982722.46	1982722.46	1982722.46	1982722.46	1982722.46	1982722.46	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230202227206	103981	FAISMUN/23/10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEONA VICARIO, EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	XALACAPAN	2553627.98	2553627.98	2553627.98	2553627.98	2553627.98	2553627.98	2553627.98	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
FORTAMUN-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230202235851		FORTAMUN-DF/23/10	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES EN LAS LOCALIDADES DE XALACAPAN, ATACAPAN, CUACUILCO, FRANCISCO I. MADERO, IXTACAPAN Y LOS CRISTALES, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	COMALTEPEC	872497.48	872497.48	872497.48	872497.48	872497.48	872497.48	872497.48	100	100	MAQUINARIA	OBRA TERMINADA


TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIM	ENTIDAD_FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_PP	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION_RECORSORA	RENDIMIENTO	RENTREGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES (CAPTURAS)	ESTATUS		
1-Programa presupuestario	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Zacapoaxtla	50624.18	0												MODULO EN PROCESO, EXISTEN 4 OBRAS COMPROMETIDAS NO SE REPORTAN EN DESTINO DEL GASTO YA QUE NO MIGRARON DE LA MIDS.	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	12900000.00	12900000.00	1495547.10	1495547.10	932559.90	932559.90	932559.90		REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MANTENIMIENTO DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA DE SALUD, CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRESCOLAR, CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN ESCUELA PRIMARIA, CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN ESCUELA PRIMARIA.	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto corriente	325	Arrendamiento de equipo de transporte	350000.00	350000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS.	Validado
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto corriente	332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	500000	1478863.2	1478863.2	1478863.2	1478863.2	1478863.2	1478863.2		GASTOS INDIRECTOS 2023 ELABORACION DE PROYECTOS	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto de Inversión	624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	68000716.96	67021853.76	40522379.6	40522379.6	28547012.01	28547012.01	28547012.01	28547012.01		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, REHABILITACION DE CARRETERA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES	Validado
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3000000.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES	Validado
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	12167272.04	12167272.04	6962204.60	6962204.60	1382218.90	1382218.90	1382218.90		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	Validado	



TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIM	ENTIDAD_FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_PP	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	OBSERVACIONES (CAPTURAS)	ESTATUS		
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto corriente	441	Ayudas sociales a personas	4000000.00	4000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO FIRME	Validado	
1-Programa presupuestario	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla	21746.78	0													Validado	
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto corriente	252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2000000.00	2000000.00	2000000.00	2000000.00	2000000.00	2000000.00	2000000.00	2000000.00	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto corriente	271	Vestuario y uniformes	600000.00	668164.60	668164.60	668164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEG. PUB. 2023	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto corriente	291	Herramientas menores	2000000.00	2000000.00	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA APOYO AL CAMPO A PRODUCTORES	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto corriente	272	Prendas de seguridad y protección personal	1000000.00	825833.00	825833.00	825833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto corriente	311	Energía eléctrica	10000000.00	10000000.00	4268454.00	4268454.00	4268454.00	4268454.00	4268454.00	4268454.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 2023	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto de Inversión	326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1500000.00	872497.50	872497.50	872497.50	872497.50	872497.50	872497.50	872497.50	872497.50	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES, EN DIFERENTES LOCALIDADES	Validado
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto corriente	853	Otros convenios	2569436.00	2569436.00	1798604.80	1798604.80	1798604.80	1798604.80	1798604.80	1798604.80	CONVENIO PARA APORTACION AL CERESO 2023	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto corriente	911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	150000.00	150000.00	145001.00	145001.00	145001.00	145001.00	145001.00	145001.00	PAGO A CONAGUA	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto corriente	441	Ayudas sociales a personas	800000.00	800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: ADQUISICION DE TINACOS PARA DIFERENTES LOCALIDADES	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto corriente	122	Sueldos base al personal eventual	5800000.00	5800000.00	3128300.00	3128300.00	3128300.00	3128300.00	3128300.00	3128300.00	PAGO DE ELEMENTOS DE SEG. PUB. 2023	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto corriente	358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2500000.00	2500000.00	1316886.20	1316886.20	1316886.20	1316886.20	1316886.20	1316886.20	PAGO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES AL RELLENO SANITARIO 2023	Validado	
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto de Inversión	581	Terrenos	2800000.00	2800000.00	2800000.00	2800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE PREDIO PARA PANTEON COMUNITARIO	Validado	



TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIM	ENTIDAD_FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES (CAPTURA)	ESTATUS	
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMU Y N	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto de Inversión	624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7800000.00	7906002.32	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	Validado
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMU Y N	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	11219284.00	11219284.00	1588225.60	1588225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	MANTENIMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL, REHABILITACIÓN DEL JUZGADO DE PAZ, REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA, REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, REHABILITACION DEL RECINTO FERIAL	Validado
2-Partida genérica	2023	2	Puebla	Zacapoaxtla	2023	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMU Y N	Municipio de Zacapoaxtla			Gasto de Inversión	541	Vehiculos y Equipo Terrestre	650000.00	650000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA 2023	Validado



Reporte del Ejercicio Inicio > Reporte del Ejercicio

Filtros de descarga

Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidad:	Puebla
Ciclo:	2023	Municipio:	Zacapoaxtla
Ramo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Periodo:	Segundo Trimestre (ABR-JUN)
Programa Presupuestario	I 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Fe...	* Tipo de Reporte	Reporte final

[Ir al Inicio](#) [Generar reporte](#)

Historial de descargas [Actualizar](#) [Eliminar descargas](#)

Identificador	Fecha	Nombre reporte	Estatus	Información	Reportes	Eliminar
305396	3/08/2023 10:43:49 AM	ReporteNF_Final_3082023_1691081029694.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar
305392	3/08/2023 10:41:42 AM	ReporteNF_Final_3082023_1691080902599.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar
305308	3/08/2023 09:15:25 AM	ReporteNF_Final_3082023_1691075725525.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar
305307	3/08/2023 09:14:17 AM	ReporteNF_Final_3082023_1691075657295.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar
305303	3/08/2023 09:12:56 AM	ReporteNF_Final_3082023_1691075576232.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar
297867	19/07/2023 12:56:26 PM	ReporteNF_Trimestral_19072023_1689792986151.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar

Reporte del Ejercicio Inicio > Reporte del Ejercicio

Filtros de descarga

Tipo de Recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidad:	Puebla
Ciclo:	2023	Municipio:	Zacapoaxtla
Ramo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Periodo:	Segundo Trimestre (ABR-JUN)
Programa Presupuestario	I 005 FORTAMUN	* Tipo de Reporte	Reporte final

[Ir al Inicio](#) [Generar reporte](#)

Historial de descargas [Actualizar](#) [Eliminar descargas](#)

Identificador	Fecha	Nombre reporte	Estatus	Información	Reportes	Eliminar
305396	3/08/2023 10:43:49 AM	ReporteNF_Final_3082023_1691081029694.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar
305392	3/08/2023 10:41:42 AM	ReporteNF_Final_3082023_1691080902599.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar
305308	3/08/2023 09:15:25 AM	ReporteNF_Final_3082023_1691075725525.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar
305307	3/08/2023 09:14:17 AM	ReporteNF_Final_3082023_1691075657295.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar
305303	3/08/2023 09:12:56 AM	ReporteNF_Final_3082023_1691075576232.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar
297867	19/07/2023 12:56:26 PM	ReporteNF_Trimestral_19072023_1689792986151.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$13,070,038.35	\$13,070,038.35	✖ Eliminar

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2023 / ABR-JUN	\$13,070,038.35	\$13,070,038.35	\$9,967,979.83	\$9,967,979.83	\$9,967,979.83	76.27%	🔒 No disponible

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **76.70 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada
Metros Cuadrados	31680	31680

[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **76.70 %**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2023 ABR-JUN	24300	76.70%	✎ Editar

[✖ Cancelar](#) [← Anterior](#)

[Siguiente >>](#)



Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

Observaciones: **Revisión**

Categoría del registro

- Acción
- Adquisición
- Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre
REHABILITACIÓN DE CARRETERA ACUACO CUETZALAN, EN EL TRAMO DENOMINADO PUENTE COLORADO LIBRAMIENTO ORIENTE RANCHO BONITO, EN LA

Estado Responsable
Puebla

Tipo de Programa o Proyecto
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Municipio Responsable
Zacapoaxtla

Clasificación del registro
Transportes y vialidades

Institución Ejecutora
Municipio de Zacapoaxtla