

Municipio de Zacapoaxtla



Resultados SRFT

4to Trimestre 2023

FAISMUN

Módulo Destino del Gasto



Módulo Ejercicio del Gasto



Módulo indicadores



Resultados SRFT

4to Trimestre 2023

FORTAMUN

Módulo Destino del Gasto



Módulo Ejercicio del Gasto





Módulo indicadores



Estatus

 Si Reporto

 No Solvento

 No Reporto



Coordinación General
de Planeación,
Seguimiento y Evaluación



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.68	8,564,786.7	51,338,720.0	16.68	8,564,786.67	51,338,720.00	SE ALCANZO LA META
	2do. Trimestre	41.71	21,411,966.7	51,338,720.0	41.71	21,411,966.67	51,338,720.00	SE ALCANZO LA META
	3er. Trimestre	66.73	34,259,146.7	51,338,720.0	66.73	34,259,146.64	51,338,720.00	SE ALCANZO LA META
	4to. Trimestre	100.00	51,388,720.0	51,388,720.0	100.00	51,388,720.00	51,388,720.00	SE ALCANZO LA META
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	51,338,720.0	51,338,720.0	100.00	51,388,720.00	51,388,720.0	SE ALCANZO LA META Y SE REALIZARA REINTEGRO YA QUE HUBO AHORRO PRESUPUESTAL EN ALGUNAS DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.68	8,564,786.7	51,338,720.0	7.21	3,699,609.90	51,338,720.0	ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META PLANEADA, YA QUE SE TIENEN EXPEDIENTES EN PROCESO DE VALIDACION
	2do. Trimestre	41.71	21,411,966.7	51,338,720.0	26.35	13,529,743.43	51,338,720.0	ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META PLANEADA, YA QUE SE TIENEN EXPEDIENTES EN PROCESO DE VALIDACION
	3er. Trimestre	66.73	34,259,146.7	51,338,720.0	49.12	25,219,546.16	51,338,720.00	ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META PLANEADA, YA QUE SE TIENEN EXPEDIENTES EN PROCESO DE VALIDACION
	4to. Trimestre	100.00	51,388,720.0	51,388,720.0	100.00	51,388,720.00	51,388,720.00	SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Evaluación, Seguimiento y
 Asistente



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1.28	21,411,966.67	16,783,340.00	2.37	21,411,966.67	9,036,639.00	
	4to. Trimestre	3.06	51,388,720.00	16,783,340.00	3.35	51,388,720.00	15,346,554.00	NO SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	5.64	90,923,975.00	86,073,650.00	20.44	103,664,117.00	86,073,650.00	SE ALCANZO LA META





ZACAPOAXTLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME CUARTO TRIMESTRE 2023

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302244548	131221	FAISMUN/23/19	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PAREONES, EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	TATOXCAC	2825037.1	2825037.1	2825037.1	2825037.1	2373002.07	2373002.07	2373002.07	100	100	Metros Lineales	OBRA TERMINADA
PUE230302244581	131354	FAISMUN/23/20	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 25 DE ABRIL, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	LAS LOMAS	1790153.09	1790153.09	1790153.09	1790153.09	1429869.23	1429869.23	1429869.23	100	100	Metros Lineales	OBRA TERMINADA
PUE230302244584	131363	FAISMUN/23/21	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 25 DE ABRIL, EN LA COLONIA LANDEROGCO, DE LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	XALACAPAN	1277598.77	1277598.77	1277598.77	1277598.77	1127575.48	1127575.48	1127575.48	100	100	Metros Lineales	OBRA TERMINADA
PUE230302247828	150732	FAISMUN/23/22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A SAN FRANCISCO ZACAPEPAN A NEXPATENO, EN LA LOCALIDAD DE NEXPATENO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	NEXPATENO	2890859.42	2890859.42	2890859.42	2890859.42	2363261.11	2363261.11	2363261.11	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230302251205	169946	FAISMUN/23/26	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C", EN EL PREESCOLAR "FRANCISCO I. MADERO", CON CLAVE 21DIN0013X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	XALACAPAN	580373.74	580373.74	580373.74	580373.74	409824.57	409824.57	409824.57	100	100	Aula	OBRA TERMINADA
PUE230302253121	179838	FAISMUN/23/27	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+091.75 Y DEL KM 0+202.75 AL KM 0+289.82, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XALTETELA, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	SANTA CRUZ XALTETELA	1503308.53	1503308.53	1503308.53	1503308.53	507378.23	507378.23	507378.23	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402286720	291335	FAISMUN/23/28	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA A TLATLAUQUITEPEC, ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	AHUACATLAN	951065.46	951065.46	951065.46	951065.46	728859.03	728859.03	728859.03	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230302256957	205885	FAISMUN/23/29	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE ATACPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	ATACPAN	1935288.11	1935288.11	1935288.11	1935288.11	1066215.38	1066215.38	1066215.38	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230302259076	218362	FAISMUN/23/30	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C", EN LA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB0132Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUACUILCO, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	CUACUILCO	1426117.79	1426117.79	1426117.79	1426117.79	1040753.48	1040753.48	1040753.48	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402286827	291728	FAISMUN/23/31	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	COMALTEPEC	776396.19	776396.19	776396.19	776396.19	776396.19	776396.19	776396.19	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402296422	335553	FAISMUN/23/32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO XALTETELA A COHUATZALPAN, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE COHUATZALPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	COHUATZALPAN	1596177.03	1596177.03	1596177.03	1596177.03	1596177.03	1596177.03	1596177.03	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402287461	295152	FAISMUN/23/33	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS VOLCANES, EN COLONIA JARDÍN DE LOS VOLCANES, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	LOS VOLCANES	1320031.83	1320031.83	1320031.83	1320031.83	1320031.83	1320031.83	1320031.83	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402287474	295243	FAISMUN/23/34	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TEXOCOYOHUAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	TEXOCOYOHUAC	1800059.49	1800059.49	1800059.49	1800059.49	1800059.49	1800059.49	1800059.49	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402287487	295307	FAISMUN/23/35	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TEXOCOYOHUAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	TEXOCOYOHUAC	1849573.34	1849573.34	1849573.34	1849573.34	1849573.34	1849573.34	1849573.34	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402287689	296295	FAISMUN/23/36	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO ZACAPOAXTLA A TLATLAUQUITEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TATZECUALA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	TATZECUALA	1685506.13	1685506.13	1685506.13	1685506.13	1685506.13	1685506.13	1685506.13	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402287852	297036	FAISMUN/23/37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JUÁREZ, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	COMALTEPEC	2776110.25	2776110.25	2776110.25	2776110.25	2776110.25	2776110.25	2776110.25	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA

PUE230402288190	298859	FAISMUN/23/38	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN SUR, ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	LAS LOMAS	1335022.38	1335022.38	1335022.38	1335022.38	1335022.38	1335022.38	1335022.38	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402288359	299731	FAISMUN/23/39	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BICENTENARIO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	XALACAPAN	365219.33	365219.33	365219.33	365219.33	365219.33	365219.33	365219.33	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402288419	300045	FAISMUN/23/40	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2DA PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA TALICAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ZACAPEXPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	ZACAPEXPAN	225097.16	225097.16	225097.16	225097.16	225097.16	225097.16	225097.16	100	100	Metros Lineales	OBRA TERMINADA
PUE230402296732	336871	FAISMUN/23/41	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "ANGÉLICA CASTRO DE LA FUENTE", CON CLAVE 21DCC0035T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	COMALTEPEC	783924.26	783924.26	783924.26	783924.26	783924.26	783924.26	783924.26	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402315804	417468	FAISMUN/23/42	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES LOCALIDADES, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	VARIAS LOCALIDADES	2183359.11	2183359.11	2183359.11	2183359.11	2183359.11	2183359.11	2183359.11	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402301202	354529	FAISMUN/23/43	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO SOBRE CARRETERA ESTATAL EN EL TRAMO ACUACO A ZACAPOAXTLA EN LA LOCALIDAD DE CALCAHUALCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	CALCAHUALCO	1220745.4	1220745.4	1220745.4	1220745.4	1220745.4	1220745.4	1220745.4	100	100	Metros Lineales	OBRA TERMINADA
PUE230402301211	354583	FAISMUN/23/44	REHABILITACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE NEXPANATENO A SAN FRANCISCO ZACAPEXPAN, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ZACAPEXPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	ZACAPEXPAN	982075.57	982075.57	982075.57	982075.57	982075.57	982075.57	982075.57	100	100	Metros Lineales	OBRA TERMINADA
PUE230402301271	354791	FAISMUN/23/45	MANTENIMIENTO DE AULAS Y SANITARIOS, EN EL BACHILLERATO "LA LIBERTAD" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0421H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	LIBERTAD	1369858.47	1369858.47	1369858.47	1369858.47	1369858.47	1369858.47	1369858.47	100	100	Aula	OBRA TERMINADA
PUE230402301241	354679	FAISMUN/23/46	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE ENTRE CARRETERA ZACAPOAXTLA A XOCHIAPULCO Y CAMINO A LA MANZANILLA, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	LOMAS	1669908.19	1669908.19	1669908.19	1669908.19	1669908.19	1669908.19	1669908.19	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402308256	385178	FAISMUN/23/47	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	LA LIBERTAD	2289633.09	2289633.09	2289633.09	2289633.09	2289633.09	2289633.09	2289633.09	100	100	Metros Lineales	OBRA TERMINADA
PUE230402301323	355002	FAISMUN/23/48	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL "CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUMERO 168", CON CLAVE 21DTA0001V, UBICADO EN LA COLONIA LOS MANZANOS, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	MANZANOS	2333930.39	2333930.39	2333930.39	2333930.39	2333930.39	2333930.39	2333930.39	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402301326	355008	FAISMUN/23/49	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C", EN LA PRIMARIA "PEDRO MOLINA CORONA", CON CLAVE 21DPR0791K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	EL MOLINO	1350995.4	1350995.4	1350995.4	1350995.4	1350995.4	1350995.4	1350995.4	100	100	Aula	OBRA TERMINADA
PUE230402307076	380688	FAISMUN/23/50	MANTENIMIENTO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL 25 DE ABRIL, PRIMERA ETAPA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	ZACAPOAXTLA	2880074.37	2880074.37	2880074.37	2880074.37	2880074.37	2880074.37	2880074.37	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402308847	387295	FAISMUN/23/51	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA LERA, EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	TATOXCAC	425838.58	425838.58	425838.58	425838.58	425838.58	425838.58	425838.58	100	100	Metros Lineales	OBRA TERMINADA

15 ENE 2024

RECIBIDO

F/42/SB/ICGPSE

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302266632		FORTAMUN-DF/23/13	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA COLONIA AYOCO, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPOAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	ZACAPOAXTLA	4964446.18	4964446.18	4964446.18	4964446.18	4964446.18	4964446.18	4964446.18	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402332664		FORTAMUN-DF/23/15	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA XOCHITEPEC - XALACAPAN 2A ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	XOCHITEPEC	2435033.14	2435033.14	2435033.14	2435033.14	2435033.14	2435033.14	2435033.14	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402334517		FORTAMUN-DF/23/16	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	JILOTEPEC	2254079.13	2254079.13	2254079.13	2254079.13	2254079.13	2254079.13	2254079.13	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402334537		FORTAMUN-DF/23/17	REHABILITACION DE OFICINAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	ZACAPOAXTLA	350690.25	350690.25	350690.25	350690.25	350690.25	350690.25	350690.25	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402334682		FORTAMUN-DF/23/18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE GONZALO BAUTISTA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	GONZALO BAUTISTA	1511138.75	1511138.75	1511138.75	1511138.75	1511138.75	1511138.75	1511138.75	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402334718		FORTAMUN-DF/23/19	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN INMUEBLE "CASA ZACAPOAXTLA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA	ZACAPOAXTLA	2861341.09	2861341.09	2861341.09	2861341.09	2861341.09	2861341.09	2861341.09	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402334730		FORTAMUN-DF/23/20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	EL PROGRESO	1711107.4	1711107.4	1711107.4	1711107.4	1711107.4	1711107.4	1711107.4	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402334738		FORTAMUN-DF/23/21	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE XALTICPAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	XALTIPAC	2587366.1	2587366.1	2587366.1	2587366.1	2587366.1	2587366.1	2587366.1	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA
PUE230402334760		FORTAMUN-DF/23/22	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE EL PROGRESO - XOCHITEPEC DEL KM 0+000.00 AL 1+823.76, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	EL PROGRESO	1245000.79	1245000.79	1245000.79	1245000.79	1245000.79	1245000.79	1245000.79	100	100	Metros Cuadrados	OBRA TERMINADA

Entidad	Municipio	Tipo de Ciclo de	Clave de	Motivo	Porcentaje	Programa	Fondo	Instituto	Rendimiento	Reintegrado	Tipo de Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	(M Comprometido)	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones			
21	207	1	2023	2	33	I	4	FAIS Municipal y de	1	101,238.41	9,595.97									Observaciones MODULO EN PROCESO, EXISTEN 4 OBRAS COMPROMETIDAS NO SE REPORTAN EN POR RECLASIFICACION DE RECURSO EN PROYECTOS CON GASTOS INDIRECTOS 2023 ELABORACION DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES LOCALIDADES		
		2									1	325	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTOS CON GASTOS INDIRECTOS 2023 ELABORACION DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES LOCALIDADES	
		2									1	332	500,000.00	1,478,863.20	1,478,863.20	1,478,863.20	1,478,863.20	1,478,863.20	1,478,863.20	1,478,863.20	PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES LOCALIDADES	
		2									1	441	4,000,000.00	2,183,359.11	2,183,359.11	2,183,359.11	2,183,359.11	2,183,359.11	2,183,359.11	2,183,359.11	LOCALIDADES	
		2									2	612	12,900,000.00	12,220,821.10	12,220,821.10	12,220,821.10	12,220,821.10	12,220,821.10	12,220,821.10	12,220,821.10	CONSTRUCCION DE COMEDOR, AULA DIDACTICA, MODULOS SANITARIOS UTILIZARON PARTE DE LOS RENDIMIENTOS MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, AMPLIACION DE RED CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, REHABILITACIÓN DE CARRETERA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES	
		2									2	613	12,167,272.04	13,613,975.48	13,613,975.48	13,613,975.48	13,613,975.48	13,613,975.48	13,613,975.48	13,613,975.48	UTILIZARON PARTE DE LOS RENDIMIENTOS MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, AMPLIACION DE RED CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, REHABILITACIÓN DE CARRETERA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES	
		2									2	614	3,000,000.00	2,636,571.59	2,636,571.59	2,636,571.59	2,636,571.59	2,636,571.59	2,636,571.59	2,636,571.59	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, REHABILITACIÓN DE CARRETERA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES	
		2									2	624	68,000,716.96	68,392,556.30	68,392,556.30	68,392,556.30	68,392,556.30	68,392,556.30	68,392,556.30	68,392,556.30	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, REHABILITACIÓN DE CARRETERA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES	
		2									2	515	0.00	483,484.66	483,484.66	483,484.66	483,484.66	483,484.66	483,484.66	483,484.66	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS	
21	207	1	2023	2	33	I	5	FORTAMUN	1	51,103.41	7,979.91											
		2									1	122	5,800,000.00	7,329,789.12	7,329,789.12	7,329,789.12	7,329,789.12	7,329,789.12	7,329,789.12	7,329,789.12	PAGO DE ELEMENTOS DE SEG. PUB. 2023 ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES POR RECLASIFICACION DE RECURSO EN PROYECTOS CON MAYOR DEMANDA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 2023 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES, EN DIFERENTES LOCALIDADES	
		2									1	252	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES POR RECLASIFICACION DE RECURSO EN PROYECTOS CON MAYOR DEMANDA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 2023 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES, EN DIFERENTES LOCALIDADES	
		2									1	291	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 2023 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES, EN DIFERENTES LOCALIDADES
		2									1	311	10,000,000.00	8,993,289.00	8,993,289.00	8,993,289.00	8,993,289.00	8,993,289.00	8,993,289.00	8,993,289.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES, EN DIFERENTES LOCALIDADES	
		2									2	326	1,500,000.00	872,497.48	872,497.48	872,497.48	872,497.48	872,497.48	872,497.48	872,497.48	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CALLES, EN DIFERENTES LOCALIDADES	
		2									1	358	2,500,000.00	3,181,470.15	3,181,470.15	3,181,470.15	3,181,470.15	3,181,470.15	3,181,470.15	3,181,470.15	PAGO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES AL RELLENO SANITARIO 2023	



2	1	441	800,000.00	3,363,370.00	3,363,370.00	3,363,370.00	3,363,370.00	3,363,370.00	3,363,370.00	3,363,370.00	RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA: ADQUISICION DE TINACOS PARA DIFERENTES POR RECLASIFICACION DE RECURSO EN PROYECTOS CON MAYOR DEMANDA
2	2	541	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEG. PUB. 2023
2	1	271	600,000.00	668,164.64	668,164.64	668,164.64	668,164.64	668,164.64	668,164.64	668,164.64	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO PARA POR RECLASIFICACION DE RECURSO EN PROYECTOS CON MAYOR DEMANDA
2	1	272	1,000,000.00	825,833.00	825,833.00	825,833.00	825,833.00	825,833.00	825,833.00	825,833.00	UTILIZARON PARTE DE LOS RENDIEMENTOS EN LA OBRA REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE USOS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
2	2	581	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONVENIO PARA APORTACION AL CERESO 2023
2	2	612	11,219,284.00	16,291,209.11	16,291,209.11	16,291,209.11	16,291,209.11	16,291,209.11	16,291,209.11	16,291,209.11	PAGO A CONAGUA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
2	2	624	7,800,000.00	5,191,172.68	5,191,172.68	5,191,172.68	5,191,172.68	5,191,172.68	5,191,172.68	5,191,172.68	
2	1	853	2,569,436.00	2,569,436.00	2,569,436.00	2,569,436.00	2,569,436.00	2,569,436.00	2,569,436.00	2,569,436.00	
2	1	911	150,000.00	145,001.00	145,001.00	145,001.00	145,001.00	145,001.00	145,001.00	145,001.00	
2	1	341	0.00	611.32	611.32	611.32	611.32	611.32	611.32	611.32	




 15 ENE 2024

 RECIBIDO

 F/42/SBICGPSE

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESTINO DEL GASTO	
																							ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUE230402286827	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 293728	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	293728	45	30	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:508.0 [meta]: meta modificada:508.0 [meta]:	02-10-2023	01-12-2023	776396.19	776396.19	776396.19	776396.19	776396.19	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402288419	Proyecto de inversión	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2DA PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA TALCANAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ZACAPOAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 300045	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zacapoaxtla	300045	32	25	0	[unidad_medida] Metros lineales, meta:205.81, meta modificada:205.81 [meta]:	09-10-2023	17-11-2023	225097.16	225097.16	225097.16	225097.16	225097.16	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402307076	Proyecto de inversión	MANTENIMIENTO DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL 25 DE ABRIL, PRIMERA ETAPA, UBICADO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 380688	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	380688	923	854	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:3145.71, meta modificada:3145.71 [meta]:	20-10-2023	18-12-2023	2880074.37	2880074.37	2880074.37	2880074.37	2880074.37	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402308356	Proyecto de inversión	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 385178	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zacapoaxtla	385178	236	183	0	[unidad_medida] Metros, meta:1885.6, meta modificada:1885.6 [meta]:	23-10-2023	21-12-2023	2289633.09	2289633.09	2289633.09	2289633.09	2289633.09	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402244584	Proyecto de inversión	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 25 DE ABRIL, EN LA COLONIA LANDEBROGCO, DE LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 131363	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	131363	128	115	0	[unidad_medida] Metros lineales, meta:650.0, meta modificada:650.0 [meta]:	28-06-2023	25-09-2023	1277598.77	1277598.77	1277598.77	1277598.77	1277598.77	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402794732	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR ANGÉLICA CASTRO DE LA FUENTE, CON CLAVE 210C00351, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 336877	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	336877	122	60	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:241.2, meta modificada:241.2 [meta]:	03-10-2023	01-12-2023	783924.26	783924.26	783924.26	783924.26	783924.26	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402286730	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR PRATONAL A BASE DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA A TLAIXIQUITEPEC, ENTRE CALLES LUIS DONALDO COLOSO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 291335	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	291335	172	145	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:478.23, meta modificada:478.23 [meta]:	02-10-2023	30-11-2023	951065.46	951065.46	951065.46	951065.46	951065.46	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402287474	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO ORBENTE, EN LA LOCALIDAD DE TEXCOCYOHUAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 295243	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	295243	173	148	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:1366.0, meta modificada:1366.0 [meta]:	04-10-2023	02-12-2023	1800059.49	1800059.49	1800059.49	1800059.49	1800059.49	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402287487	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TEXCOCYOHUAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 295307	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	295307	188	162	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:1315.7, meta modificada:1315.7 [meta]:	09-10-2023	07-12-2023	1849573.34	1849573.34	1849573.34	1849573.34	1849573.34	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402301271	Proyecto de inversión	MANTENIMIENTO DE ALIATAS Y SANITARIOS EN BACHILERATO GENERAL OFICIAL LA LIBERTAD CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210H02121, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 354791	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	354791	124	101	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:265.64, meta modificada:265.64 [meta]:	13-10-2023	11-12-2023	1369858.47	1369858.47	1369858.47	1369858.47	1369858.47	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402244581	Proyecto de inversión	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 25 DE ABRIL, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 123354	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	123354	143	125	0	[unidad_medida] Metros lineales, meta:716.0, meta modificada:716.0 [meta]:	26-06-2023	25-09-2023	1790153.09	1790153.09	1790153.09	1790153.09	1790153.09	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402287461	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS VOLCANES, EN COLONIA JARDÓN DE LOS VOLCANES, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 295152	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	295152	115	85	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:900.0, meta modificada:900.0 [meta]:	29-09-2023	27-11-2023	1320031.83	1320031.83	1320031.83	1320031.83	1320031.83	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402287689	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO ZACAPOAXTLA A TLAIXIQUITEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TATEZCUALA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 296295	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	296295	176	128	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:1091.7, meta modificada:1091.7 [meta]:	05-10-2023	03-12-2023	168506.13	168506.13	168506.13	168506.13	168506.13	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402288190	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALVARO ORBEGÓN SUR, ENTRE LAS CALLES CUAHTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 298859	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	298859	62	54	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta modificada:1000.0 [meta]:	04-10-2023	04-12-2023	1335022.38	1335022.38	1335022.38	1335022.38	1335022.38	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402256957	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE ATACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 205885	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	205885	314	203	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:1179.0, meta modificada:1179.0 [meta]:	16-08-2023	16-10-2023	1935288.11	1935288.11	1935288.11	1935288.11	1935288.11	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402259076	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210P03322, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUACUILCO, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 218362	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	218362	236	180	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:10.41, meta modificada:10.41 [meta]:	21-08-2023	19-10-2023	1426117.79	1426117.79	1426117.79	1426117.79	1426117.79	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402244548	Proyecto de inversión	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PAREDONES, EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 131221	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	131221	235	167	0	[unidad_medida] Metros lineales, meta:1219.0, meta modificada:1219.0 [meta]:	26-06-2023	25-09-2023	2825037.1	2825037.1	2825037.1	2825037.1	2825037.1	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402288359	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BICENTENARIO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 299731	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	299731	12	10	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:247.17 [meta]: meta modificada:247.17 [meta]:	30-09-2023	09-11-2023	365219.33	365219.33	365219.33	365219.33	365219.33	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402301202	Proyecto de inversión	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO SOBRE CARRETERA ESTATAL EN EL TRAMO ACUACAO A ZACAPOAXTLA EN LA LOCALIDAD DE CAICAHUALCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 354529	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zacapoaxtla	354529	127	104	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:832.47 [meta]: meta modificada:832.47 [meta]:	09-10-2023	09-12-2023	1220745.4	1220745.4	1220745.4	1220745.4	1220745.4	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402301323	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚMERO 168, CON CLAVE 210H02121, UBICADO EN LA COLONIA LOS MANCARNOS, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 355002	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	355002	187	148	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:603.42, meta modificada:603.42 [meta]:	27-10-2023	26-12-2023	2333930.39	2333930.39	2333930.39	2333930.39	2333930.39	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402301326	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE DOS ALIATAS INDIÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA PEDRO MOLINA CORONA, CON CLAVE 210P03322, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 355008	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	355008	264	183	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:204.31, meta modificada:204.31 [meta]:	27-10-2023	26-12-2023	1350995.4	1350995.4	1350995.4	1350995.4	1350995.4	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402308847	Proyecto de inversión	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA LERA, EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 387295	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zacapoaxtla	387295	35	28	0	[unidad_medida] Metros, meta:289.11, meta modificada:289.11 [meta]:	06-11-2023	15-12-2023	425838.58	425838.58	425838.58	425838.58	425838.58	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402247828	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A SAN FRANCISCO ZACAPOAXTLA A NEXPATATENO, EN LA LOCALIDAD DE NEXPATATENO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 150732	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	150732	940	780	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:2220.0 [meta]: meta modificada:2220.0 [meta]:	07-07-2023	04-10-2023	2890859.42	2890859.42	2890859.42	2890859.42	2890859.42	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402287852	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA JUÁREZ, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 297036	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	297036	73	58	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:348.3 [meta]: meta modificada:348.3 [meta]:	30-09-2023	28-11-2023	277610.25	277610.25	277610.25	277610.25	277610.25	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402296422	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SAUTELLA A COHATZALPAN, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE COHATZALPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 335553	Puebla	207	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	335553	168	156	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta modificada:1200.0 [meta]:	05-10-2023	05-12-2023	1596177.03	1596177.03	1596177.03	1596177.03	1596177.03	Terminado	Validado avances



DESTINO DEL GASTO

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2023	4	PUE230402301211	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE NEXPATENO A SAN FRANCISCO ZACAPOXAN, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ZACAPOXAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA. - 354583	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zacapoxtla	354583	173	148	0	[meta]: [unidad_medida:Metros, meta:756.15, meta_modificada:756.15] [meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0]	09-10-2023	07-12-2023	982075.57	982075.57	982075.57	982075.57	982075.57	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402315804	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES LOCALIDADES, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA. - 417468	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zacapoxtla	417468	123	105	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0]	27-10-2023	26-12-2023	2183359.11	2183359.11	2183359.11	2183359.11	2183359.11	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402321205	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO, CON CLAVE 21000011X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XAJACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA. - 169946	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoxtla	169946	284	210	0	[meta]: [unidad_medida:Área, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	02-08-2023	02-10-2023	580373.74	580373.74	580373.74	580373.74	580373.74	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE2304023253121	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, DEL KM 0.000.00 AL KM 0.091.75 Y DEL KM 0.202.75 AL KM 0.289.82, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XALTETELA, MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA. - 179838	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoxtla	179838	195	154	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.96, meta_modificada:735.96]	02-08-2023	02-10-2023	1503308.53	1503308.53	1503308.53	1503308.53	1503308.53	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402301241	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORIENTADO PONIENTE ENTRE CARRETERA ZACAPOXTLA A XOCHIMPULCO Y CAMINO A LA MANZANILLA, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA. - 354679	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoxtla	354679	286	218	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0]	16-10-2023	14-11-2023	1669908.19	1669908.19	1669908.19	1669908.19	1669908.19	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402266632	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA COLONIA AYOCO, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPOXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoxtla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Municipio de Zacapoxtla	FORTAMU N DE/23/13	0	0	5630	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10750.0, meta_modificada:10750.0]	11-09-2023	09-11-2023	4964446.18	4964446.18	4964446.18	4964446.18	4964446.18	Terminado	Validado avances
2023	4	PUE230402314517	Proyecto de inversión	REHABILITACION DE OFICINAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Asistencia Social	Municipio de Zacapoxtla	FORTAMU N DE/23/17	0	0	850	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.19, meta_modificada:106.19]	06-10-2023	14-11-2023	350690.25	350690.25	350690.25	350690.25	350690.25	Terminado	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402334718	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN INMUEBLE "CASA ZACAPOXTLA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Deporte	Municipio de Zacapoxtla	FORTAMU N DE/23/19	0	0	890	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3677.56, meta_modificada:3677.56]	16-10-2023	14-12-2023	2861341.09	2861341.09	2861341.09	2861341.09	2861341.09	Terminado	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402334730	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Asistencia Social	Municipio de Zacapoxtla	FORTAMU N DE/23/20	0	0	630	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2078.64, meta_modificada:2078.64]	24-10-2023	22-12-2023	1713107.4	1713107.4	1713107.4	1713107.4	1713107.4	Terminado	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402332664	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA XOCHITEPEC - XAJACAPAN ZA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoxtla	FORTAMU N DE/23/25	0	0	800	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0]	18-08-2023	16-10-2023	2435033.14	2435033.14	2435033.14	2435033.14	2435033.14	Terminado	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402334962	Proyecto de inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE GONZALO BAUTISTA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoxtla	FORTAMU N DE/23/28	0	0	360	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1238.47, meta_modificada:1238.47]	16-10-2023	14-12-2023	1511138.75	1511138.75	1511138.75	1511138.75	1511138.75	Terminado	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402334517	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE MILOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Deporte	Municipio de Zacapoxtla	FORTAMU N DE/23/26	0	0	547	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.0, meta_modificada:969.0]	18-09-2023	16-11-2023	2254079.13	2254079.13	2254079.13	2254079.13	2254079.13	Terminado	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402314738	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE XALTICPAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Asistencia Social	Municipio de Zacapoxtla	FORTAMU N DE/23/21	0	0	600	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0]	27-10-2023	26-12-2023	2587366.1	2587366.1	2587366.1	2587366.1	2587366.1	Terminado	Validado / Registrado avances
2023	4	PUE230402334760	Proyecto de inversión	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE EL PROGRESO, Y XOCHITEPEC DEL KM 0.000.00 AL 3+023.76, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA, PUEBLA.	Puebla	207	Zacapoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoxtla	FORTAMU N DE/23/22	0	0	647	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9118.8, meta_modificada:9118.8]	30-10-2023	28-11-2023	1245000.79	1245000.79	1245000.79	1245000.79	1245000.79	Terminado	Validado / Registrado avances



																				INDICADORES		
Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Avance (%)	Filjo
2023	4	4	Puebla	Zacapoaxtla	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial.	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1.81818	1.81818	[Just1: (ciclo:2023, trim: 4, uef: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal_usuario: sepillag_fecha: 20/01/24)]	46.36	Validado
2023	4	4	Puebla	Zacapoaxtla	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	40	40		98.04	Validado
2023	4	4	Puebla	Zacapoaxtla	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	58.18182	58.18182		102.32	Validado
2023	4	4	Puebla	Zacapoaxtla	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100		100	Validado
2023	4	4	Puebla	Zacapoaxtla	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México]*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100.09739	100.09739		99.9	Validado

